



İL BANK KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ

- **İşin Adı** : EDİKLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ
- **İşin Yeri** : EDİKLİ
- **Başlama Tarihi** : 2014
- **Bitiş Tarihi** : 2015
- **Proje Bedeli** : 2.362.854
- **İhale Bedeli** : 1.516.984
- **Program Yılı Ödeneği** : 126.668
- **2016 Yılı Harcaması** : 1.596.199
- **2017 Yılı Harcaması** : 249.117
- **Açıklama** : İş bitti, 23.02.2017 Tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı. İşletme İşleri Devam Ediyor, Fiziki gerçekleştirme % 100



İL BANK KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

EDİKLİ ATIKSU ARITMA İNŞAATI





İL BANK KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



EDİKLİ ATIKSU ARITMA İNŞAATI

