



NİĞDE İLİ, MERKEZ SUNGURBEY CAMİİ RESTORASYONU İŞİ

- PROJE BEDELİ : 6.510.000 TL
- NAKİT HARCAMA : 717.016 TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 15
- AÇIKLAMA :İhalesi gerçekleşmiş olup 09.03.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Restorasyon çalışması onaylı projesi doğrultusunda devam etmektedir.



VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇESİ SUNGURBEY CAMİİ





VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇESİ SUNGURBEY CAMİİ





VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NIĞDE İLİ MERKEZ İLÇESİ SUNGURBEY CAMİİ





VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇESİ SUNGURBEY CAMİİ

