



## NİĞDE İLİ, MERKEZ SUNGURBEY CAMİİ 2005 YILI PROJE TEMİN İŞİ

- ❧ PROJE BEDELİ : 129.800 TL
- ❧ NAKİT HARCAMA : 98.223 TL
- ❧ FİZİKİ GERÇEKLEŞME : 85 %
- ❧ AÇIKLAMA : Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Güçlendirme Projesinin Restorasyon Projesine işlenmesi kararı alınmıştır. Statik Güçlendirme Projesi Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna 01.12.2014 tarihinde gönderilmiştir. Restitüsyon projesi ve ekleri 14.04.2016 tarih ve 2081 sayılı kararla Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. İdaremiz yetkilileri ve yüklenicinin Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü'nde yaptıkları toplantıda işin daha hızlı yürümesi için yükleniciye gereken talimat verilmiştir. Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu hazırlanan restorasyon projeleri ve statik çatı sistem paftasında düzeltmeler yaptırılmasını istemiş olup düzeltilen projeler onay için Kurula gönderilmiştir.



# VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



## NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇESİ SUNGURBEY CAMİİ





# VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



## NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇESİ SUNGURBEY CAMİİ





# VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



## NIĞDE İLİ MERKEZ İLÇESİ SUNGURBEY CAMİİ





# VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



## NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇESİ SUNGURBEY CAMİİ

