



# DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



## ULUKIŞLA KILAN GELİNDELİĞİ GÖLETİ VE SULAMASI

<b>Faydası</b>	<b>157 ha</b>
<b>Temelden Yüksekliği</b>	<b>36 m</b>
<b>Sulamamanın Tipi</b>	<b>Borulu</b>
<b>Ana Kanal Uzunluğu</b>	<b>5,56 km</b>
<b>İşin Müteahhidi</b>	<b>İmta İnşaat</b>
<b>İhale Bedeli</b>	<b>7.500.000 TL</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 35</b>
<b>İşe Başlama-Bitiş Tarihi</b>	<b>14.10.2015-02.11.2017</b>
<b>İşin Durumu</b>	<b>Gövde Sıyırma kazıları, dipsavak kondüvisi cebri boru imalatları imalatları, dolusavak imalatları ve vana odası bitirilmiştir. Enjeksiyon imalatlarına ve batardo dolgusu devam etmektedir. Gövde dolgusuna başlanacaktır.</b>



# DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

## ULUKIŞLA KILAN GELİNDELİĞİ GÖLETİ VE SULAMASI



**Yükseklik** :36 m (temelden)

**Depolama Hacmi:** 674 000 m<sup>3</sup>



# DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



## ULUKIŞLA KILAN GELİNDELİĞİ GÖLETİ VE SULAMASI



**Yükseklik** :36 m (temelden)

**Depolama Hacmi:** 674 000 m<sup>3</sup>