



İL BANK KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ

PROJENİN ADI	Kemerhisar Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
YERİ	Kemerhisar
BAŞLAMA TARİHİ	2016
BİTİŞ TARİHİ	2017
PROJE BEDELİ	16.976.449
İHALE BEDELİ	10.899.107
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	643.797
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	12.131.873
2018 YILI HARCAMA	1.513.125
AÇIKLAMA	İş devam ediyor, fiziki gerçekleştirme %98



İL BANK KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



KEMERHİSAR (NİĞDE) KANALİZASYON İNŞAATI

