



# DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

## ULUKIŞLA KILAN GELİNDİLEĞİ GÖLETİ VE SULAMASI



T.C.  
Niğde Valiliği



Gövde Tipi	Kil Çekir.kaya
Yükseklği (Talvg.-Tml.)	dolgu
Depolama Hacmi	32 m - 36 m
Gövde Hacmi	673 000 m <sup>3</sup>
Sulama Alanı	299 000 m <sup>2</sup>
İhale Tarihi	157 ha
Sözleşme Tarihi	26.06.2018
İhale Bedeli	16.07.2018
İşe Başlama Tarihi	2 783 105 TL
Son İş Bitim Tarihi	23.07.2018
Yüklenici	08.07.2019
<b>2018 YILI</b>	<b>HEKİMSAN</b>
2018 Yılı Söz. ödeneği	-
2018 Yılı Keşfi	-
2018 Yılı Ödeneği	- TL
2018 Yılı Harcaması	-
<b>2018 Yılı Öd. İhtiyacı</b>	-
Parasal Gerçek. (%)	-
Fiziki Gerçek. (%)	-
	80

### ACIKLAMA:

- Kazı ve cebri boru imalatları tamamlanmıştır.
- Gövde dolgusu %85 seviyesindedir.
- Ödenek yetersizliğinde ikmal inşaatı işine başlanmamıştır.



# DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



## ULUKIŞLA KILAN GELİNDELİĞİ GÖLETİ VE SULAMASI



**Yükseklik** :36 m (temelden)

**Depolama Hacmi:** 674 000 m<sup>3</sup>