

**T.C.**

**NIĞDE VALİLİĞİ**

**FAALİYET RAPORU**

**2013**





**ABDULLAH GÜL**  
**Cumhurbaşkanı**



**RECEP TAYYİP ERDOĞAN**  
**Başbakan**



## **ÖNSÖZ**

Anadolu Coğrafyası içerisinde yer alan, medeniyetlerin yaşatıldığı şehir olan Niğde’de tarihi dönemlerin ve kültürlerin izlerine rastlamak mümkündür. Hititler, Frigler, Persler, Makedonya Krallığı, Kapadokya Krallığı, Romalılar, Bizans İmparatorluğu, Karamanoğlu Beyliği, Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti’ne ev sahipliği yapmıştır. Geçmişten günümüze aktarılan kültürel değerleri, vatandaşlarının misafirperverliği, cömertliği ve gönül zenginliği, her alanda işbirliği ve dayanışma içerisinde olduğu Niğde, İç Anadolu’nun en güzel kentlerinden birisidir.

Niğde son yıllarda, tüm sektörlerde yapılan kamu yatırımları ve özel sektör yatırımları ile sanayi gücünü artırmakta, yarattığı katma değer ile sosyal ve ekonomik bazda önemli gelişmeler kaydetmektedir. Niğde’nin ülkemiz ekonomisine sunduğu katkı her geçen yıl biraz daha yükselmektedir. Tarım, hayvancılık, enerji, ulaştırma, sağlık ve eğitim alanı başta olmak üzere büyük bütçeli kamu yatırımlarında artış sağlanmıştır. Sanayi alanında mevcut işletmelerin kapasitelerinin artırılması ve yeni kurulan işletmeler ile ilde önemli bir istihdam ve üretim artışı devam etmektedir. Stratejik bir vizyonla belirlenen hedeflere ulaşmak için il kaynaklarını ve potansiyelini en iyi biçimde değerlendirme çabası, gayreti içinde olarak ilimize

yerli ve yabancı yatırımcıları çekmeye çalışmaktayız. İlimizde yapılacak olan yeni yatırımlar, uygulanacak olan projeler, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerle Niğde bölge ve ülkemizin önemli merkezlerinden biri olacaktır.

İlimizin geleceğe güvenle bakabilmesi amacıyla; sosyo-ekonomik değeri ve toplumsal faydası yüksek olan yatırımlar büyük bir hızla devam etmektedir. Sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlam bir temele dayanabilmesi; yapılan yatırımlar, uygulanan projeler ve yürütülen tüm diğer faaliyetlerin yönetim açısından sağlıklı olarak izlenebilmesi, toplumun tüm kesimleri tarafından etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi gerekmektedir. Kamu yönetiminin hizmet anlayışı kendine özgüdür ve özel sektörden farklı bir işleyiş tarzına sahiptir. Halk için var olan, hizmetlerinde çoğu zaman kâr amacı taşımayan, temel amacı halka hizmet sunmak olan kamu yönetimi, sosyal sorunları ön plana çıkararak çözmek gayesindedir. Faaliyet raporları, kamu kaynaklarının nasıl ve nerelerde kullanıldığını nelerin yapıldığını nelerin yapılamadığını gerekçeleriyle kamuoyu ile paylaşma ve kamuoyunu aydınlatma platformlarıdır. Valiliğimiz, kamu kaynakları kullanılarak yapılan yatırım faaliyetlerinin, bu kaynakların gerçek sahibi olan vatandaşlar tarafından bilinmesi gerektiği düşüncesine sahiptir. Halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması için şeffaf, katılımcı ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile hareket edilmektedir. Halkın kendisi tarafından yaratılan kaynaklarının nasıl kullanıldığını görmesi açısından kamu kurumları tarafından yürütülen çalışmaları 2013 Yılı Faaliyet Raporu ile kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

İşçisinden valisine kadar tüm kamu görevlileri olarak milletin hizmetkârı olduğumuzun bilinciyle, 2014 yılı hedeflerinde de en üstün performansı yakalamaya gayret edeceğiz. Yürütülen tüm bu çalışma ve faaliyetlerde azami gayret göstererek görev alan, Niğdemiz'e ve ülkemize hizmette emek sahibi tüm mesai arkadaşlarıma, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeline, dinamik yapıdaki özel sektör kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarına, ilimizde yapılan yatırım ve çalışmalara her türlü desteği veren tüm milletvekillerimize ve bu yayının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılar sunarım.

Necmeddin KILIÇ  
Niğde Valisi

## **İÇİNDEKİLER**

AHİLER KALKINMA AJANSI NIĞDE YATIRIM DESTEK OFİSİ.....	8
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ .....	12
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ .....	17
BOR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ .....	19
DEFTERDARLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ .....	21
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ-İŞKUR .....	23
NIĞDE ÜNİVERSİTESİ .....	27
112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	38
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ .....	42
KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ .....	54
NIĞDE POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU .....	70
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI .....	78
NIĞDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ .....	80
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ .....	84
PTT BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ.....	100
DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ .....	101
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ .....	109
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ .....	119
MAHALLİ İDARELER HALICILIK VE EL SANATLARINI GELİŞTİRME GELİŞTİRME VE YAYMA BİRLİĞİ .....	127
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .....	136
İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ.....	138
NIĞDE İL ÖZEL İDARESİ .....	140
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ .....	169
MAHALLİ İDARELER İL MÜDÜRLÜĞÜ.....	177
MİLLİ EĞİTİM İL MÜDÜRLÜĞÜ.....	180
NIĞDE İL MÜFTÜLÜĞÜ .....	188

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI VII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ .....	190
NİĞDE PATATES ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ .....	192
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ .....	198
PLANLAMA VE KOORDİNASYON İL MÜDÜRLÜĞÜ .....	199
SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ.....	202
SOSYAL ETÜT VE PROJE İL MÜDÜRLÜĞÜ .....	210
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ .....	211
SODES Proje Koordinasyon Birimi .....	216
ŞEHİT VE GAZİ İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.....	228
TAPU MÜDÜRLÜĞÜ.....	230
TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ.....	231
TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ .....	234
TEİAŞ 11. İLETİM TESİSİ VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ .....	236
NİĞDE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ .....	237
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ .....	239
YAZI İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ .....	248
KREDİ VE YURLAR KURUMU ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ .....	249
İLLER BANKASI A.Ş. KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ .....	252



## **AHİLER KALKINMA AJANSI NİĞDE YATIRIM DESTEK OFİSİ**

2011 yılı Şubat ayı içerisinde kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Yatırım Destek Ofisi 1 koordinatör, 1 uzman ve 1 hizmet alımı yoluyla çalışan toplam 3 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Niğde’de yatırım yapmak isteyen yatırımcılara danışmanlık hizmeti sağlayan Niğde Yatırım Destek Ofisi bu görevinin yanı sıra kamu kurumları ve STK ile iyi bir iletişim ağı oluşturarak diğer kurumların faaliyetlerine de katkıda bulunmaktadır. Ayrıca yatırım destek ofisi Nevşehir merkezli Ahiler Kalkınma Ajansı’nın Niğde ilindeki bir iletişim noktası olarak da görevini devam ettirmektedir. Niğde Yatırım Destek Ofisi olarak faaliyetlerimiz; İzin-Ruhsat ve Yatırım Teşvik Belgeleri İşlemleri, Yatırımcıların Bilgilendirilmesi ve Danışmanlık Hizmetleri, Yatırım Olanaklarının Tanıtılması, Çalıştay&Kongre& Konferans ve Eğitim Faaliyetleri ile Diğer Faaliyetler başlığı altında toplanmıştır.

- **Niğde İlinde Ajans Tarafından Desteklenen Projeler Mali Destek Programı**

Yıl	Proje Sayısı	Proje Bütçesi	Ajans Destek Tutarı
2013	14	10.949.015,12	5.017.446,41

\*2012 yılı Aralık ayında Mali Destek Programı'na çıkmıştır Projeler 2013 yılında yürütülmüştür.

### **Teknik Destek Programı**

Yıllar	Dönemler	Proje sayısı	Toplam Tutar
2013	1.Dönem	9	72.587,00
2013	2.Dönem	5	52.858,00

### **Doğrudan Faaliyet Desteği Programı**

Yıl	Proje Sayısı	Proje Bütçesi	Ajans Destek Tutarı
2013	3	176.318,00	176.073,02

### **Ekonomi Bakanlığı Tarafından Verilen Niğde İli Yatırım Teşvik Belgelerine Ait Bilgiler**

2013 yılı Yatırım Belge Sayısı	Teşvik	Öngörülen istihdam	Taahhüt edilen sabit yatırım (TL)
142 Belge (56 Bölgesel)		3578	1.132.632.109

### **İzin-Ruhsat ve Yatırım Teşvik Belgeleri İşlemleri**

Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Yatırım destek Ofisi olarak İzin-Ruhsat ve Yatırım Teşvik Belgelerine yönelik işlemler 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Yeni Teşvik Sistemine ilişkin 28328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 2013 yılı içerisinde Ofisimize **1 adet** Genel Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu “**Borpen** Plastik Doğrama ve Yapı

Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.” tarafından yapılmıştır. Ekonomi Bakanlığı ile koordine içerisinde bu belge Ajansımız tarafından yatırımcıya verilmiştir. Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırımcılara verilmiş olan Yatırım Teşvik Belgelerinin Niğde Yatırım Destek Ofisi görev alanı içerisinde izlenmesi yapılmıştır. Bu kapsamda **73 belge** üzerinde gerçekleştirmeler incelenmiş ve Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğüne raporlanmıştır.

#### **Yatırımcıların Bilgilendirilmesi ve Danışmanlık Hizmetleri**

Niğde ofisimize potansiyel yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve yatırım imkânlarının tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı içerisinde muhtelif zamanlarda ofisimizi ziyaret eden **73** potansiyel yatırımcıya bilgilendirme yapılmış olup, yatırım takip formu düzenlenmiştir. Yatırımlar konusundaki gelişmeler telefon ve e-posta aracılığı ile takip edilmektedir. Yeni teşvik sisteminin içeriği ve teşvik belgesi düzenlenmesi konusunda **145** potansiyel yatırımcıya bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2013 yılı içerisinde ofisimizi faaliyetlerimiz konusunda bilgi almak için ziyaret eden özel ve tüzel kişi ve kurumlara ajansımız ve faaliyetlerimiz tanıtılmıştır.

#### **Yatırım Olanaklarının Tanıtılması**

Niğde ilinin yatırım olanaklarının tanıtılmasına yönelik, Niğde Yeni Teşvik Sistemi kitapçığı, Tanıtım broşürü ve kataloğu hazırlanmış ve ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmıştır.

Niğde OSB ve Bor Karma OSB yetkilileri ile aylık görüşmeler yapılmış olup, yeni yatırımcıların arsa tahsisi talepleri ve mevcut yatırımların gelişimleri ele alınmıştır. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ajansımız desteği ile hazırladığı “Niğde ili Yatırım ve Tanıtım Kataloğu” çalışmalarına destek verilmiş olup, proje kapsamında oluşturulan Yatırım Masalarına ilin imkân ve potansiyelleri konusunda bilgi ve belge desteği sağlanmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Adana Ticaret ve Sanayi Odalarına elektronik ortamda il tanıtım broşürleri gönderilmiştir. Ayrıca bu illerde ilimizin yatırım ortamını tanıtmak için ortak toplantılar düzenlenmesi konusunda girişimlerde bulunulmuştur. 2014 yılı içerisinde bu aktivitelere başlanacaktır.

#### **Çalıştay&Kongre&Konferans ve Eğitim Faaliyetler**


Girişimcilerin KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanabilmeleri konusunda ofisimiz olarak 2013 yılı içerisinde Niğde TSO ile bir, Bor TSO ile iki, Niğde ESOB ile de iki eğitim olmak üzere **5 adet** Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenmiştir. Eğitimlere toplamda **150 kişi** katılmış olup KOSGEB desteğinden faydalanmak için iş planı hazırlamışlardır.



İlimizde proje kültürünün gelişmesi ve proje konusunda yetişmiş insan kaynakları oluşturmaya yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri Ofisimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Temmuz ayı içerisinde Niğde Valiliği ile birlikte yürütülen çalışmada Sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarından 30 katılımcıya 3 gün süre ile Mantıksal Çerçeve yaklaşımı ile proje hazırlama konusunda bilgiler verilmiştir. 17. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİT), 2. Aksaray Tanıtım Günleri ve 3. Niğde Tanıtım Günlerine iştirak edilmiş ve Ajansımızın ve ilimizin tanıtımı konusunda fuar katılımcılarına bilgi ve broşür verilmiştir.

2023'e 10 Kala Ar-Ge ve Yenilikte Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde" (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri) Paneline, AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Bölgesel Konferansına, Niğde 1.Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayına, KOP Kalkınma Kongesine ve Kent Ekonomileri Forumuna Ofisimiz tarafından katılım sağlanmış olup Niğde 1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Çalıştayında ve KOP Kalkınma Kongresinde bildiri sunulmuştur.

Ajansımızın kurumsal kapasitesinin artırılması kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği, etkili sunum teknikleri, temel makroekonomik göstergeler ve fizibilite eğitimlerine iştirak edilmiştir. Ofisimiz personelinin düzenli olarak iştirak ettiği; AB'ye Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantıları, İl Koordinasyon Kurulu toplantıları, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, OSB Denetim Komisyon Toplantıları, İl Tahsisat Komisyonu ve Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Toplantıları'dır. Bu toplantılar yıl içerisinde düzenli aralıklarla yapılmakta olup ajansımızın görüşleri, çalışmaları ve olası işbirlikleri dile getirilmektedir



## **PLANLANAN FAALİYETLER**

Talep eşleştirme faaliyeti; ilimizin ihracat kapasitesini artırmaya yönelik Ortadoğu ve Afrika ülkeleri odağında, yurtdışı yatırım olanaklarının tanıtımı; ilimizin yatırım olanaklarının tanıtımına yönelik Avrupa ve Amerika kıtası hedefli çalışmalar yürütülecektir. Ulusal düzeyde yatırım olanaklarının tanıtımı; büyük sanayi merkezlerinin bulunduğu illerin TSO'larına ve ulusal büyük ölçekli firmalara yönelik faaliyetler sürdürülecektir. İşbirliği ve koordinasyon odaklı proje ve faaliyetler; ulusal ve uluslararası fon & finans kaynaklarına ulaşımında ilimizdeki kurumlar ile iş birliğine gidilecek ve rehberlik hizmeti yapılacaktır.

## **DİĞER FAALİYETLER**

Ajans merkezinin koordine ettiği Mali Destek Programları'nın tanıtımı ve proje kabulü, Teknik destek programlarının tanıtımı ve kabulü, Bölge planı hazırlık çalışmalarında il düzeyinde yapılan toplantı, çalıştay ve kurum ziyaretleri gibi faaliyetler ofisimiz tarafından yürütülmektedir.

Ekonomi Bakanlığının URGE programının yerelde tanıtımı konusunda Niğde TSO ile birlikte 100 firma temsilcisinin katıldığı tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. Madencilik sektörü, Tekstil sektörü ve Hayvancılık sektörüne özel üç ayrı toplantı gerçekleştirilmiş olup bu toplantılar sonucunda Niğde ilinde canlı hayvan ihracatının geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizleri, eğitim ve danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerini içeren proje Ofisimizce hazırlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı tarafından da desteklenmeye uygun bulunan proje 2014–2017 yılları arasında uygulanacak olup 600 bin dolar bütçeye sahiptir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programına sunulmak üzere Ajansımızca hazırlanacak projede işbirliği yapılabilecek kurumları tespit etmek ve çözümüne katkı sağlanabilecek sorunları araştırmak üzere ilgili kurumlar ile görüşülmüştür. Niğde Ziraat Odası, Niğde DSYB ve Süt Üreticileri Birliğinin Niğde Üniversitesi ile hazırlanmış oldukları projeye ofisimizce teknik destek verilmiştir. Yatırıma uygun araziler ile atıl binalara ilişkin veri tabanı oluşturmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde başlatılan çalışma devam etmektedir.

TR71 bölgesinde faaliyet gösteren firmaların ihracat potansiyelini artırmak amacıyla 16-19 Şubat 2014 tarihinde İtalya'da gerçekleştirilecek olan eşleştirme programı için hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.

Potansiyel yatırımcıları yönlendirmek ve rehberlik yapabilmek için ofisimiz tarafından "Ajans Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi" dokümanı, "Niğde Teşvik Rehberi", "Niğde Ulaşım ve Lojistik" raporu, "Yatırım Destek Ofisi Tanıtım Broşürü", "Sosyo-Ekonomik Gelişme Raporları", "Yatırım Teşvik Belgesi İzleme Raporu", Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının WEB sitesinde yer verilmek üzere il tanıtım dokümanı, Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan proje havuzu için uygun yatırım alanı bilgi notları ve ajans merkezince hazırlanan araştırma & analizler ve raporlara yönelik bilgi notları hazırlanmıştır.

## **AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ**

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bakanlığın, ildeki temsilcisi ve il idare şube başkanı statüsünde olup ildeki kuruma bağlı kuruluşların amiridir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, il sınırları içindeki uygulama ve işlemlerden Vali ve Bakana karşı sorumludur. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak nihai amacımız; dezavantajlı bireyler ve gruplar başta olmak üzere birey, aile ve tüm toplumu bir bütün olarak görmek; uygulamalarda adil, eşitlikçi ve arz odaklı davranmak ve bu uygulamaları yakından takip etmektir. İlimizde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak 2 sevgi evi, 1 adet huzurevi, 2 adet rehabilitasyon merkezi, 1 adet bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezi, sosyal hizmet merkezleri ile ihtiyaç sahibi kişilere sosyal hizmet ve destek vermektedir.

### **GENEL İSTATİSTİKİ BİLGİLER**

Kuruluşun Adı	Yaş Grubu	Kapasitesi	Barındırılan			Ailesi Yanında Bakılan	Kayıtlı Toplam
			Kız	Erkek	Toplam		
Kız Yetiştirme Yurdu (Sevgi Evleri)	13-18	90	55	-	55	11	66
Çocuk Yuvası (Sevgi Evleri)	0-12	140	11	30	41	3	44
Ahmet Kuddusi Huzurevi	Yaşlı	102	35	70	105		105
Ahmet Kuddusi Rehabilitasyon Merkezi	Engelli	68	16	36	52		52
Altunhisar Zihinsel Eng. Rehabilitasyon.Mr.	18 +	45+5	45	-	45		44
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi	13-18	16	5	-	5	2	7
<b>Genel Toplam</b>		<b>466</b>	<b>167</b>	<b>136</b>	<b>303</b>	<b>16</b>	<b>318</b>

### **SOSYAL HİZMET MERKEZİ (SHM)**



Sosyal Hizmet Merkezleri, hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlarla bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun mücadele etmesinde yardımcı olan; kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışan kuruluşlardır. Bu merkezlerde bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla hareket edilmekte ve koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici rehberlik faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

## SOSYAL HİZMET MERKEZİ KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLER



Aralık 2013 tarihinde Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine sosyal hizmet merkezi tarafından yürütülen Evlilik Öncesi Eğitim verildi.

Niğde’de Aile Eğitim Programı yapılarak katılımcılara sertifikaları verildi.



Gönül Elçileri Projesi kapsamında yer alan Kadını Güçlendirme Projesi (Kadınlar İçin Mesleki Eğitim) ve Koruyucu Aile Projesi Niğde ili merkez ve ilçelerinde başarılı bir şekilde yürütülmüş ve olumlu sonuçlar alınmıştır

## BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZİ (BSRM)

Bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezinde; suça sürüklenen veya ceza infaz kurumundan salıverilen çocuklar; duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uğramış sosyal rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu tespit edilen çocuklar; haklarında bakım tedbiri ve korunma kararı verilen çocuklar faydalanmaktadır. İlimiz Merkezinde açılan Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesi 16'dır.

fiziksel, duygusal, sosyal ve sorunları belirlenerek



Merkezde çocuklarımızın psikolojik ihtiyaç ve çözüm üretilmektedir.

## **SEVGİ EVLERİ KIZ YETİŞTİRME YURDU VE ÇOCUK YUVASI MÜDÜRLÜĞÜ**

Sevgi evleri çocukların sağlıklı gelişimlerinin ancak bir aile yanında mümkün olabileceği ilkesinden hareket etmektedir. Sevgi evleri öz ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan korunmaya muhtaç çocukların aile ortamına benzer yapıda yetişmelerini sağlayan küçük müstakil evlerden oluşmaktadır. Bu evlerde; her türlü temel gereksinim karşılanmakta, uzmanlar tarafından çocukların sağlıklı gelişimlerini sağlamak amacıyla fiziksel, sosyal ve psikolojik destekte bulunulmakta, eğitim- öğretim faaliyetleri ile yakından ilgilenilmektedir. Niğde Sevgi Evleri Merkez Yukarı Yağdan mevkiinde bulunmaktadır. Site içinde toplam 23 çocuk evi, 2 idari bina ve sosyal amaçlı kullanılacak 2 bina bulunmaktadır. Evlerin kapasitesi; 0–12 yaş grubu 140, 13–18 yaş grubu 90 olmak üzere toplam 230'dur.

### **NIĞDE SEVGİ EVLERİ KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLER**



#### **Sevgi Evleri'ne Tarih Düştü**

Sevgi evlerinde çevre düzenlemeleri çerçevesinde yapılan çalışmaya çocuklarımızla birlikte tüm personelimiz de katılmış ve giriş kapısı karşısına bayrağımızı temsilen mozaik kaya taşlarından ay ve yıldız yapılmıştır.



#### **Çocuklarımız Kutlu Doğum Programında**

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlu doğum haftası etkinliklerine katılan çocuklarımız kutlu doğum haftasını coşku ile kutladılar.



### **Gümüşler Manastırına Gezi**

Dünyanın tek gülen Meryem Ana freskinin bulunduğu Gümüşler Manastırı'nı ziyaret eden çocuklarımız tarihi bir yolculuk gerçekleştirdiler.



### **Sevgi Evlerinde Dünya Kızlar Günü Kutlaması**

## **ALTUNHISAR ZİHİNSEL ENGELLİLER BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ**

Altunhisar Zihinsel Engelliler Bakı ve Rehabilitasyon Merkezi 50 kişi kapasiteli olup "18 Yaş üzeri Engelli Bayan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" olarak hizmet vermektedir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı.





Müzeler haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yayla şenliği etkinlikleri.



### Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi Sayısı

Kurum Adı	Kapasitesi	Mevcut
Damla Kreş	116	50
Minik Kalpler	90	20
Yumurcak Kreş	44	9
Suman Kreş	100	30
Erkam Kreş	75	
<b>Toplam</b>	<b>381</b>	<b>109</b>

### GENEL İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Kuruluşun Adı	Yaş Grubu	Kapasite	Barındırılan			Ailesi Yanında Bakılan	Kayıtlı Toplam
			Kız	Erkek	Toplam		
Kız Yetiştirme Yurdu (Sevgi Evleri)	13-18	90	55	-	55	11	66
Çocuk Yuvası (Sevgi Evleri)	0-12	140	11	30	41	3	44
Ahmet Kuddusi Huzurevi	Yaşlı	102	35	70	105		105
Ahmet Kuddusi Rehabilitasyon Merkezi	Engelli	68	16	36	52		52
Altunhisar Zihinsel Eng. Rehabilitasyon.Mr.	18 +	45+5	45	-	45		44
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi	13-18	16	5	-	5	2	7
<b>Genel Toplam</b>		<b>466</b>	<b>167</b>	<b>136</b>	<b>303</b>	<b>16</b>	<b>318</b>

## **BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ**

### **İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN BAŞLICA FAALİYETLER**

- **Sanayi Sicil Belgesi İle İlgili Faaliyetleri:**

\* 2013 yılı sonu itibarı ile İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren 209 adet sanayi kuruluşunun Sanayi Sicil Belgesi bulunmaktadır.

\* 2013 yılı içerisinde 26 firmaya yeni Sanayi Sicil Belgesi verilmiştir.

\* 46 adet firmanın Belge Vizesi yapılmıştır.

\* 16 adet firmanın belgesi iptal edilmiştir.

\* Ayrıca 720 adet firma ziyaret edilerek belgelendirme için faaliyet tespit çalışması yapılmıştır.

\* 15 adet firmaya 2012 yılına ait Yıllık İşletme Cetveli bildiriminde bulunmadıkları için toplam 10.965 TL ceza kesilmiştir.

- **Piyasa Denetimi ve Gözetimi İle İlgili Faaliyetler:**

İlimizde 2013 yılında Bakanlığımız sorumluluk alanında bulunan ve ilgili mevzuatlar kapsamında faaliyet gösteren işyerlerinde 32 adet piyasa gözetimi ve denetimi yapılmıştır. Yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerin dağılımı aşağıdaki gibidir.

#### **2013Yılında Yapılmış Olan Piyasa Gözetim Denetim Faaliyetleri**

ASANSÖR	AYAKKABI	BASINÇLI EKİPMAN	ELEKTRİK Lİ EKİPMAN	HAZIR AMBALAJLI MAMÜLLER	TASINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR	TEKSTİL
5	4	2	5	10	3	3

### **ÖLÇÜLER VE AYAR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER:**

İlimizde 2013 yılında; toplam 123 adet Bayilik Lisansı bulunan akaryakıt istasyonu ve 114 adet (20 adet münferit) LPG istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlarda toplam 1463 adet akaryakıt sayacı, 202 adet lpg sayacı bulunmaktadır.

Nisan ayı içerisinde Kayseri, Aksaray, Adana, Ankara, Mersin İl Müdürlüklerinden gelen ekiplerle ilimizdeki tüm petrol ve lpg istasyonlarının Çapraz Denetim yapılarak tüm petrol ve LPG istasyonlarında denetlenmiştir.

125 adet yüksek çekerli tartı aleti ( 2 ton üstü), 118 adet taksimetre, 175 adet hassas terazi (kuyumcu ve eczacılarda kullanılan) bulunmaktadır.

İlimizde, 3 adet su sayaçları ayar istasyonu, 2 adet tartı aleti ayar istasyonu, 2 adet taksimetre ayar istasyonu ve 2 adet takograf servis hizmeti istasyonu bulunmaktadır.

İl Müdürlüğümüzce 2013 yılında 1133 adet Ölçü Aleti kontrol edilmiş bunlardan 67 adeti kullanım dışı olduğu için muayeneye tabi tutulmamış, hatalı ölçüm sonucu reddedilen 24 adet ölçü aleti mühürlenerek kullanımı durdurulmuştur.

2013 YILI NİĞDE İLİ ÖLÇÜ, AYAR ve STANDART FAALİYETLERİ			
FAALİYETLER	AÇIKLAMA	Birim	2013
<b>ÖLÇME DEĞERLENDİRME</b>			
İLK MUAYENE	Denetlenen işyeri	adet	90
	Damgalanan ölçü aleti	adet	358
	Reddedilen ölçü aleti	adet	60
	Kontrolü yapılan toplam ölçü aleti	adet	418
PERİYODİK MUAYENE	Denetlenen işyeri	adet	275
	Damgalanan ölçü aleti	adet	676
	Reddedilen ölçü aleti	adet	29
	Kontrolü yapılan toplam ölçü aleti	adet	705
AKARYAKIT İLK MUAYENESİ	SAYAÇLARI		
	Denetlenen işyeri	adet	52
	Denetlenen ölçü aleti	adet	358
	Mevzuata uygun olan ölçü aleti	adet	303
	Mevzuata uygun olmayan ölçü aleti	adet	55
AKARYAKIT SAYAÇLARI PERİYODİK MUAYENESİ	Denetlenen işyeri	adet	42
	Denetlenen ölçü aleti	adet	428
	Mevzuata uygun olan ölçü aleti	adet	415
	Mevzuata uygun olmayan ölçü aleti	adet	13
	Ceza uygulanan işyeri	adet	12
LPG SAYAÇLARI İLK MUAYENESİ	Denetlenen işyeri	adet	30
	Denetlenen ölçü aleti	adet	52
	Mevzuata uygun olan ölçü aleti	adet	47
	Mevzuata uygun olmayan ölçü aleti	adet	5
	Ceza uygulanan işyeri	adet	0
LPG SAYAÇLARI PERİYODİK MUAYENESİ	Denetlenen işyeri	adet	26
	Denetlenen ölçü aleti	adet	56
	Mevzuata uygun olan ölçü aleti	adet	52
	Mevzuata uygun olmayan ölçü aleti	adet	4
	Ceza uygulanan işyeri	adet	4
TARTI ALETLERİ İLK MUAYENE	Denetlenen işyeri	adet	8
	Denetlenen ölçü aleti	adet	8
	Mevzuata uygun olan ölçü aleti	adet	8
	Mevzuata uygun olmayan ölçü aleti	adet	0
	Ceza uygulanan işyeri	adet	0
TARTI ALETLERİ PERİYODİK MUAYENE	Denetlenen işyeri	adet	89
	Denetlenen ölçü aleti	adet	89
	Mevzuata uygun olan ölçü aleti	adet	77
	Mevzuata uygun olmayan ölçü aleti	adet	12
	Ceza uygulanan işyeri	adet	7
TAKSİMETRE PERİYODİK MUAYENE	Denetlenen işyeri	adet	118
	Denetlenen ölçü aleti	adet	118
	Mevzuata uygun olan ölçü aleti	adet	118
	Mevzuata uygun olmayan ölçü aleti	adet	0
	Ceza uygulanan işyeri	adet	0
<b>GELİRLER</b>			
MUAYENE DAMGALAMA ÜCRETLERİ TOPLAMI		..	33.089,60
CEZA ÜCRETLERİ TOPLAMI		..	113.166,00
<b>MUAYENE DAMGALAMA ÜCRETLERİ, CEZA ÜCRETLERİ TOPLAMI</b>		..	<b>146.255,60</b>

## **BOR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ**

### **1-60 Tonluk Çukurusuz Kantar (2 Adet)**

Başlama ve Bitiş Tarihi	2013
Proje Tutarı	180.000
2013 Yılı Ödeneği	180.000
2013 Yılında Harcanan	179.927
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Bitti</b>

### **Güneş Enerjisi Tesisi**

Başlama ve Bitiş Tarihi	2013
Proje Tutarı	300.000
2013 Yılı Ödeneği	300.000
2013 Yılında Harcanan	235.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Bitti</b>

### **Silo Suyu Hattı Yenilenmesi**

Başlama ve Bitiş Tarihi	2013
Proje Tutarı	90.000
2013 Yılı Ödeneği	90.000
2013 Yılında Harcanan	83.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Bitti</b>

### **Toplam Proje Verileri**

Toplam Proje Sayısı	<b>3</b>
Toplam Proje Tutarı	600.000
Toplam Proje Ödeneği	600.000
2013 Yılında Toplam Harcama	398.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	Bitti
Devam Eden Proje Sayısı	-

**DİĞER FAALİYETLER**

Bor Şeker Fabrikası'nda 62 memur, 263 daimi işçi, 160 geçici işçi olmak üzere 485 personel çalışmaktadır.

Memur	62
Daimi İşçi	263
Geçici İşçi	160

2013 Yılında 153.140 dekar alanda 61 köyde 2681 çiftçinin üretimi olan 427.277 ton pancar alımı yapılmıştır. Üretilen ve stokta 80.593 ton şeker, 17.194 ton melas, 48.891 ton yaş küspe satılmıştır. Çiftçilerimize 81.576 ton küspe bedelsiz verilmiştir.

<b>DIŞARIDAN TEMİN EDİLEN İŞ GÜCÜ SAYISI</b>	<b>133</b>
EKİM YAPILAN ALAN	153.140 Dekar
EKİM YAPAN KÖY SAYISI	61
EKİM TAAHHÜT EDEN ÇİFTÇİ SAYISI	2.689
PANCAR TAAHHÜT EDEN ÇİFTÇİ SAYISI	2.681
BEDELİ ÖDENEYEN PANCAR (Ton)	427.277
ÜRETİLEN ŞEKER (Ton)	57.325
ÜRETİLEN MELAS (Ton)	15.490
ÜRETİLEN PANCAR POSASI (Y.KÜSPE) (Ton)	130.467
SATILAN ŞEKER (Ton)	80.593
SATILAN MELAS (Ton)	17.194
SATILAN PANCAR POSASI (Y.KÜSPE) (Ton)	48.891
ÇİFTÇİYE BEDELSİZ VERİLEN Y.KÜSPE (Ton)	81.576

**DEFTERDARLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ****Mükellef Sayıları**

MÜKELLEFİYET TÜRÜ	2012	2013	FARK
GELİR VERGİSİ	10.506	10.670	164
KURUMLAR VERGİSİ	1.319	1.251	-68
KATMA DEĞER MÜKELLEFİ SAYISI	6.560	7.023	463
MOTORLU TAŞITLAR VER.MÜKELLEFİ	54.176	56.438	2.262

**2013 Yılı Vergi Gelirleri (TL)**

YILI	TAHAKKUK	TAHSİLAT	TAHAKKUK ARTIŞ ORANI	TAHSİLAT ARTIŞ ORANI	TAHSİLAT ORANI
2012 YILI VERGİ GELİRLERİ	311.322.997,89	217.628.070,64	% 17	% 12	% 70
2013 YILI VERGİ GELİRLERİ	338.629.684,18	232.784.706,94	% 9	% 7	% 69

**2013 Yılı Bütçe Gelirleri (TL)**

YILI	TAHAKKUK	TAHSİLAT	TAHAKKUK ARTIŞ ORANI	TAHSİLAT ARTIŞ ORANI	TAHSİLAT ORANI
2012 YILI BÜTÇE GELİRLERİ	413.493.799,05	244.633.786,07	% 16	% 11	% 59
2013 YILI BÜTÇE GELİRLERİ	461.156.077,64	268.539.007,62	% 12	% 10	% 58

**Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimleri ve VİMER Çalışmaları**

YILI	2012	2013
Denetimlere katılan personel sayısı	375	318
Denetlenen işyeri sayısı	4.093	2.625
Kayıt dışı faaliyeti tespit edilip kayda alınan işyeri sayısı	11	70
Yapılan cezalı işlem sayısı(ceza tutarı)	95.722,00	44.436,00
VİMER hattına yapılan ihbar sayısı	24	53
İhbar sonucu mükellefiyet tesisi	-	-
İhbarlara yapılan cezalı işlem sayısı	-	-

### 2013 Yılı Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonu Çalışmaları

DÖNEMİ	DOSYA ADEDİ		VERGİ TUTARI		CEZA TUTARI	
	Uzlaşma Talep Edilen	Uzlaşılan	Uzlaşma Talep Edilen	Uzlaşılan	Uzlaşma Talep Edilen	Uzlaşılan
2013	0	0	0	0	0	0

### 2013 Yılı Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonu Çalışmaları

DÖNEMİ	DOSYA ADEDİ		VERGİ TUTARI		CEZA TUTARI	
	Uzlaşma Talep Edilen	Uzlaşılan	Uzlaşma Talep Edilen	Uzlaşılan	Uzlaşma Talep Edilen	Uzlaşılan
2013	116	114	172.316,31	146.215,35	456.541,13	41.345,00

### 5084-5350 SAYILI YASALARDAN YARARLANMA DURUMU

YILI	2012	2013
Teşvikten Yararlanan Toplam İşletme Sayısı	72	
Teşvikten Yararlanan Tüzel Kişilik Sayısı	52	
Teşvikten Yararlanan Ferdi Kişilik Sayısı	20	
Tekstil Sektöründe Yararlanan İşletme Sayısı	9	
Deri Sektöründe Yararlanan İşletme Sayısı	1	
Diğer Sektörlerde Yararlanan İşletme Sayısı	62	
Teşvikten Yararlanan Toplam İşçi Sayısı	13.437	
Terkin Edilen Gelir Stopaj Vergisi Tutarı (Yıllık)	517.108,59	

### Taşınmaz Mal Durumu

TAŞINMAZ DURUMU	ADET		YÜZÖLÇÜMÜ	
	2012	2013	2012	2013
TAHSİSLİ TAŞINMAZLAR	1432	1458	175.090.799,78	175.330.652,50
İRATLI TAŞINMAZLAR	22459	23087	1.600.366.861,17	1.569.305.825,26
İLİŞİKLİ	80	82	8.857.886,38	9.592.806,44

### Milli Emlak Müdürlüğü Çalışmaları

ÇALIŞMALAR	2012		2013	
	SAYISI	YÜZÖLÇÜMÜ/ m2	SAYISI	YÜZÖLÇÜMÜ/m2
TAHSİS	1432	175.090.799,78	1458	175.319.775,05
TESCİL	454	60.562.006,05	422	12.257.249,59
TESPİT	3600	123.144.735,60	4701	16.561.874,00
SATIŞ	175	1.808.566,68	199	543.843,11
KİRA	303	993.717,01	300	836.376,01
ECRİMİSİL	726	4.018.164,93	1510	46.801.340,06
HAZİNEYE AİT BİNA SAYISI	676		661	
KAMU KONUTU SAYISI	668		665	

## ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ-İŞKUR

### İŞ ARAYAN VE İŞVEREN HİZMETLERİ

#### Kayıtlı İşsiz Sayısı

2013 Aralık sonu itibarı ile kurumumuza kayıtlı işgücü sayısı **17.140** kişidir. Bu kişilerin 9208'i aktif olarak iş arayan açık işsizlerden oluşmaktadır. İl Müdürlüğümüz tarafından 2013 yılında işe yerleştirilen 2851 olup; işe yerleşenlerin 2088 ( % 73.24) erkek, 763 (%26.76) ise kadındır.

Kayıtlı İşsiz	2012 Yılı	2013 Yılı	Değişim %
<b>Başvurular</b>	<b>6977</b>	<b>10091</b>	<b>+44.63</b>
Açık İş	2924	3997	+36.69
Kamu	535	190	- 64.48
Özel	2389	3807	+59.35
İşe Yerleştirme	2574	2851	+10.76
Kayıtlı İşgücü	13885	17140	+23.44
Kayıtlı İşsiz	8811	9208	+4.50

#### 2013 YILI YAŞ GRUPLARINA GÖRE KAYITLI İŞGÜCÜ VE İŞSİZLER

Yaş grubu	Kayıtlı İşgücü	Kayıtlı İşsiz		TOPLAM
		ERKEK	KADIN	
15-19	928	295	168	463
20-24	4079	1496	821	2317
25-29	3916	1358	627	1985
30-34	3192	1158	477	1635
35-39	2206	815	355	1170
40-44	1454	589	253	842
45-49	875	364	127	491
50-54	322	164	38	202
55-59	115	59	9	68
60-64	38	17	5	22
65+	15	11	2	13
<b>TOPLAM</b>	<b>17140</b>	<b>6326</b>	<b>2882</b>	<b>9208</b>



## 2013 YILI EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE KAYITLI İŞGÜCÜ VE İŞSİZLER

Eğitim Durumu	Kayıtlı İşgücü	Kayıtlı İşsiz		
		Erkek	Kadın	Toplam
Okur Yazar Değil	70	22	21	43
Okur Yazar	109	47	27	74
İlköğretim	8616	3636	1097	4733
Ortaöğretim(Lise-Dengi)	5453	1807	999	2806
Önlisans	1653	447	409	856
Lisans	1201	356	322	678
Yüksek Lisans	37	11	6	17
Doktora	1	0	1	1
<b>TOPLAM</b>	<b>17140</b>	<b>6326</b>	<b>2882</b>	<b>9208</b>

## Kuruma Kayıtlı İşyerleri

Niğde Çalışma ve İş Kurumu'na kayıtlı 47'si kamu, 697'si özel işyeri olmak üzere toplam 744 iş yeri bulunmaktadır. 10-49 arasında işçi çalıştıran işyerleri ilk sırada, 1-9 işçi çalıştıran işyerleri ikinci sırada, 50 ve üzeri işçi çalıştıranlar üçüncü sırada bulunmaktadır.

## KURUMA KAYITLI İŞYERİ SAYILARI

Çalışan Sayısı	Kamu	Özel	Toplam
(1 -9) işçi	32	293	325
(10 - 49) işçi	12	338	350
50+ işçi	3	66	69
<b>TOPLAM</b>	<b>47</b>	<b>697</b>	<b>744</b>

## Özel Sektör İşyeri Ziyareti

## ÖZEL SEKTÖR İŞYERİ ZİYARETİ

Çalışan Sayısı	İşyeri sayısı	Ziyaret sayısı	Ziyaret Oranı
(1-9) İşçi	325	186	0.57
(10 - 49) işçi	350	467	1.33
50+ işçi	69	280	4.05

### Özel Sektör İşe Yerleştirme Etki Oran

İlimizde 2013 yılında özel sektörde sigortalı olarak işe başlayan 14.776 kişiden 2851'i kurumumuz tarafından işe yerleştirilmiş olup; kurumumuzun işe yerleştirme etki oranı %18.49 olarak gerçekleşmiştir.

#### İŞE YERLEŞTİRME ETKİ ORANLARI

İl	Özel Sektörde İşe Alınan	İl Müdürlüğünce İşe Yerleştirme	Etki %
NİĞDE	14776	2732	18.49

### Özürlü ve Eski Hükümlü İstihdamı

#### Özürlü ve Eski Hükümlü Açık Kontenjanlar

Sosyal Durum	Kayıtlı İşsiz	Açık İş	İşe Yerleştirme		
			Erkek	Kadın	Toplam
ÖZÜRLÜ	340	102	87	15	102
ESKİ HÜKÜMLÜ	49	2	2	-	2
<b>TOPLAM</b>	389	104	89	-	104

### İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İlköğretim 8. sınıf, ortaöğretim 1. sınıf öğrencileri ile meslek seçme aşamasında olan kişileri hayata hazırlamak, ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun, işgücü piyasasında yeri olan örgün eğitim kurumlarına ve mesleki eğitime yönlendirmek amacıyla sunulan danışmanlık hizmetleridir. İş danışmanlığı hizmeti ise; iş bulmada/seçmede güçlükleri olan, mesleki uyumsuzluk problemleri bulunan, mesleki becerilerini geliştirmek isteyen, mesleğini veya işini değiştirmek isteyen yetişkinlere yönelik olarak sunulan hizmetlerdir. Meslek danışmanlığı olarak 60 grupta toplam 2208 kişiye; iş arama becerileri semineri 2 grup halinde 115 kişiye, iş danışmanlığı faaliyetleri kapsamında 8216 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verilmiştir.

2013 ARALIK SONU	BİREYSEL	GRUP	TOPLAM
İş Danışmanlığı Faaliyetleri	8216	-	8216
İş Arama Becerileri Semineri	-	2 (115 kişi)	2
Meslek Danışmanlığı, Grup görüşmesi	51	60 (2208 kişi)	111
<b>Toplam</b>	<b>8267</b>	<b>62</b>	<b>8329</b>

## İŞSİZLİK SİGORTASI İŞLEMLERİ

İl Müdürlüğümüze 2013 yılı içinde işsizlik sigortası almak için 1305 kişi başvuruda bulunmuş olup bunlardan 1052 kişi işsizlik ödeneğini hak etmiştir. İşsizlik ödeneği hak eden kişilere 2013 yılında toplam 2.539.103,51 TL ödenmiştir.

İŞSİZLİK SİGORTASI								
Aylar/ Yıllar	Başvuran Kişi Sayısı		Hak Eden Kişi Sayısı		Alan Sayısı (1)		Ödeme Miktarı (2)	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Ocak	106	201	84	168	411	562	151.822,23	232.141,65
Şubat	70	103	57	79	429	576	163.704,21	245.528,68
Mart	71	69	58	52	425	562	158.625,59	226.370,29
Nisan	59	79	51	68	373	514	126.667,55	198.979,42
Mayıs	57	104	45	91	353	480	128.811,64	189.001,32
Haziran	74	96	65	78	358	493	122.708,77	207.001,87
Temmuz	82	154	67	134	387	549	141.352,78	216.316,65
Ağustos	57	57	49	43	385	515	162.119,83	219.663,80
Eylül	63	96	49	76	337	460	128.933,08	184.579,03
Ekim	76	93	69	76	320	424	140.812,91	185.706,14
Kasım	105	104	85	77	394	443	157.305,67	197.772,14
Aralık	99	149	72	110	423	534	179.795,47	236.042,86
TOPLAM	919	1305	751	1052	1255	1594	1.762.662,73	2.539.103,51

Alan sayısı toplamına bir önceki yıldan devreden işsizlik ödeneği alanlarda dahildir.

## İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ

İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması; eğitimin işgücü taleplerine ilginin artırılması, işgücü arz ve taleplerinin daha iyi tespit edilmesine ve buna uygun politikaların geliştirilmesine bağlıdır. Bu hedef gereğince ilimizin, işgücü piyasası talep miktarlarının tespit edebilmesi amacı ile 2013 Mayıs- Haziran döneminde 530 ve Ekim ayında 30 işyerinde olmak üzere toplam 560 işyerinde işgücü piyasası analizi uygulanmış ve İşgücü Piyasa Analiz Kitabı hazırlanarak ilgili kurum ve işyerlerine dağıtımı yapılmıştır.

## AKTİF İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ

İl Müdürlüğümüzce 2013 yılında toplam 41 adet kurs ve program açılmış ve bu kurslara 820 kişi katılmıştır. Müdürlüğümüzce yürütülen uygulamalardan 11 adedi istihdam garantili kurslar olup; 573 kişiye yönelik TYP larından oluşturmaktadır. İşbirliği kapsamında açılan kurslar istihdam garantilidir.

# NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

## Mühendislik Fakültesi

Başlama – Bitiş Tarihi	2013-2013
Toplam Harcama (2012-2013)	687.000
2013 Yılı Ödeneği	232.000,00
2013 Yılı Harcaması	232.000,00
Nakdi Gerçekleşme	100%
Fiziki Gerçekleşme	100%
Projenin Bugünkü Durumu	Sağlık Yüksekokulu ve M.Y.O. Projesi, H.Zöhre Ataman M.Y.O. Güçlendirme Projesi, Mühendislik Fakültesi Mevcut Projelerin Revizyon Projeleri hazırlanmıştır. 2013 yılı içerisinde Merkez Yerleşke, Bor, BESYO, Derbent ve Aşağı Kayabaşı yerleşkesi altyapı tesisleri projeleri ve hali hazır projeleri hazırlanmıştır.

## H.ZÖHRE ATAMAN MYO



**Sağlık Yüksekokulu ve MYO**



**Mühendislik Fakültesi**



### **Kültür Sarayı ve Kongre Merkezi**



### **Mimarlık Fakültesi**



### **Mühendislik Fakültesi**



## Kampus Altyapısı



Başlama – Bitiş Tarihi	1994 – 2015
Toplam Harcama (2012-2013)	3.900.000
2013 Yılı Ödeneği	2.000.000
2013 Yılı Harcaması	-
Nakdi Gerçekleşme	-%
Fiziki Gerçekleşme	-%
Projenin Bugünkü Durumu	Kampüs 4. Kısım ihalesi yapıldı ve sözleşmesi imzalanarak 1 Nisan itibarıyla işe başlanacaktır.

Başlama – Bitiş Tarihi	1994-2015
Toplam Harcama (2012-2013)	22.086.000
2013 Yılı Ödeneği	13.150.000
2013 Yılı Harcaması	11.358.000
Nakdi Gerçekleşme	% 86
Fiziki Gerçekleşme	%75
Projenin Bugünkü Durumu	Mühendislik Fakültesi tamamlandı. Kültür Merkezi ve Kongre inşaatı, Mimarlık Fakültesi inşaatı devam etmektedir.

### AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ

Başlama – Bitiş Tarihi	2001-2013
Toplam Harcama (2012-2013)	45.988.000
2013 Yılı Ödeneği	2.700.000
2013Yılı Harcaması	1.884.000,00
Nakdi Gerçekleşme	70%
Fiziki Gerçekleşme	100%
Projenin Bugünkü Durumu	2013 yılında tamamlandı.

Isı Merkezinin Garaja  
Dönüştürülmesi RMS-B Doğal Gaz  
İstasyonu



Başlama – Bitiş Tarihi	2013-2013
Toplam Harcama(2012-2013)	11.286.000
2013 Yılı Ödeneği	7.705.000
2013 Yılı Harcaması	7.326.000
Nakdi Gerçekleşme	95%
Fiziki Gerçekleşme	100%
Projenin Bugünkü Durumu	Çalışmalar Tamamlandı



**Merkezi Araştırma Laboratuvarı**



Başlama - Bitiş Tarihi	2010-2013
Toplam Harcama(2012-2013)	4.656.000
2013 Yılı Ödeneği	2.595.000
2013 Yılı Harcaması	2.595.00
Nakdi Gerçekleşme	100%
Fiziki Gerçekleşme	95%
Projenin Bugünkü Durumu	Makine ve Teçhizat alımı devam etmektedir.

### TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ



### TOPLAM PROJE VERİLERİ

Toplam Proje Sayısı	6
Toplam Proje Tutarı	168.893.000
Projelerin Önceki Yıllar Harcaması	125.650.000
Toplam Yılı Ödeneği	28.473.000
2013 Yılı Harcaması	23.486.000
Nakdi Gerçekleşme	%82.50
Fiziki Gerçekleşme	%75
Biten Proje Sayısı	-
Devam Eden Proje Sayısı	6
İhale Aşamasındaki Proje Sayısı	1
Hiç Başlanmayan Proje Sayısı	-


**Kampüs Altyapısı**






Başlama – Bitiş Tarihi	1994 – 2015
Toplam Harcama (2012-2013)	3.900.000
2013 Yılı Ödeneği	2.000.000
2013 Yılı Harcaması	-
Nakdi Gerçekleşme	-%
Fiziki Gerçekleşme	-%
Projenin Bugünkü Durumu	Kampüs 4. Kısım ihalesi yapıldı ve sözleşmesi imzalanarak 1 Nisan itibariyle işe başlanacaktır.

## AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ





<b>Başlama – Bitiş Tarihi</b>	<b>2001-2013</b>
<b>Toplam Harcama (2012-2013)</b>	<b>45.988.000</b>
<b>2013 Yılı Ödeneği</b>	<b>2.700.000</b>
<b>2013Yılı Harcaması</b>	<b>1.884.000,00</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>70%</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>100%</b>
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>2013 yılında tamamlandı.</b>


## ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

### **KURUMSAL FAALİYETLER**

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Yukarı Kayabaşı Mahallesi Adliye Sokak No:4 adresinde bulunan iki katlı ve bodrumu bulunan binamızda hizmet vermektedir.

### **112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası**

Hizmet binamızın yapımına İl Özel İdaresi tarafından 13.04.2010 tarihinde başlanmış, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 789.478,00 TL harcama yapılarak tamamlanmış, 06.08.2010 tarihinde geçici kabulü, 30.12.2011 tarihinde kesin kabulü yapılarak Valilik Makamına 12.01.2012 tarihinde teslim edilmiştir.



112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet binasında;

- Çağruların Karşılandığı Çağrı Merkezi
- Bilgi İşlem Odaları
- Elektronik Arşiv
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
- İdari Bürolar
- Toplantı ve Eğitim Salonu
- Dinlenme Odaları
- Kamera Odası
- Sistem Odası
- Kriz Merkezi
- Doktor Odası bulunmaktadır.

### 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde; 1 Müdür, 1 Programcı, 1 İdari Personel, 3 Hizmetli; Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde 1 santralci personel görevlendirilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezinde; Çağrı Alıcı (Santralist) olarak görev yapmak üzere Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği ve Belediyelerden toplam 7 personel görevlendirilmiştir. Çağrı Yönlendirici (Operatör) olarak; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ve Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden toplam 42 personel görevlendirilmiştir.

### 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi Eğitimleri

Tarih	Yer	Eğitim
04-08 Şubat 2013	Antalya	112 AÇM Projesi Hizmet İçi Eğitim Semineri (Çağrı Alıcı)
22-25 Ocak 2013	Kırıkkale	Aselsan A.Ş. / Teknik Eğitim
05-08 Mart 2013	Kırşehir	Aselsan A.Ş. / Sistem Yöneticisi Eğitimi
01-05 Nisan 2013	Niğde	Çağrı Alıcı, Çağrı Yönlendirici Eğitimi
01 Nisan 2013	Niğde	Çağrı Alıcı Yazılımı
02 Nisan 2013	Niğde	Çağrı Yönlendirici Yazılımı
03 Nisan 2013	Niğde	Uzman Çağrı Alıcı – Uzman Çağrı Yönlendirici Yazılımı
04 Nisan 2013	Niğde	Ajans Terminali Yazılımı
05 Nisan 2013	Niğde	Mobil Terminal Yazılımı
27-28 Haziran 2013	Antalya	EENA (European Emergency Number Association – Avrupa 112 Acil Çağrı Merkezleri Birliği) Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı

### İtfaiye

26.09.2013 tarihinden itibaren 110 (Yangın İhbar) çağrıları, 112 Acil Çağrı Merkezinden karşılanmaya başlanmıştır. Bu çağrılar Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce görevlendirilen operatörler tarafından yönlendirilmektedir.



### **AFAD**

23.01.2014 tarihinden itibaren 122 Alo AFAD çağrıları, 112 Acil Çağrı Merkezinden karşılanmaya başlanmıştır.

### **Sağlık**

12.02.2014 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Hizmetleri de 112 Acil Çağrı Merkezinden karşılanmaya başlanmış, merkezimizde görevlendirilen Sağlık Müdürlüğü operatörleri ihtiyaçlara göre geliştirilen yeni yazılımlar ve haberleşme sistemlerini kullanarak sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulması sağlanmıştır.

### **Çağrı Yönlendirici Eğitimleri**



**112 Acil Çağrı Merkezi**



## KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

### 300 Yataklı Niğde Devlet Hastanesi Yapımı Projesi

Başlama-Bitiş Yılı	2009-2013
Proje Tutarı	43.987.000,00
2013 Yılı Sonu İtibarı ile Nakdi Gerçekleşme	% 100
2013 Yılı Sonu İtibarı ile Fiziki Gerçekleşme	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Proje fiilen bitirilerek hizmete açılmıştır.



### **Bor Devlet Hastanesi Ek Poliklinik Binası Yapımı**

<b>Başlama- Bitiş Tarihi</b>	<b>2013-2013</b>
Proje Tutarı	149.860,00
2013 Yılı Ödeneği	149.860,00
2013 Yılı Harcaması	149.860,00
2013 Yılı Sonu İtibarı İle Nakdi Gerçekleşme	% 100
2013 Yılı Sonu İtibarı İle Fiziki Gerçekleşme	% 100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Ek bina bitirilerek hizmete açılmıştır</b>




## NIĞDE DEVLET HASTANESİ



Poliklinik Oda Sayısı	99
Poliklinik Sayısı	866.457
Poliklinik Sevk Sayısı	8.294
Acil Poliklinik Sayısı	229.926
Acil Sevk Sayısı	846
Yatak Sayısı	5243
Yatan Hasta Sayısı	35381
Yatılan Gün Sayısı	159229
Yatak Doluluk Oranı %	87


### Poliklinik Sayıları

Her uzman hekime bir poliklinik odası sağlanmıştır. İlimizde gerekli branşlarda uzman sağlanarak eksiklikler giderilmiştir.



### Ameliyathane Birimi

Ameliyathane sayımız 5 den 9 'a çıkarılmış ve laminar akımlı odalara kavuşturularak her türlü ameliyatın yapımına uygun hale getirilmiştir.



### Kemoterapi Ünitesi

Birime 2013 yılında 148 hasta müracaat etmiş, bu hastalara 241 kür tedavisi uygulanmıştır.

### Doğum Ünitesi

Doğumlar özel odalar içinde hasta mahremiyetinin sağlandığı özgün alanlarda (SDL ) yapılmaktadır.

Hastane Adı	Toplam Doğum Sayısı, 2013	Sezaryen Oranı (%), 2013	İlk Sezaryen Oranı (%), 2012	İlk Sezaryen Oranı (%), 2013
Niğde Devlet Hastanesi	3.528	27,49	57,86	46,28

### Tetkik ve Tahlil Üniteleri

- Yeni hastanemizde hizmete geçirilen dijital röntgen ile hastalarımız beklemeden sonuçlarını doktorlarımız anında değerlendirebilmektedir.
- Nükleer merkezimizin ( Gama kamera) hizmete başlaması için ilgili firmanın montaj işlemleri sürmektedir. Bu sayede bir çok hastalığın (Kanser ve kalp ve damar hastalıkları vs) teşhis ve takibine imkan sağlanmış olacaktır.
- Göz tanı ve tedavi ünitemizde bazı 3.seviye hastanelerde olmayan; göz lazer cihazı, anjiyografi cihazı, görme alanı cihazı, göz tomo OCT cihazı, pakimetri ve biyometri cihazlarımızla hastalarımıza hizmet vermekteyiz
- Tek olan tomografi cihaz sayısı 2'ye çıkarılarak (Acil servise 1 adet ilave edildi) radyolojik hizmetlerde ciddi rahatlama sağlanmıştır. Türkiye ortalaması raporlama gün süresi 1-7 gün iken ilimizde 1-3 gün hedef alınmıştır.
- ROP (kuvözdeki bebeklere kalıcı göz bozukluğu için yapılan muayene) cihazı alınmış, eğitimler tamamlanmış, prematüre bebeklerin ROP muayenesi için il dışına sevklerinin önüne geçilmiştir.
- İlimizde hekimlerin PC veya android yazılımlarla hasta takibini yapabildikleri digital hastane uygulaması hedeflenmekte ve tüm alt yapı buna göre planlanmaktadır. (Ör EKG ve monitör izleme, radyolojik sonuç gözlem laboratuvar ve digital ilaç ve tedavi uygulaması)


## Endoskopi-kolonoskopi



**ESWL Cihazı**



**KBB polikliniğinde rijit, fiber optik ve fleksible laringoskopi işlemleri endoskopik görüntülemeyle yapılmaktadır.**



## Acil Servis

Yeni binada hizmete geçirilen, Acil serviste gerçek triaj mantığı ile hizmet vermeye başlanmış olup Acil Hizmet sınıfı 2. basamaktan 3.basamağa yükseltilmiş ve kullanım alanı 800 m<sup>2</sup>'den 3.600 m<sup>2</sup>'ye çıkarılmıştır.



- Acil CPR ve ameliyat odalarında yer alan dijital panolarla odaya özel uygulamalar yapılabilmektedir.



CPR

### Yoğun Bakım Üniteleri

-28 yataklı 1.-2.-3. Seviye yetişkin yoğun bakım servisinde izolasyon odalarımızla, Diyaliz ihtiyacı olan hastalara yoğun bakımda bulunan 2 adet diyaliz cihazımızla,

- 7 yataklı 2. seviye çocuk yoğun bakım servisimizle,

-32 yataklı 1.-2.-3. Seviye yenidoğan yoğun bakım servisinde, Neonatoloji uzmanımız sorumluluğundaki TPN ünitemiz ve 17 yataklı anne otelimizle hizmet vermekteyiz

## **Evde Sağlık Hizmetleri**

İlimizde Niğde Devlet Hastanesi, Bor Devlet Hastanesi, ADSM, Ulukışla Devlet Hastanesi, Çiftlik Devlet Hastanesi, Çamardı ve Altunhisar mobil ekipleri olmak üzere 7 ekip ile evde sağlık hizmetleri verilmektedir.

2013 Yılında Evde Diş Sağlığı hizmetimiz başlamıştır. ESH kapsamında fototerapi hizmeti verilmektedir. Bakanlığımızın kriterlerine göre hedef kitemiz 1.866 iken tesislerimizde 2.245 kişiye ulaşılmıştır. Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında ilk aşamada yatağa bağımlı hastalar olmak üzere; bedensel engeli nedeniyle evde tıbbi desteğe ihtiyacı olan, KOAH vb. solunum sistemi hastalığı olan, terminal dönem palyatif bakım hastalığı olan ve ileri derecede kas hastalığı olan bireylerden **ağız ve diş sağlığı hizmetine ihtiyacı olan hastalara evinde** ve aile ortamında Evde Sağlık Hizmeti Sunulmuştur. Hastalarımızın Diş Çekimi, Dolgu, Protez, Detertraj işlemleri ev ortamında mobil ünit aracılığı ile yapılmaktadır. Hastane ortamında veya Genel Anestezi ile yapılması gereken tedavilerde ise vatandaşlarımız Hasta Nakil Arabası ile evden alınıp getirilmektedir.

## **Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi**



27.03.2010 tarihinde açılan merkezimizde; toplam 112 hastaya hizmet verilmiştir. TRSM bünyesinde, hastalarımızın bireysel bakımı, el işi,-takı tasarımı, ebru sanatı, bahçe hobisi ve sosyal faaliyetler ile hastalarımız topluma yeniden kazandırılarak, hastaneye yatışları azaltılmakta ve iş istihdamı sağlanmaktadır. Ayrıca Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ortak yürütülen “SODES ile Umut Işığı Projesi” kapsamında takı tasarımı ve galoş üretimi yapılmaktadır.

### Hemodiyaliz Ünitesi

Birim sorumlusu nefroloji uzmanımız ve 2 pratisyen hekimimiz tarafından takip ve tedavileri sağlanan 68 diyaliz hastalarımız ev rahatlığında diyaliz hizmeti almakta olup, Hizmet aracımız ile evlerinden alınıp evlerine bırakılmaktadırlar.



### AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Merkezimizde toplumun Ağız Diş sağlığını korumak maksadıyla etkin, verimli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak amaçlanmaktadır. Hastalarımıza daha kolay ulaşabilir, güler yüzlü yaklaşımla; modern tıbbi teşhis ve tedavi yöntemlerini uygulayarak hizmet verilmekte ve koruyucu tedbirler uygulanmaktadır.

İşlem Türü	2012	2013
ADSM sayısı	1	1
Diş hekimi	39	41
Ünite sayısı	40	49
Müracaat sayısı	135.922	181.963
Çekim sayısı	39.033	48.659
Kanal sayısı	7.985	9.545
Protez sayısı	33.121	39.379
Periapikal ve panoramik Film Sayısı	22.932	40.443
<b>RVG Sayısı</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Protez yapımından artan tehlikeli atık olan akril parçalarının mufla süresince kaynatılarak evsel atığa dönüşümü sağlanmaktadır



Çocuklar için düzenlenen poliklinik odamızla çocuklar korkmadan muayene olmaktadır



Genel Anestezi altında diş çekimi



## FİZİK TEDAVİ MERKEZİ



124 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ekbinamızda nörolojik ve ortopedik rehabilitasyon ile elektro terapi ve iş uğraşı terapisi vb. hizmetler verilmektedir.


Hastaların daha etkin ve kaliteli poliklinik hizmeti alabilmeleri için poliklinik katına daha geniş bekleme alanı içeren ek bina yapılmıştır.



Poliklinik odaları ve perdeler yenilenmiştir



Poliklinik katında bebek emzirme ve bakım odası düzenlenmiştir.



## BOR DEVLET HASTANESİ



Bor Devlet Hastanemiz C grubu hizmet sunan bir hastane olmasına rağmen ortopedi kliniğinde A grubu ameliyatlarda yapılmakta ve il dışında ikamet eden hastalar tarafından hekimlerimiz ve hastanemiz tercih edilmektedir. Hastanemizde kullanılan eski tip röntgen cihazı yerine alınan 2 adet dijital röntgen sistemi ile kısmi radyolojik dijitalizasyon başlatılmıştır. Yeni Bor Devlet Hastanesi proje çalışması devam etmektedir.

## ÇİFTLİK DEVLET HASTANESİ



Yeni Çiftlik Devlet Hastanesi projesi ve ihaleleri tamamlanarak hastane yapımına 02.02.2014 tarihi itibariyle başlanmış olup, en geç 400 gün içerisinde bitirilmesi planlanmıştır. Yeni bina, eskisinin olduğu alana yapılacağı için inşaat işlemleri bitene kadar hastanemizin yalnızca acil birimi hizmet verecek olup, poliklinik hizmeti veremeyecektir. Bu sebeple kadrosu orada olan uzman hekimler ve fazla olan yardımcı sağlık personelleri Niğde Devlet Hastanesinde görevlerine devam edeceklerdir.

## **KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ**

### **Konstantin ve Helena (Eski Andaval) Kilisesi Kazı ve Restorasyon Çalışması**

Konstantin ve Helena Kilisesi, Niğde'yi Kayseri'ye bağlayan kara ve demir yolunun kenarında, şehir merkezinin 8 km. kuzeydoğusunda, Aktaş'a bağlı Yeniköy'de yer almaktadır. 1996 yılında Niğde Müzesi başkanlığında "Koruma, Kurtarma ve Kazı" çalışmalarına başlanmıştır. 1996 yılında başlatılan kurtarmaya yönelik kazı çalışmalarına 2011 yılına kadar devam edilmiştir. 2010 yılında, Bakanlar Kurulu kararı ile kazı başkanı olarak M. Sacit PEKAK görevlendirilmiştir. Konstantin-Helena Kilisesi'nde, planlanan dört veya beş yıllık bir çalışma sonrasında, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlanmış; çok gerekli yerlerinde restorasyon uygulamaları gerçekleştirilmiş, çevre düzenlemesi bitirilmiştir.









Başlama-Bitiş Yılı	1995-
Proje Tutarı	-
Önceki Yıllar Harcaması(2007-2012)	402.200
2013 Yılı Ödeneği	170.000
2013 Yılı Harcaması	105.000
Nakdî Gerçekleşmesi	%60
Fizikî Gerçekleşmesi	%75
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Çalışmalar Devam Ediyor</b>

**Bor Ermeni Kilisesi Restorasyonu:**

Osmanlı dönemi eseri olup restorasyonu tamamlanmıştır. Bor belediyesine tahsis edilip, “Kültür Merkezi”ne dönüştürülmesi planlanmaktadır.



Başlama-Bitiş Yılı	2012-2013
Proje Tutarı	461.484,29
Önceki Yıllar Harcaması(2012)	266.253,90
2013 Yılı Ödeneği	195.230,39
2013 Yılı Harcaması	195,230,39
Nakdî Gerçekleşmesi	%100
Fizikî Gerçekleşmesi	%100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Tamamlandı</b>

### **Tepecik Höyük Kazısı**

Tepecik-Çiftlik Höyüğü, Orta Anadolu Platosu'nun güneyinde, Niğde ili Çiftlik ilçesinde yer almaktadır. Tepecikte M.Ö. 6 ve 7. binli yıllarda, ovanın kısmen göl olduğu, yerleşmenin de göl kıyısında veya yakınında bulunduğu anlaşılmaktadır. 2000 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 750 m<sup>2</sup> genişliğinde bir alan kazılmıştır. Dört dönemin tespit edildiği bu açmalarda Geç Roma-Bizans, Orta Kalkolitik, ilk Kalkolitik ve Neolitik dönem tabakalar ortaya çıkartılmıştır.

## **TEPECİK HÖYÜK – ÇİFTLİK MERKEZ**



× **Seramiksiz Neolitik – Neolitik –  
Kalkolitik Dönemler M.Ö 8000 – 3.500**



Başlama-Bitiş Yılı	2000-
Proje Tutarı	-
Önceki Yıllar Harcaması (2007-2012)	586.000
2013 Yılı Ödeneği	160.000
2013 Yılı Harcaması	100.000
Nakdî Gerçekleşmesi	%65
Fizikî Gerçekleşmesi	%85
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Çalışmalar devam ediyor</b>

#### **Konaklı Misli Kilisesi Proje Uygulama İşi:**

Niğde Merkez Konaklı Kasabası'nda bulunan kilise, 1844 yılında, Osmanlı döneminde, hizmete açılmıştır. Bir dönem cami olarak da kullanılan kilisenin restorasyon sonrası "Kültür Merkezi" olarak işlev kazandırılması planlanmaktadır.



<b>Başlama-Bitiş Yılı</b>	<b>2012-2013</b>
Proje Tutarı	90.000
Önceki Yıllar Harcaması (2012)	90.000
2013 Yılı Ödeneği	-
2013 Yılı Harcaması	-
Nakdî Gerçekleşmesi	%100
Fizikî Gerçekleşmesi	%100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Tamamlandı</b>


#### **Konaklı Misli Kilisesi Restorasyonu**

<b>Başlama-Bitiş Yılı</b>	<b>2013-</b>
Proje Tutarı	-
Önceki Yıllar Harcaması	-
2013 Yılı Ödeneği	231.515
2013 Yılı Harcaması	-
Nakdî Gerçekleşmesi	-
Fizikî Gerçekleşmesi	-
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Proje İhale Aşamasındadır.</b>

#### **Kültür Merkezi Bina Onarımı**

<b>Başlama-Bitiş Yılı</b>	<b>2013</b>
Proje Tutarı	56.461
Önceki Yıllar Harcaması	-
2013 Yılı Ödeneği	76.000
2013 Yılı Harcaması	56.461
Nakdî Gerçekleşmesi	%75
Fizikî Gerçekleşmesi	%100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Tamamlandı.</b>

### Kültür Merkezi



#### Çavdarlı Halk Kütüphanesi Onarımı

Başlama-Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	37.642
Önceki Yıllar Harcaması	-
2013 Yılı Ödeneği	40.000
2013 Yılı Harcaması	37.642
Nakdî Gerçekleşmesi	%100
Fizikî Gerçekleşmesi	%100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Tamamlandı</b>

#### Niğde Kalesi Çatı Onarımı

Şehrin Merkezindeki Alaeddin Tepesi üzerinde bulunan Niğde Kalesi'nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak ilk temellerinin Hitit Döneminde atıldığı, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde onarımlar gördüğü bilinmektedir.



Başlama-Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	21.791,84
Önceki Yıllar Harcaması	-
2013 Yılı Ödeneği	22.000
2013 Yılı Harcaması	21.791
Nakdî Gerçekleşmesi	%100
Fizikî Gerçekleşmesi	%100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Tamamlandı</b>

#### TOPLAM PROJE VERİLERİ

Toplam Proje Sayısı	8
Toplam Proje Tutarı	966.640
Projelerin Önceki Yıllar Harcaması(Toplam)	1.344.453
Toplam Yıl Ödeneği	894.745

2013 Yılı Harcama Toplamı	516.124
Nakdî Gerçekleşme	%75
Fiziki Gerçekleşme	%85
Devam Eden Proje Sayısı	2

### Kültür ve Turizm Faaliyetleri


İlimizin kültürel değerlerini yaşatmak, geliştirmek, tanıtmak; tarihi ve kültürel varlıklarımızın tahribini ve yok edilmesini önlemek, turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirerek ve işbirliği içinde çalışarak İlimizin Ülke Turizmine kazandırılarak hak ettiği yeri almasını sağlamak amacıyla, Müdürlüğümüz 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 2 Şube Müdürü ile birlikte 20 kişiyle İlimize hizmet vermektedir.

Atatürk'ün Niğde'ye gelişi olan 5 Şubat, her sene olduğu gibi bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Turizm Haftası 15-22 Nisan günleri arasında geniş bir programla kutlandı. Hafta içerisinde Polis Meslek Yüksekokul öğrencilerine "Tarihi Eser Kaçakçılığı" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Her sene yazın başlangıcının kutlandığı Hıdrellez, ilimizde Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin okul bahçesinde Müdürlüğümüz ile ortaklaşa düzenlenen programla kutlandı. Bir de "Resim Yarışması" yapılan kutlamalarda dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirilmiştir. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Kültür Merkezi Salonunda yıl içerisinde düzenlenen 136 gösterimden 53.930 kişi yararlanmıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde geleneksel sanatlarımızdan olan "Hüsn-ü Hat" kursu açılmıştır. 2014 yılında ikinci dönemi gerçekleşecek kursun bitiminde katılımcılara sertifika verilecektir.

İlimiz, Ankara-Atatürk Kültür Merkezinde 31 Ekim-3 Kasım 2013 tarihleri arasında 3. sü düzenlenen Niğde Tanıtım Günlerinde tanıtıldı. Valiliğimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlığımız, Niğde Üniversitemiz, İlçe Kaymakamlıklarımız ve Belediyelerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve işadamlarının katkılarıyla Ankara Atatürk Kültür Merkezinde 31 Ekim 2013 Perşembe günü saat 12.30'da İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in katılımı ile açılan "Niğde Tanıtım Günleri" binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Ankara'da 4 gün süre ile açık kalan Niğde ili tanıtım stantlarında ilimizin 10 bin yıllık tarihi, Türk medeniyetine yaptığı katkılar, turistik potansiyeli, kültürel ve coğrafi güzelliklerini yansıtan ürünlerin tanıtımı yapıldı. Organizasyonda, üretimde Türkiye birincisi olan Niğde patatesi, yine üretimde Türkiye ikincisi olan lahana, elma ve Altunhisar çileği, Niğde'nin meşhur yiyeceklerinden "Bor Söğürmesi" ve "Niğde Tavas" ve dünyaca ünlü "Niğde Gazozu" ziyaretçilere tanıtılırken ayrıca el dokuma ve fabrika halıları da stantlarda sergilendi. Niğde Tanıtım Günleri etkinliğinde mahalli sanatçılardan Galalı Cavit ve Ali Ercan ile Niğde Üniversitesi Türk Sanat Müziği korusu ve Türk Halk Müziği korolarınca verilen konserler de ilgi ile izlendi.







Geleceğe aktarmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi yaşatmak, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlamak, araştırmacılara kaynak bırakmak amacıyla ilçe ve köylerde alan araştırması çalışması yapılarak, elde edilen veriler Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Arşivine kazandırılmıştır. Fotoğraflarla Niğde, Milli Mücadele’de Niğde, Niğde “Medeniyetlerin Harmanlandığı Kent” yayınları Müdürlüğümüzce hazırlanmıştır.

Niğde ilinde bulunan kurum ve kuruluşlar yanında, il dışından talep edilen her türlü yazılı ve görsel materyal ilgililere gönderilmiştir ve gönderilmeye devam etmektedir.

Müdürlüğümüz haricinde farklı kurumların düzenledikleri fuar, panel ve sempozyum organizasyonlarına tanıtım materyallerimizle destek sağlandı.

Arşiv çalışmaları, kültür varlıklarının işlev kazandırılması ve bu mekânlara uygulanan teşhir ve tanzimler büyük beğeni görmüştür.

#### **Tarihi ve Tescilli Yapılara Proje Geçmişi ve Uygulama Desteği ile Diğer Destekler**

2013 yılı turizm altyapı çalışmalarına destek kapsamında, ilçe ve belde belediyelerine 337.617,6 tl tutarında ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.

2013 yılında kurum ve kuruluşların düzenlediği festival ve etkinliklere maddi destek sağlanmıştır. Bu çerçevede;

Hacıabdullah Belediyesi Şehit Muallim Etem Kültür ve Sanat Festivali’ne 2.000,

Konaklı Kültür ve Turizm Festivaline 3.000”,

Kemerhisar Tyana Kültür ve Turizm Festivali’ne 3.000”,

Ulukışla Darboğaz Kiraz Kültür ve Turizm Festivali’ne 3.000”,

Kayırlı Sıla-i Rahim Kültür ve Turizm Festivali’ne 3.000”,

Azatlı Cadı Çayı Kültürel ve Yöresel Yayla Şenliği’ne 2.000”

Altunhisar Âşık Tahiri Kültür ve Yayla Şenliklerine 4.000”,

Keçikalesi 1. Kale Festivali’ne 2.500”,

Karakapı Hasandağı Yayla Festivali'ne 2.000",  
Bahçeli Roma Havuzu Kültür ve Turizm Festivali'ne de 4.000" destek verilmiştir.

### **Turizm İşletme Belgeli Tesisler**

İlimizde faaliyette bulunan 5 merkez 1 şube olmak üzere 6 adet seyahat acentesi, 3 turizm işletme belgeli, 2 turizm yatırım belgeli (inşa halinde), 1 nitelikli otel, 5 belediye belgeli otel ve 1 tane de oberj olmak üzere 10 adet otel- konaklama yeri bulunmaktadır.

### **Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri**

Grand Otel Niğde (4 yıldız); 80 Oda, 180 Yatak  
Otel Şahiner (3 yıldız); 35 Oda, 70 Yatak  
Otel Nahita (3 yıldız); 40 Oda, 80 Yatak

### **Yatırım Belgeli Tesisleri**

Sinanoğlu Altunay Otel(Ulukışla) (5 yıldız); 650 Oda, 1550 Yatak (inşa halinde)  
Çandıklı Ali Otel(Ulukışla) (5 yıldız); 350 Oda, 1550 Yatak (inşa halinde)

### **Belediye Belgeli Tesisleri**

Osmanbey Otel; 60 Oda, 110 Yatak  
Otel Şahin; 25 Oda, 48 Yatak  
Otel Murat; 21 Oda, 50 Yatak  
Tyana Toleys (Bor); 28 Oda, 58 Yatak  
Çiftahan Kaplıcaları (Ulukışla); 105 Oda, 300 Yatak

Narlıgöl Termal Otel nitelikli otel statüsünde olup 68 Oda ve 136 Yatak kapasitesindedir. Ayrıca Çamardı Demirkazık Köyünde bulunan Dağ Evi 45 Oda ve 110 Yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir.

### **NIĞDE MÜZESİ**

Niğde Müzesi 1957 yılında açılmış ve ilk olarak Akmedrese'de hizmet vermiştir. 1977 yılında yeni binasına taşınan müzenin 20 Kasım 1982 yılında da ilk teşhir tanzimi yapılmıştır. Bu durum 16 Şubat 1999 tarihine kadar sürmüştür. Kazılardan gelen yoğun ve ünik eserlerin sergilenme ihtiyacı ve çağdaş bir anlayışla yaşayan müze tarzında yapılması gereken sergileme müzedeki, onarım ve teşhir-tanzim çalışmalarının tamamlanmasından sonra 20 Kasım 2001 tarihinde yeniden hizmete sunulmuştur. Yapılan son teşhir-tanzimi ile Bakanlığımızca 2003 yılında "AVRUPA'DA YILIN MÜZESİ" ne aday gösterilmiş, Almanya ve Fransa'dan gelen komite üyeleri tarafından elemeyi geçmiş ancak ödül alamamıştır. Müzemizde bulunan 6 teşhir salonu ve 20.883 eser bulunmaktadır. Müzemiz, 1 Müze Müdür vekili, 3 Arkeolog olmak üzere 20 personeli ile hizmet vermektedir. Müzemizde tarihi eser tespit ve tescil çalışmaları da devam etmektedir. İlimizde Tescilli Yapı olarak; 123 Sit Alanı, 133 Dini- Kültürel Yapı, 185 Sivil Yapı, 2 Askeri Yapı, 1 Endüstriyel Yapı olmak üzere 444 adet tarihi yapı bulunmaktadır.



Niğde Müzesi

V. Salon (Mumya Bölümü)



## **GÜMÜŞLER MANASTIRI**

Niğde Merkez Gümüşler Kasabası'nda bulunan manastırın yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 8.-12. yüzyıllar arasında yapıldığı sanılmaktadır. Büyük bir kayaya oyularak yapılan manastır, Kapadokya bölgesinde günümüze kadar iyi korunarak gelmiş en büyük manastırlardan biridir.



Gülümseyen Meryem Ana Freski

Müze veya Örenyeri Adı	Yerli Ziyaretçi	Yabancı Ziyaretçi	Toplam Ziyaretçi
<b>NİĞDE MÜZESİ</b>	12.743	74	12.817
<b>GÜMÜŞLER MANASTIRI</b>	23.397	9.369	32.766
<b>TOPLAM</b>	36.140	9.443	45.583

#### İL HALK KÜTÜPHANESİ

İl Halk Kütüphanemiz (Sungurbey) Kültür Merkezi binası içerisinde hizmet vermektedir. İlimizde faaliyet gösteren 1 merkez, 2 merkez ilçe, 6 ilçe ve 2 kasaba olmak üzere 11 adet kütüphanemiz bulunmaktadır. İl merkezinde bulunan Kütüphanemiz İnternet Erişim Merkezi'nde 20 adet bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca ilçe halk kütüphanelerimizden Bor'da 23, Çamardı'da 21, Ulukışla'da 7, Altınhisar'da 10 adet bilgisayarla hizmeti vermektedir.

Toplam Kitap Sayısı	162.414
Toplam Okuyucu Sayısı	132.500
Toplam Üye Sayısı	4.780
Toplam Personel Sayısı	25

## NİĞDE POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

1998 tarihinde eğitim ve öğretime başlayan Niğde Polis Okulu, 2001 tarihinde Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine bağlı, iki yıllık Ön Lisans eğitim veren Polis Meslek Yüksek Okuluna dönüştürülmüştür. 2013-2014 Eğitim Öğretim dönemi itibariyle 12 nci dönem mezunlarını verecek olmanın heyecan ve gururunu yaşayan okulumuzda, 2013 yılı harcama dönemine ait olarak;

- Okulumuz Sosyal Tesis, Yemekhane, Eski Ziyaretçi Salonu binalarını doğalgaz ısı dönüşüm işinin tamamlanarak kullanıma açılması,
- Mahalli imkanlar ile Misafirhane olarak yapımına başlanılan binanın ihtiyaç sebebiyle Okul Müdür Lojmanı olarak tahsisi için gerekli girişimlerin sağlanması,
- Öğrencilerimizin Polis Savunma Taktikleri derslerinde kullanılmak üzere, 3 Adet (500 m<sup>2</sup>) PST Salonunun yapılması,
- Okulumuz Açık tip atış poligonunda kapalı bir mekan oluşturularak iyileştirme çalışmalarının yapılması,
- Yeni Yatakhane Binasının çatısının yenilenmesi,
- Okulumuz öğrencilerinin iyeşe, melbusat, ısınma, elektrik, su, barınma, ulaşım, temizlik, kırtasiye, vs. gibi ihtiyaçlarının temini, gibi faaliyetler yapılmıştır.

### 2013 Yılı Taşıtlı Durumu Tablosu

Taşıtlı Cinsi	Adet
Binek	2
Minibüs	5
Arazöz	
Cenaze otosu	
Deniz botu (lastik)	
Tekne	
Forklift	
Kamyonet	2
Helikopter	
Büyük otobüs	2
Ambulans ve zırhlı	1
Traktör	1
Motorsiklet	2
Vidanjör	
Bisiklet	16
<b>TOPLAM</b>	<b>31</b>

### Lojman Durumu Tablosu

Lojmanın Yeri	Sayısı
Hizmet binası üzerinde	
Müstakil blok halinde	40
Kiralık	
<b>TOPLAM</b>	<b>40</b>
Lojmanlaşma Oranı (Lojman/Personel) %	%26

## Haberleşme, Bilgisayar, Büro Makineleri Durumu Tablosu

<b>HABERLEŞME CİHAZLARI</b>	<b>Telefon (Makinesi)</b>	49
	<b>Fax (Makinesi)</b>	2
	<b>Telsiz</b>	37
	<b>Cep Telefonu</b>	3
	<b>Toplam</b>	91
<b>BİLGİ İŞLEM CİHAZLARI</b>	<b>Bilgisayar</b>	164
	<b>Yazıcı</b>	33
	<b>Projeksiyon Cihazı</b>	23
	<b>Toplam</b>	220
<b>BÜRO MAKİNALARI</b>	<b>Fotokopi</b>	6
	<b>Daktilo</b>	1
	<b>Tekstir Makinesi</b>	1
	<b>Toplam</b>	8


## TEŞKİLAT YAPISI



Okulumuz 19/04/2005 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren "Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları Yönetim Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" ekindeki kuruluş şemasına göre kuruluşunu tamamlamıştır.

## BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Birimimiz bilişim sistemlerinden (Yerel Ağ, Pol-Net, İnternet, Kablosuz İnternet, Metro Ethernet, e-bütçe-KBS, PAYOS vs.) azami faydayı sağlamakta olup, bu sistemler sayesinde iş ve işlemler daha hızlı etkin ve verimli bir şekilde yürütülmektedir.





## Personelin Dağılımı Tablosu

RÜTBESİ	Mevcut	Açıklama
1.Sınıf Em.Müd.Okul Müdürü	1	
2.Sınıf Emniyet Müdürü	1	
2.Sınıf Emniyet Müdürü (Öğr.Gör.)	3	
3.Sınıf Emniyet Müdürü	4	
4.Sınıf Emniyet Müdürü	2	
Emniyet Amiri		
Başkomiser		
Komiser	3	
Komiser Yardımcısı	16	15 Erkek 1 Bayan
Başpolis Memuru	3	
Polis Memuru	80	77 Erkek 3 Bayan
G.İ.H.		
Öğretim Görevlisi	2	
Okutman	1	
Diş Hekimi		
Hemşire	1	
Psikolog	1	Asker
Teknisyen	2	
Aşçı	2	
Teknisyen Yardımcısı	42	1 Asker 33 Erkek 8 Bayan
<b>TOPLAM</b>	<b>164</b>	<b>1</b>

## Eğitim Durumu Tablosu

Eğitim Durumu	Sayı	Başarı %
İlkokul	6	% 3,66
Orta Okul	13	% 7,93
Lise	25	% 15,24
Ön Lisans	44	% 26,83
Üniversite	71	% 43,29
Yüksek Lisans	5	% 3,05
Doktora		
<b>TOPLAM</b>	<b>164</b>	<b>% 100,00</b>

## SUNULAN HİZMETLER

Okulumuzda 2013 yılında toplam 754 öğrencinin eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülmekte olup, bu faaliyet ile teşkilatın ihtiyacı olan Polis Memurları yetiştirilmektedir. Bu amaçla öğrencilerin çağın gereklerine uygun bilgi ve teknoloji ile eğitim almaları için her türlü eğitim kadrosu, makine teçhizat ve ekipman temin edilerek hizmete sunulmaktadır. Yıl içinde ve gelecek dönemlerde öğrencilerin bilgi ve becerinin artırılmasına yönelik sportif ve sosyal aktivitelerinin geliştirilmesi amacıyla Basketbol, Bilişim, Futbol, Gösteri, Kick Box, Kitap, Masa Tenisi, Müzik, Paintball, Satranç, Tiyatro, Kayak, Dalgıçlık, Dağcılık, Fotoğrafçılık ve Gezi, Güreş, Havalı Tabanca, Okçuluk, Akasya, Beyzbol ve Halk Oyunları kulüplerinin çalışmaları için gerekli destek sağlanarak faaliyetleri devam etmektedir.



## NİĞDE PMYO MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ÖĞRENCİYE YÖNELİK FAALİYET ÇİZELGESİ

SIRA NO	YAPILAN FAALİYET	FAALİYET TARİHİ	KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI
1	NİĞDE SATRANÇ İL SEÇMELERİ	03-04-05 OCAK 2013	5
2	KAYAK EĞİTİMİ	05 OCAK 2013	24
3	KAYAK EĞİTİMİ	06 OCAK 2013	23

4	KAYAK EĞİTİMİ	12 OCAK 2013	24
5	NİĞDE BİLARDO İL BİRİNCİLİĞİ	10-11-12-13 OCAK 2013	7
6	KAYAK EĞİTİMİ	06 ŞUBAT 2013	16
7	KAYAK EĞİTİMİ	08 ŞUBAT 2013	21
8	KAYAK EĞİTİMİ	13 ŞUBAT 2013	22
9	NEVŞEHİR KAPADOKYA GEZİSİ	16 ŞUBAT 2013	29
10	TÜRKİYE TAEKWANDO ŞAMPİYONASI	18-24 ŞUBAT 2013	1
11	KAYAK EĞİTİMİ	27 ŞUBAT 2013	22
12	KAYAK EĞİTİMİ	01 MART 2013	20
13	KAYAK EĞİTİMİ	13 MART 2013	22
14	NEVŞEHİR KAPADOKYA GEZİSİ	02 MART 2013	58
15	NEVŞEHİR KAPADOKYA GEZİSİ	16 MART 2013	60
16	NEVŞEHİR KAPADOKYA GEZİSİ	30 MART 2013	61
17	3.BAŞKANLIK KUPASI GÜREŞ MÜSABAKALARI	27-28-29 MART 2013	13
18	3.BAŞKANLIK KUPASI ATIŞ MÜSABAKALARI	31 MART/ 01-02 NİSAN 2013	4
19	3.BAŞKANLIK KUPASI KROS MÜSABAKALARI	31 MART/ 01-02 NİSAN 2013	5
20	MERSİN İLİ GEZİSİ	06 NİSAN 2013	57
21	AKSARAY İLİ GEZİSİ	13 NİSAN 2013	27
22	AKSARAY IHLARA VADİSİ GEZİSİ	20 NİSAN 2013	24
23	DALGIÇLIK EĞİTİMİ	12-13-14-15 NİSAN 2013	15
24	DALGIÇLIK EĞİTİMİ	26-27-28-29 NİSAN 2013	15
25	ÇANAKKALE GEZİSİ	26-27-28-29 NİSAN 2013	87
26	NEVŞEHİR KAPADOKYA GEZİSİ	05 EKİM 2013	57
27	NEVŞEHİR KAPADOKYA GEZİSİ	26 EKİM 2013	62
28	29 EKİM CUMHURİYET KOŞUSU	26 EKİM 2013	6
29	DALGIÇLIK EĞİTİMİ	25-26-27-28 EKİM 2013	12
30	AKSARAY IHLARA VADİSİ GEZİSİ	10 KASIM 2013	28
31	GÜMÜŞLER MANASTIRI GEZİSİ	15 KASIM 2013	12
32	NEVŞEHİR KAPADOKYA GEZİSİ	30 KASIM 2013	32

33	ADANA-POZANTI BELEMEDİK VADİSİ GEZİSİ	01 ARALIK 2013	40
34	BEYZBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI	13-14-15 ARALIK 2013	23
35	OSMANLICA KURSU	KASIM-ARALIK 2013	64
36	İŞARET DİLİ KURSU	KASIM-ARALIK 2013	50
37	RESİM KURSU	KASIM-ARALIK	14
38	MAKET UÇAK KURSU	ARALIK 2013	18
39	YÜZME KURSU	2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ	42
40	FUTBOL TAKIMI MÜSABAKALARI	2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ	22

**2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER**

S.NO	FAALİYET	KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI	
		1.SINIF	2.SINIF
1	DALGIÇLIK	----	----
2	FOTOĞRAFÇILIK	13	7
3	KAYAK	80	50
4	TİYATRO	12	10
5	HAVALI TABANCA ATIŞ	17	2
6	ATLETİZM	10	5
7	BADMİNTON	2	7
8	BASKETBOL	11	9
9	BEYZBOL	13	7
10	BİLARDO	4	2
11	BİSİKLET	10	10
12	BOCCE	8	14

13	DAĞCILIK	30	20
14	FUTBOL	11	8
15	GÜREŞ	15	7
16	HALK OYUNLARI	10	10
17	HENTBOL	10	10
18	KARATE	8	6
19	KICK BOKS	10	10
20	MASA TENİSİ	27	3
21	OKÇULUK	20	13
22	SATRANÇ	5	5
23	TAEKWANDO	12	8
24	MUAY THAI	---	---
25	ESKRİM	---	---
26	VOLEYBOL	12	8
27	YÜZME	20	22
28	POLİS SAVUNMA TAKTİKLERİ	39	25
29	ARGE	20	4
30	BİLİŞİM	13	13
31	KÜLTÜR SANAT	10	10
<b>32</b>	<b>ORYANTİRİK</b>	<b>19</b>	<b>1</b>

## 2013 YILINDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK FAALİYETLER

S.NO	FAALİYET TÜRÜ	FAALİYET TARİHİ	PERSONEL SAYISI
1	İletişim ve Beden Dili	27.02.2013	305
2	İstihbarat Biriminin Tanıtımı	01.03.2013	350
3	Terör Biriminin Tanıtımı	08.03.2013	345
4	Kendi Hayatının Lideri Ol	13.03.2013	350
5	Zor Kullanan Polis Profili	19.03.2013	326
6	Trafik Güvenliği	24.05.2013	341
7	Organ Bağışı	05.11.2013	336
8	Kredi Kartının Doğru kullanımı	27.11.2013	334
9	Evlilik Öncesi Eğitim	05.12.2013	305

## **SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI**

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının Niğde İli ve 5 İlçesinde 2013 yılında yapmış olduğu yardımlar:

1-Gıda Yardımı:2013 Yılında Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 1. Dilim ve 2. Dilim olmak üzere 2 defa ödenek gönderilmiş olup, bunun üzerine Vakıf katkısı da sağlanarak 3410 kişiye 697.608,00TL.lik gıda yardımı yapılmıştır.

2-Yakacak Yardımı:2013 yılında 15533 aileye kömür dağıtımı yapılmış olup, kömürün maddi tutarı 6.399.596,00TL.dir.

3-Eğitim Yardımı: 2013Yılı eğitim döneminde 1619 öğrenciye 376.918,00 TL. Eğitim yardımı yapılmıştır. Ayrıca maddi imkânsızlık nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen en yoksul kesimde yer alan 2333 öğrenciye Şartlı Eğitim yardım olarak 1.622.455,00TL.nakit yardımı yapılmıştır.

4-Sağlık Yardımı:2013 yılında 84 kişiye çeşitli protez, cihaz ve ilaç yardımı olarak 49.914,00TL. Tutarında sağlık yardımı yapılmıştır. Ayrıca Şartlı Sağlık Yardımı olarak muhtaç kesimdeki 0-6 yaş çocuklarını düzenli sağlık kontrolünü yaptırması şartı ile ilimizde bulunan 84 çocuğa sağlık yardımı olarak 49.914,00TL.yardım yapılmıştır. Ayrıca ilimizde sığınmacı olarak bulunan Yabancı Uyruklu 559 şahsa 20.863,01 TL. Tutarında sağlık yardımı yapılmıştır.

5-Nakit Yardımı:2013 Yılında vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçları için 4558 kişiye 1.520.466,00TL.nakit yardımı yapılmıştır.

6-Barınma Yardımı:2013 Yılında 105 kişiye ev yapımı ve tamirati için 376.918,00TL.yardım yapılmıştır.

7-Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımlar: Eşi vefat Etmiş 1678 fakir ve muhtaç kadına 4.355.250,00 TL. Tutarında nakdi yardım yapılmıştır.

### **01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası yapılan yardımlar**

<i>Yardım Şekli</i>	<i>Kişi Sayısı</i>	<i>Yardım Miktarı(TL)</i>
Yiyecek Yardımı	3410	697.608,00
Yakacak Yardımı	15333	6.399.596,00(Bedeli Başbakanlıkça karşılanmıştır)
Eğitim Yardımı	1619	376.918,00
Sağlık Yardımı	84	49.914,00
Nakit Yardımı	4558	1.520.466,00
Barınma Yardımı	105	891.295,00
Şartlı Eğitim Yardımı	2333	1.622.455,00
Şartlı Sağlık Yardımı	1084	331.530,00
Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımlar	1678	4.355.250,00
<b>TOPLAM</b>	<b>30204</b>	<b>16.092.051,00</b>

Niğde İli Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının 2013 yılında yapmış olduğu yardımlar:

- 1- Gıda Yardımı:2013Yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ödenekten58 kişiye 7.092,00TL.lik gıda yardımı yapılmıştır.
- 2- Yakacak Yardımı:2013 yılında 7500 aileye kömür dağıtımı yapılmış olup kömürün toplam maddi tutarı 3.090.000,00TL.dir.
- 3- Eğitim Yardımı: Vakfımız tarafından 2013 yılında 298 öğrenciye 98.150,00TL.eğitim yardımı yapılmıştır.
- 4- Sağlık Yardımı: Vakfımız tarafından muhtaç durumda olan 13 kişiye çeşitli protez, cihaz ve ilaç bedeli olarak 27.314,00TLtutarında sağlık yardımı yapılmıştır. Ayrıca Şartlı Sağlık Yardımı olarak muhtaç kesimdeki 0-6 yaş çocuklarını düzenli sağlık kontrolünü yaptırması şartı ile ilimizde bulunan 13 çocuğa sağlık yardımı olarak 27.314,00TL.yardım yapılmıştır Ayrıca İlimizde sığınmacı olarak bulunan Yabancı Uyruklu 559 şahsa 20.863,01 TL. Tutarında sağlık yardımı yapılmıştır.
- 5- Nakdi yardım: Vakfımız tarafından muhtaç durumdaki 1617 vatandaşımızın çeşitli ihtiyaçları için 703.922,06Tl. Tutarında yardım yapılmıştır.
- 6- Barınma Yardımı: Vakfımız tarafından 11 aileye barınma yardımı olarak 83.541,00TL.yardım yapılmıştır.
- 7- Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımlar: 324 eşi vefat etmiş kadınıımıza 748.500,00TL. Nakdi yardım yapılmıştır.

**01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında Merkez İlçe, bağlı köy ve kasabalardaki ailelere yapılan yardımlar.**

Yardım Şekli	Kişi Sayısı	Yardım Miktarı(TL)
Yiyecek Yardımı	58	7.092,48
Yakacak Yardımı	7500	3.090.000,00 Bedeli Başbakanlık tarafından karşılanmıştır.
Eğitim Yardımı	298	98.150,00
Sağlık Yardımı	13	27.314,00
Nakit Yardımı	1617	703.922,06
Barınma Yardımı	11	83.541,00
Şartlı Eğitim Yardımı	1456	688.900,00
Şartlı Sağlık Yardımı	395	113.700,00
Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımlar	324	748.500,00
<b>TOPLAM</b>	<b>11672</b>	<b>5.561.119,54</b>



## NİĞDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

### REHABİLİTASYON PROJESİ (4 ADET)

Başlama-Bitiş Yılı	2013 - 2013
Proje Adı -Uygulama yeri	1-Katrancı –Ulukışla- Alihoca – Tekneçukur= 407,5 Ha 2-Çardak- Çiftlik -Azatlı beld=592,5 Ha 3-Bal Ormanı-Bor- Postallı =100 Ha 4-Gelir Getirici Türler-Bor-Gökbez, Postallı, Kızılkapı =63,5 Ha Ulukışla- Altay, Toraman, Beyağıl= 29 Ha
Proje Tutarı	498.000 TL
2013 Yılı Ödeneği	498.000 TL
2013 Yılı Harcaması	85.000 TL
Projenin son durumu	-Alihoca köyü rehabilitasyon sahasında 10 Ton karpelli sedir tohumu ekimi yapılmıştır, -Çardak projesi teknik sebeplerden dolayı iptal edildi -Bal Ormanı Projesi tamamlandı -Gelir get.Türler Proj.:32.000 Badem Tohumu ekildi, 1.250 Ad. Ceviz fidanı 2014 ilkbaharında dikilecek



Alihoca köyü rehabilitasyon sahasında 10 Ton karpelli sedir tohumu ekimi yapılmıştır



Bor İlçesi Postallı Köyü sınırlarında 1.000 Dekar alanda 1 Adet Bal Ormanı tesis edilmiştir.

#### EROZYON KONTROLÜ VETOPRAK MUHAFAZA PROJESİ (7 ADET)

<b>Başlama-Bitiş Yılı</b>	<b>2013 - 2013</b>
<b>Proje Adı -Uygulama yeri</b>	1- Çakıt –Ulukışla- Postallı, Kürkcü, İmrahor, Beyağıl=1257 Ha 2-Akkaya Barajı- Fertek=204 Ha 3-Şehit Muallim Ethem -Yıldıztepe, Hacıabdullah=681Ha 4-Karayolu Kenarı Ağaçl.-Niğde- 12,7 Km = 5080 Ad. Fidan 5- Yol Kenarı Çeşmebaşı-Niğde-5 Adet Çeşme= 45 Ad. Fidan 6- Okullar Hayat Bulsun-Niğde- 13 Adet Okul =1.375 Ad. 7 İbadethane Ağaçl.- Niğde- 18 Adet Cami, 16 Adet Mezarlık
<b>Proje Tutarı</b>	3.362.000 TL
<b>2013 Yılı Ödeneği</b>	3.362.000 TL
<b>2013 Yılı Harcaması</b>	2.794.945 TL
<b>Projenin son durumu</b>	<b>Çakıt ve Akkaya Barajı Projeleri tamamlandı, Şehit Muallim Ethem Projesinde toprak işleme tamam, fidan dikimi 2014 ilkbaharında yapılacak. Diğer projeler tamamlandı</b>



Akkaya Barajı havzası 204 Ha alanda çukur toprak işleme

**FİDAN ÜRETİMİ PROJESİ (1 Adet)**

Başlama-Bitiş Yılı	2013 - 2013
Proje Adı -Uygulama yeri	1- Fidan Üretimi –Ulukışla- =650.000 Adet
Proje Tutarı	348.000 TL
2013 Yılı Ödeneği	348.000 TL
2013 Yılı Harcaması	348.000 TL
<b>Projenin son durumu</b>	<b>630.000 Adet Fidan üretilmiştir</b>



ULUKIŞLA ORMAN FİDANLIGI

**ETÜD- PROJE (2Adet)**


Başlama-Bitiş Yılı	2013 - 2013
Proje Adı -Uygulama yeri	1- Çiftlik- Kitreli=1.961 Ha 2- Niğde- Akkaya=120 Ha
Proje Tutarı	35.000 TL
2013 Yılı Ödeneği	35.000 TL
2013 Yılı Harcaması	10.000 TL
<b>Projenin son durumu</b>	<b>Kitreli Projesi Arazi şartları uygun olmadığı için iptal edildi, Akkaya Projesi 205 Ha Olarak gerçekleştirildi</b>

**ORMAN ZARARLARIYLA MÜCADELE Projesi(1 Adet)**

Başlama-Bitiş Yılı	2013 - 2013
Proje Adı -Uygulama yeri	Niğde Ormanları = 500 Adet
Proje Tutarı	5.000 TL
2013 Yılı Ödeneği	5.000 TL
2013 Yılı Harcaması	5.000 TL
<b>Projenin son durumu</b>	<b>500 Adet Kuş Yuvası Orman Ağaçlarına Asılmıştır</b>

### ORKÖY PROJESİ (4 Adet)

Başlama-Bitiş Yılı	2013 - 2013
Proje Adı -Uygulama yeri	Niğde Orman Köyleri-Postallı, Kürkçü, İmrahor= 19Aile
Proje Tutarı	250.000 TL
2013 Yılı Ödeneği	331.018 TL
2013 Yılı Harcaması	331.018TL
<b>Projenin son durumu</b>	<b>Her aileye 30 Koyun + 1Koç olmak üzere toplam 589 Adet süt koyunu kredisi tamamlanmıştır</b>



### Projeler Toplamı

Toplam Proje Sayısı	19
Başlama-Bitiş Yılı	2013 - 2013
Proje Adı -Uygulama yeri	Niğde Orman İşletme Müdürlüğü sınırları
Proje Tutarı	4.248.000 TL
2013 Yılı Ödeneği	4.248.000 TL
2013 Yılı Harcaması	3.242.945 TL
<b>Projenin son durumu</b>	<b>Projeler tamamlanmıştır</b>

## ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

### YATIRIM ÇALIŞMALARI

#### Niğde Çamardı Subay Astsubay Lojman İnşaatı (8 Daireli)

Başlama Bitiş Yılı	2013–2013
Proje Tutarı	799.000-TL (İhale Bedeli)
2013 Yılı Ödeneği	963.282-TL
2013 Yılı Harcama	963.282-TL (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)
Nakdi Gerçekleşme	100
Fiziksel Gerçekleşme	100


#### Niğde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Binası Dış Cephe Onarımı

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	59.500-TL (İhale Bedeli)
2013 Yılı Ödeneği	70.210-TL
2013 Yılı Harcama	70.210-TL (Kdv Dahil)
Nakdi Gerçekleşme	100
Fiziksel Gerçekleşme	100
Başlama Bitiş Yılı	2011-2013
Proje Tutarı	2.442.000,00-TL
Önceki Yıllar Harcaması (2011-2012)	1.823.880-TL
2013 Yılı Ödeneği	546.650,00-TL
2013 Yılı Harcama	546.650,00-TL
Nakdi Gerçekleşme	100
Fiziksel Gerçekleşme	100



**TOPLAM PROJE VERİLERİ**



<b>Toplam Proje Sayısı</b>	<b>3</b>
Toplam Proje Tutarı	3.300.500-TL
Projelerin Önceki Yıllar Harcaması (Toplam)	1.823.880-TL
Toplam Yılı Ödeneği	1.580.142-TL
2013 Yılı Harcama Toplamı	1.580.142-TL
Nakdi Gerçekleşme	100
Fizik Gerçekleşme	100
Biten Proje Sayısı	3
Devam Eden Proje Sayısı	--
İhale Aşamasındaki Proje Sayısı	--
<b>Hiç Başlanmayan Proje Sayısı</b>	<b>--</b>

**YATIRIM DIŞI FAALİYETLER****PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ ( PGD ) FAALİYETLERİ**

Bakanlığımız tarafından belirlenen 2013 yılı PGD programı dahilinde ilimizde Beton Agregası (kum – çakıl), Bims, Yapı Kimyasalları, Isı Yalıtım Camları ve PVC Kapı ve Pencerelelerin piyasa gözetim ve denetimleri yapılmaktadır.

**2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN DENETİMLER (31.12.2013 )**

<b>Isıcam</b>	<b>6</b>
<b>PVC Kapı - Pencere</b>	<b>30</b>
<b>Bims</b>	<b>21</b>
<b>Agrega</b>	<b>9</b>
<b>Yapı Kimyasalları</b>	<b>6</b>



### Yapı Laboratuvarı Faaliyetleri

Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Yapı Laboratuvarında taze beton, karot, kilitli parke, bordür, basınç, çelik çekme deney ekipmanları bulunmakta ve deneyleri yapılmaktadır. Deprem performans analizi ve kentsel dönüşüm için yıl içerisinde müdürlüğümüz laboratuvarına iki adet donatı tespit cihazı ve bir adet karot makinası kazandırılmıştır. Resmi binalarda donatı tespitleri yapılmaktadır.

### Laboratuvarımızda 2010 – 2013 Yıllarında Düzenlenen Deney Raporları (31.12.2013)

YILLAR	TAZE BETON BASINÇ RESMİ BİNALAR	BETON BASINÇ (PGD)	ÇELİK ÇEKME	DONATI TESPİTİ KOLON SİYIRMASI	KAROT ALINMASI BASINÇ	BORDÜR BASINÇ	PARKE BASINÇ
2010	117	39	-	-	-	-	-
2011	250	74	-	-	16	7	7
2012	555	69	36	-	42	7	70
2013	222	25	41	140	52	8	25
Toplam	1144	207	77	140	110	22	102

### Yapı Denetim Faaliyetleri

4708 Sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun İlimizde 01.11.2011 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Bu kapsamda başlangıçta ilimiz sınırlarında faaliyette bulunmak üzere 5 adet firmaya bakanlığımızca yapı denetim izin belgesi verilmiştir. 2013 yılı itibarı ile Yapı Denetim İzin Belgesi alarak Faaliyete geçen firma sayısı 9 adet olmuştur. İlimizde faaliyet gösteren Yapı Denetim Firmaları (01.01.2011 tarihinden itibaren)

1-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.

2-Arma Yapı Denetim Ltd. Şti.

3-Atakale Yapı Denetim Ltd. Şti.

4-Ema Yapı Denetim Ltd. Şti.

5-Enerjik Yapı Denetim Ltd. Şti.

6-Kur Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.

7- Nahita Yapı Denetim Ltd. Şti.

8- Niğde Mavi Yapı Denetim Ltd. Şti.


9- Sir Yapı Denetim Ltd. Şti.

### Yapı Denetim Firmalarının İlimizde Denetimini Üstlendiği Yapılar (31.12.2013)

YAPI DENETİM FİRMASI	DENETLENEN YAPI ADETİ	DENETLENEN YAPI METREKARESİ
AKS TEKNİK YAPI DENETİM	22	101.269
ARMA YAPI DENETİM	4	12.418
ATAKALE YAPI DENETİM	39	98.751
EMA YAPI DENETİM	87	296.171
ENERJİK YAPI DENETİM	110	304.300
KUR TEKNİK YAPI DENETİM	7	28.047
NAHİTA YAPI DENETİM	40	143.928
NİĞDE MAVİ YAPI DENETİM	26	56.165
SİR YAPI DENETİM	56	273.237
TOPLAM	391	1.314.286




### İl Sınırları İçerinde Yapı denetim Firmalarının Faaliyet Oranları (31.12.2013)



### Geçici Ustalık Yetki Belgesi ve Yapı Müteahhitliği Sicil Numarası Verilmesi Faaliyetleri

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkındaki Yönetmelik gereği ilimizde 2011 yılından itibaren (31.12.2013 tarihi itibarı ile);

- 5348 adet Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenmiştir.
- 470 adet Yapı Müteahhidinin sisteme kaydı yapılmış ve sicil numaraları verilmiştir.



**Yapı Kooperatifleri İle İlgili Faaliyetler**

FAAL DURUMDA OLAN KOOPERATİF LİSTESİ (31.12.2013)	ADET
KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ	23
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFLERİ	3
K.S.S.YAPI KOOPERATİFLERİ	5
<b>TOPLAM</b>	<b>31</b>

TASFIYE HALİNDE OLAN KOOPERATİF LİSTESİ (31.12.2013)	ADET
KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ	18
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFLERİ	1
<b>TOPLAM</b>	<b>19</b>

YENİ KURULAN KOOPERATİF LİSTESİ (31.12.2013)	ADET
YENİ KURULAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ( 31.12.2013)	1
YENİ KURULAN K.S.S.YAPI KOOPERATİFİ	1
<b>TOPLAM</b>	<b>2</b>
2013 GENEL KURUL ÇALIŞMALARI	ADET
KONUT YAPI KOOPERATİFİ	52
K.S.S.YAPI KOOPERATİFİ	5
TOPLU İŞYERİ KOOPERATİFİ	4
<b>TOPLAM</b>	<b>61</b>

**İSKÂN İLE İLGİLİ FAALİYETLER****Merkez İlçe Çarlık Köyü**

Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu İlimiz Merkez İlçe Çarıklı Köyünde 8 kişinin inşaatına 2012 yılında başlanmış olup toplam ödenekleri ise 264.000 TL dir. Bu projeye 2012 yılında 156.750 TL, 2013 yılında ise 107.250 TL harcanmış olup proje tamamlanmıştır. Ayrıca Çarıklı Köyünden 8 aile konut yapımı için müracaat etmiş, 2013 yılında bakanlığımızca 245.000 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekler kış mevsiminin girmesi nedeniyle tenkis edilmiştir.

**Bor İlçesi Kılavuz Köyü**

Kılavuz Köyünde hak sahibi olan 55 kişi iskân evlerinin yapılması için 04.04.2013 tarihinde müdürlümüze toplu olarak müracaat etmişlerdir. Bu müracaatlar bakanlığımıza iletilmiş olup ödenek istenmiştir.

**Havuzlu Köyü**

Köy Muhtarlığı İskân evleri yapılması için müdürlüğümüze müracaat etmişlerdir. Ancak İskân Konutlarının yapılması için düşünülen arazide İl Özel İdaresince 3367 sayılı kanun kapsamında yerleşim alanı çalışması yapıldığından dolayı Muhtarlık bu taleplerinden vaz geçmişlerdir.

### **Çamardı İlçesi Sulucaova Köyü**

Konu ile ilgili ilimizde çalışmalar yürütülmüş hazırlanan rapor bakanlığımıza iletilmiştir. Bakanlığımızca Örnek Köy Çalışmasının hangi şart ve metotlarda yapılacağına dair bir yazı gelmemiş ancak İskân Daire Başkanlığınca köyde inceleme ve bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Örnek Köy Çalışması yapılmaması halinde İskân Daire Başkanlığınca iskân evleri yaptırılabilmesi hakkında köylülere bilgi verilmiştir. Ancak Sulucaova Köyünden konut yapılması veya iskân çalışması için bir talep gelmemiştir.

### **Çiftlik İlçesi Sultanpınar Köyü**

Sultanpınar köyünde 2011 yılında yapılan çalışmalar sonucu Bakanlığımızca İskân Etüt Proje Programına alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu 55 kişi hak sahibi kabul edilmiştir. Muhtarlığın Müdürlüğümüze vermiş olduğu dilekçe ve beyanlarda arsanın muhtarlıkça elde edilip bakanlığımıza devir edileceği yönünde idi. Yapılan görüşmelerde muhtarlığın arsa elde çalışmalarını bitiremediği öğrenilmiştir. Arsa elde edildikten ve planlaması yapıldıktan sonra konutlar yapılacaktır.

### **Çınarlı Köyü**

Muhtarlığın Müdürlüğümüze vermiş olduğu dilekçeler sonucu yapılan incelemelerde 2011 yılında köy İskân Etüt Proje Programına alınmıştır. Hazineden devir alınan arsanın imar ve parselasyon planı yapılmış elde edilen parseller hak sahiplerine satışa sunulmuştur. 26 hak sahibinden 11 kişi üretilen arsalardan almış ve 2013 yılı yatırım programına teklif edilmiştir. Bakanlığımızca 11 hak sahibine 385.000 TL gönderilmiştir. Ancak kış mevsiminin başlamasıyla bu ödenekler hak sahiplerince kullanılmamış ve bakanlığımıza iade edilmiştir.

### **Murtaza Köyü**

Muhtarlığınca yapılan müracaat sonucu çalışmalar başlatılmış ve 2012 yılında Etüt Proje Programına alınmıştır. Köyde hak sahibi sayısı 36 kişidir. Arsa elde etme çalışmaları sonucu iskân konutlarının yapılabileceği arsalar araştırılmış ancak hazine adına kayıtlı bir arsa bulunamamıştır. Konut yapılabilecek durumdaki yerler ise mera adına kayıtlı çıkmıştır. Mera komisyonu ile yazışmalar yapılmış olup imar planı taslağı ve ilgili yerin haritası gönderilmiştir.

### **Ulukışla İlçesi Gedeli Köyü**

İlimizde yatırım programında olan Ulukışla İlçesi Gedeli köyünde I. etapta toplam 76 konut bulunmakta olup bunlardan 75 adedi 2013 yıl sonu itibari ile teslim edilmiştir. Bu projeye toplam olarak 2.344.273 TL harcanmıştır. Gedelli I. Etap ek olarak alınan 6 kişiden bir kişi konut yapımından vazgeçmiştir. Devam eden 5 kişinin inşaatına ise bu zamana kadar toplam 165.000 TL harcanmıştır. 4 kişinin konutu tamamlanmış olup bir kişinin inşaatı devam etmektedir. Gedelli Köyü II. Etapında ise 74 konut yapılmak üzere programa alınmıştır. Programa alınan 74 aileden 2 kişi konut yapımından vazgeçmiş olup toplam konut sayısı 72 ye inmiştir. 70 ailenin konutları tamamlanmış olup hak sahiplerine teslim edilmiştir. 2 ailenin konutlarının da yapımı devam etmektedir. Projenin toplam maliyet bedeli ise 2.370.530 TL

dir. Gedelli 3. kısımda ise 7 aileye 2013 yılında toplam 245.000 TL ödenek gelmiş olup bu aileler mevsim şartlarından dolayı inşaatlarına başlayamamış olup ödenekleri tenkis edilmiştir. Gedelli Köyünde Müdürlüğümüzce toplam 153 adet konut yaptırılmakta olup 2013 yılı sonu itibari ile toplam 149 konutun inşaatı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. 4 konutun ise yapımı devam etmektedir.

#### **Çanakçı Köyü**

Muhtarlığınca yapılan müracaat sonucu çalışmalar başlatılmış ve 2012 yılında Etüt Proje Programına alınmıştır. Köyde hak sahibi sayısı 47 kişidir. Arsa elde etme çalışmaları sonucu iskân konutlarının yapılabileceği arsalar araştırılmış ancak hazine adına kayıtlı bir arsa bulunamamıştır. Konut yapılabilecek durumdaki yerler ise mera adına kayıtlı çıkmıştır. Mera komisyonu ile yazışmalar yapılmış imar planı taslağı ve ilgili yerin haritası gönderilmiştir.

#### **Handeresi Köyü**

Muhtarlığınca yapılan müracaat sonucu çalışmalar başlatılmış ve 2012 yılında Etüt Proje Programına alınmıştır. Köyde hak sahibi sayısı 14 kişidir. Arsa elde etme çalışmaları sonucu iskân konutlarının yapılabileceği arsalar araştırılmış ancak hazine adına kayıtlı bir arsa bulunamamıştır. Konut yapılabilecek durumdaki yerler ise mera adına kayıtlı çıkmıştır. Mera komisyonu ile yazışmalar yapılmış imar planı taslağı ve ilgili yerin haritası gönderilmiştir.

#### **İlhan Köyü**

Köyde yapılan inceleme ve araştırma sonucu 2012 yılında Etüt Proje Programına alınmıştır. Hak sahiplik çalışması sonucu ise 26 aile hak sahibi kabul edilmiştir. Arsa yapılabilecek yer için taslak imar planı hazırlanmış ancak söz konusu yer için Orman Bölge Müdürlüğüne yazı yazılmıştır. Gelecek cevaba göre işlemler yapılacaktır. Konunun çözümü için Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne tekrar yazı yapılmış ve inceleme talep edilmiştir. Yapılan incelemede İskân Konutları yapımı için düşünülen sahanın Orman Sahası Dışında kaldığı belirtilmiş olup çalışmalar yürütülmektedir.

#### **Hasangazi Köyü**


Ulukışla İlçesi Hasangazi Köyünde yapılan çalışmalar sonucu 56 kişi hak sahibi kabul edildi. Köy Muhtarlığının arsası Müdürlüğümüze devir edilerek arsa çalışması yapılacaktır.

#### **Tekneçukur Köyü**

Ulukışla İlçesi Tekneçukur Köyünde yapılan çalışmalar sonucu 43 kişi hak sahibi kabul edildi. İskan için seçilen arazi eylemli orman çıktığı için yeni yer bulma çalışmaları devam etmektedir.

#### **Çifteköy**

Ulukışla İlçesi Çifteköy Köyünde yapılan çalışmalar sonucu 21 kişi hak sahibi kabul edildi. Bir kısım hazineden alınacak, belirli bir kısım ise Muhtarlıkça elde edilecektir.




## İMAR VE PLANLAMA İLE İGİLİ FAALİYETLER

### 5543 Sayılı İskân Kanunu Göre Yapılan Çalışmalar

Çamardı İlçesi Sulucaova Köyünde Bakanlığımızca Örnek Köy Çalışmasının hangi şart ve metotlarda yapılacağına dair Bakanlığımız İskân Daire Başkanlığı personeli ile birlikte köyde inceleme ve bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Örnek Köy Çalışması yapılmaması

halinde İskân Daire Başkanlığınca iskân evleri yaptırılabilceği hakkında köylülere bilgi verilmiştir. Çiftlik İlçesi Çınarlı Köyünde hazineden devir alınan arsanın hâlihazır haritası ile imar ve parsellasyon planları yapılmış olup, elde edilen parseller hak sahiplerine satışa sunulmuştur. 26 hak sahibinden 11 kişi üretilen arsalardan almıştır.

Çiftlik İlçesi **Murtaza Köyünde** 36 hak sahibi için arsa elde etme çalışmaları sonucu iskân konutlarının yapılabileceği arsalar araştırılmış, hazine veya köy tüzel kişiliğine ait uygun arsa bulunamamıştır. Konut yapılabilecek durumdaki yerler ise mera adına kayıtlı çıkmış olup, harita ve taslak imar planı çalışması yapılmıştır.



Ulukışla İlçesi **Çanakçı Köyünde** 47 hak sahibi için arsa elde etme çalışmaları sonucu iskân konutlarının yapılabileceği arsalar araştırılmış, hazine veya köy tüzel kişiliğine ait uygun arsa bulunamamıştır. Konut yapılabilecek durumdaki yerler ise mera adına kayıtlı çıkmış olup, harita ve taslak imar planı çalışması yapılmıştır. Mera Komisyonu kararı beklenmektedir.



Ulukışla İlçesi **Handeresi Köyünde** 14 hak sahibi için arsa elde etme çalışmaları sonucu iskân konutlarının yapılabileceği arsalar araştırılmış, hazine veya köy tüzel kişiliğine ait uygun arsa bulunamamıştır. Konut yapılabilecek durumdaki yerler ise mera adına kayıtlı çıkmış olup, harita ve taslak imar planı çalışması yapılmıştır. Mera

Komisyonu kararı beklenmektedir. Ulukışla İlçesi Tekneçukur Köyünde Hak sahiplik çalışması sonucu 43 aile hak sahibi kabul edilmiştir. Arsa yapılabilecek yer için taslak imar planı hazırlanmış, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne yapılan incelemede alanın Eylemli Orman Arazisi olduğu belirtilmiştir. Ulukışla İlçesi Hasangazi Köyünde Hak sahiplik çalışması sonucu 56 aile hak sahibi kabul edilmiştir. Arsa yapılabilecek yer için taslak imar planı hazırlanmış, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne yapılan incelemede alanın Orman Arazisi dışında olduğu belirtilmiş olup, planlama çalışmaları devam etmektedir.

### 3621 Sayılı Kıyı Kanununa Göre Yapılan Çalışmalar

KIYI KENAR ÇİZGİSİ TESPİTİ YAPILAN YERLER	UZUNLUK (KM)
Niğde Merkez İlçe Narköy Narlıgöl Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti	2,25
Niğde Merkez İlçe Kırkpınar Köyü Gebere Baraj Gölü Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti	2
Niğde Merkez İlçe Fertek Kasabası Akkaya Baraj Gölü Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti	8,9
Kıyı Kenar Çizgisi Yapılan Yerler Toplam Uzunluk	13,15
Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti Yapılmayan Yerler Toplam Uzunluk	8,5
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>21,65</b>

### 3194 Sayılı İmar Kanununun 45. Maddesine Göre Mücavir Alanlarla İlgili Yapılan Çalışmalar

MÜCAVİR ALAN ÇALIŞMASI YAPILAN YERLER	BAKANLIK TARİHİ	ONAY
Niğde Merkez İlçe Kumluca Köyü (Tamamen)	22.01.1986	
Niğde Merkez İlçe Hamamlı Köyü (Tamamen)	22.01.1986	
Niğde Ulukışla İlçesi Çiftehan Kasabası Katrancı Köyü (Kismen)	08.06.2006	
Niğde Ulukışla İlçesi Çiftehan Kasabası Ali Hoca Köyü (Kismen)	08.06.2006	
Niğde Ulukışla İlçesi Çiftehan Kasabası Koçak Köyü (Kismen)	08.06.2006	
Niğde Ulukışla İlçesi Çiftehan Kasabası Horoz Köyü (Kismen)	08.06.2006	

### Bakanlığımızın 2008/6 Genelgesi Doğrultusunda Şekil ve Usul Açısından İncelenerek Arşivlenen Belediye ve Özel İdareden Gelen İmar Planları

1 - NİĞDE -NİĞDE BELEDİYESİ-MERKEZ NAZIM İMAR PLANI
2 -ÇİFTLİK İLÇESİ-ÇİFTLİK BELEDİYESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
3 -ÇİFTLİK İLÇESİ-AZATLI BELEDİYESİ-İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
4 -BOR İLÇESİ-KEMERHİSAR BELEDİYESİ-İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ-6 ADET
5 -NİĞDE -KOYUNLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
6 - NİĞDE -ÇAVDARLI BELEDİYESİ-İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
7 -BOR İLÇESİ-KARANLIKDERE BELEDİYESİ-İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
8 -NİĞDE -YEŞİLGÖLCÜK BELEDİYESİ-İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

**2012 – 2013 Yıllarında Onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları**

İLÇESİ	ONAY YILI VE ONAYLANAN RAPOR SAYISI		
	2012	2013	TOPLAM
NİĞDE MERKEZ	8	2	10
ALTUNHİSAR	-	-	-
BOR	1	4	5
ÇAMARDI	-	3	3
ÇİFTLİK	2	-	2
ULUKIŞLA	5	3	8
<b>TOPLAM</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>

**AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA İLİMİZDE YAPILAN FAALİYETLER****6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Tanıtım Çalışmaları**

6306 sayılı Kanun 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, kanunla ilgili olarak kamuoyu, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile finans temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla Niğde Sanayi ve Ticaret Odasında toplantı düzenlenmiştir. İl Müdürlüğümüz organizasyonu ile düzenlenen bu toplantıya bakanlığımız temsilcileri de katılmıştır.

**Riskli Alan Çalışmaları**

Niğde Belediyesi tarafından yaptırılan ve Bakanlığımızca onaylanan **Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Raporda, zeminin taşıma, oturma, sıvılaşma, zemin suyu yüksekliği** nedeniyle tehlike arz eden bölgeler tespit edilmiş olup 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca dönüşüm yapılması amacıyla İl Müdürlüğümüz tarafından teklif proje hazırlanmıştır. Hazırlanan teklif proje taslağı Niğde Belediye Başkanlığına sunulmuş, teklif ve taslağın uygun olduğu ve bu alanda kentsel dönüşüm projesi uygulanabileceği konusunda 02/11/2012 tarih ve 122 nolu Niğde Belediye Meclisi Kararı alınmıştır. Konu Bakanlar Kurulunda görüşülüp 22/05/2013 tarih ve 2013/4829 sayılı kararı alınmıştır. Bakanlar Kurulu kararından sonra da 25/06/2013 tarih-28688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak **“Riskli Alan”** ilan edilmiştir. 550 Hektar büyüklüğündeki riskli alanda yaklaşık 6800 konut bulunmaktadır. Riskli alan; kent nüfusunun yaklaşık %25’ini , kent yüzölçümünün yaklaşık %10’unu kapsamaktadır. Riskli alanda yapılacak proje ve çalışmalarla ilgili olarak Bakanlığımızın 02.08.2013 tarih ve 4805 sayılı Olur’u ile Niğde Belediye Başkanlığına geçici yetki devri yapılmıştır.

**Rezerv Alan Tespit Çalışmaları**

Bakanlığımızın talimatıyla 6306 sayılı Kanun kapsamından yapılacak uygulamalarda değerlendirilmek üzere mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarda rezerv alan çalışması yapılmış, yapılan çalışmalarda mülkiyetinin tamamı Hazineye ait olan Niğde kent merkezinin 2 farklı mevkiinde (Fertek Kasabasında yaklaşık 42 Ha, Yeşilburç köyünde yaklaşık 495 Ha) toplam

537 Ha büyüklüğünde rezerv yapı alanı olabilecek taşınmazlar tespit edilerek Bakanlığımızın onayına sunulmuştur.

### **Riskli Yapı Tespit Çalışmaları**

İlimiz Merkez ve Çamardı İlçesinde olmak üzere yaklaşık 13000 m<sup>2</sup> büyüklüğündeki toplam 5 ayrı blokta Müdürlüğümüzce riskli yapı tespit çalışmaları yapılmış, bu yapıların yaklaşık 11000 m<sup>2</sup> lik kısmı yıkılmış olup diğer kısımlardaki çalışmalar devam etmektedir.



Riskli Yapı (Eski Besyo Binası)

Yapıya İlişkin Yıkım Çalışmaları

### **TABİAT VARLIKLARINI KORUMA İLE İLGİLİ FAALİYETLER**

Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğün görev alanları; milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar, tabiat varlıkları, özel çevre koruma bölgeleri, doğal sit alanları olup Niğde’de 9 adet Doğal Sit Alanı bulunmaktadır. Bunlar;

#### **Tepe Bağları**

Kayardı Bağları

Gümüşler Ören Yeri

Gebere Barajı

Narlıgöl

Kitreli Uyuz Göleği

Aladağlar Milli Parkı

Bolkar Dağları-Meydan Yaylası-Karagöl

Kayırlı Mevkii

### **Fotoğraf Çekimi**

Bakanlığımız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer alan tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde araştırma, inceleme ile eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, koruma amaçlı yatırımlar yapmak çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla korunan alanların ve bu alanlarda yapılan çalışmaların (biyoçeşitlilik, jeolojik, jeomorfolojik oluşumlar, mağara, anıt ağaç, şelale vb.) görsel fotoğraflarının çekilmesi gerçekleştirilmiştir.





### **Bolkar Dağları-Dağ Evi, Kayak Tesisi Projesi**

Niğde İli, Ulukışla İlçesi, Bolkar Dağları-Meydan Yaylası kış sporları turizm tesis alanı yapımına ilişkin Kurumumuza yapılan başvurular değerlendirildi

### **Anıt Ağaç Tespit Çalışmaları**

Ulukışla İlçesi Merkez Park'ta 2 adet çınar ağacı, Aktoprak Kasabasında 1 adet meşe ağacı ve Niğde Merkez İlçe Koyunlu Kasabasında 1 adet çınar ağacı olmak üzere toplam 4 ağacın koordinatları belirlenerek anıt ağaç tescil fişleri dolduruldu.

### **ATIK YÖNETİMİ**

#### **Niğ-Kadbir (Niğde Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri Birliği)**

Niğde ilinde 52 adet Belediye bulunmaktadır. Katı atıkların toplanması ile ilgili Niğde Belediyesinin Başkanlığında NİĞ-KADBİR (Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği) kurulmuş olup birliğin 47 üyesi bulunmaktadır. Düzenli depolama sahası inşaatı tamamlanmış olup, tesis Bakanlığımızdan işletme iznini almıştır. Birlik tarafından 27.Ocak.2014 tarihinde işletme ihalesi gerçekleştirilecektir. Vahşi depolama alanı kapatılmış olup, rehabilitasyon projesinin hazırlıkları devam etmektedir.


#### **Tıbbi Atıklar**

Niğde İl sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıklar lisanslı firma olan TEMUR Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti tarafından toplanmakta ve ilimiz düzenli katı atık deposu alanında faaliyet gösteren sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmektedir. 2014 yılı Tıbbi atık bertaraf ücreti, 2 Lira 5 Kuruş olarak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

### **SU VE TOPRAK YÖNETİMİ**


Niğde Belediyesi	(Biyolojik-Fiziksel)	Evsel Nitelikli Atık
Bor Belediyesi	(Stabilizasyon Havuzları)	Evsel Nitelikli Atık su
Çukurkuyu Belediyesi	(Biyolojik-Fiziksel)	Evsel Nitelikli Atık su
Niğde OSB	(Biyolojik-Fiziksel)	Evsel- Endüstriyel Nitelikli Atık su
Bor Karma OSB	(Biyolojik-Fiziksel-Kimyasal)	(İzin aşamasında) Evsel- Endüstriyel Nitelikli Atık su)
Niğde Üniversitesi	(Biyolojik-Fiziksel)	Evsel Nitelikli Atık

Birko A.Ş.	(Biyolojik-Fiziksel)	Evsel- Endüstriyel Nitelikli Atık su
Kolin İnş. Tur.San. ve Tic. A.Ş.	Biyolojik Fiziksel	Evsel Nitelikli Atık Su
Karayolları-Mersin Otoyolu- Eminlik-Kemerhisar-Niğde Kuzey Kavşağı	(Biyolojik-Fiziksel)	Evsel Nitelikli Atık Su
Altunhisar Belediyesi	(Doğal Arıtma)	
Yeşilyurt Belediyesi	(Doğal Arıtma)	




### ÇED, ÇEVRE İZİNLERİ VE DENETİM FAALİYETLERİ

YILLAR	ÇED Gerekli Değildir	ÇED OLUMLU
2007	33	2
2008	41	1
2009	33	-
2010	41	1
2011	42	4
2012	35	5
2013	45	3




### Çevre İzinleri Başvuruları

E-izin portalı üzerinden 01.07.2010 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. İlimiz genelinde, Çevre İzin işlemlerinde kullanılmak üzere alınması gereken Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvuru bilgileri:



### Çevre izin ve lisans belgesi müracaatı kapsamında oluşan veriler



**Çevre Konulu İdari Para Cezaları (31.12.2013)**

İDARİ YAPTIRIM KONUSU	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Atık ile ilgili idari para cezası	55.468	93.186	31.745	34.189	-	-
Bilgi verme yükümlülüğü idari para cezası	146.424	14.697	23.802	17.088	18.840	30.462
ÇED ile ilgili idari para cezası	-	-	68.906	14.244	20.304	46.683
Çevre izni olmaksızın faaliyetten						40.636
Egzoz Emisyonu Ölçümü yaptırmayanlara idari para cezası	1.731	8.398	-	-	1.567	842
Hava ile ilgili idari para cezası						10.154
Umuma Açık Yerlerde Çevreyi kirletme idari para cezası	342	-	2.064	-	-	-
Uygunsuz anız yakma fiili				1.992	31	338
<b>TOPLAM</b>	<b>203.965</b>	<b>116.281</b>	<b>126.517</b>	<b>67.153</b>	<b>40.742</b>	<b>129.115</b>

**ÇEVRE DENETİMİ KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER, İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN DENETİM BİLGİLERİ**

DENETİM KONUSU	DENETİM SAYISI
Atık Konulu Denetim	34
Birleşik Denetim Konulu Denetim	11
ÇED Konulu Denetim	64
Egzoz Konulu Denetim	109
Gürültü Konulu Denetim	29
Hava Emisyonu Konulu Denetim	109
Su Konulu Denetim	80
<b>Toprak Konulu Denetim</b>	<b>4</b>

**PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ****Derbent PTT ve Kargo Şube Tadilat Projesi**

Başlama-Bitiş Yılı

**: 2013 -2013**

Proje Tutarı	:	81.067,00
<b>2012 Yılı Dahil Toplam Harcama</b>		
2013 Yılı Ödeneği	:	81.067,00
2013 Yılı Harcaması	:	76.955,58
Nakdi Gerçekleşmesi	:	% 94,93
Fiziki Gerçekleşmesi	:	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	:	Tamamlandı

**Edikli PTT Şubesi PTT Bank Tadilat Projesi**

Başlama-Bitiş Yılı	:	2013 -2013
Proje Tutarı	:	24.790,00
<b>2012 Yılı Dahil Toplam Harcama</b>		
2013 Yılı Ödeneği	:	24.790,00
2013 Yılı Harcaması	:	24.790,00
Nakdi Gerçekleşmesi	:	% 100
Fiziki Gerçekleşmesi	:	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	:	Tamamlandı

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	:	<b>2</b>
<b>Toplam Proje Tutarı</b>	:	<b>105.857,00</b>
<b>Projelerin Önceki Yıllar Harcaması (Toplam)</b>		
<b>Toplam Yılı Ödeneği</b>	•	<b>105.857,00</b>
<b>2013 Yılı Harcama Toplamı</b>	:	<b>101.745,58</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme (%)</b>	:	<b>96,11</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme (%)</b>	:	<b>100</b>
<b>Biten Proje Sayısı</b>	:	<b>2</b>
<b>Devam Eden Proje Sayısı</b>		
<b>İhale Aşamasındaki Proje Sayısı</b>		
<b>Hiç Başlamayan Proje Sayısı</b>		

## DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN NİĞDE İLİ YATIRIMLARI

Niğde İli sınırları içerisinde 2013 yılı TÜİK verilerine göre 343.658 kişi yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu ortalama 46,44 kişi/km<sup>2</sup> olup, nüfusun % 47'si kırsal kesimde yaşamaktadır. Niğde ilinin toplam yüz ölçümü 740.000 hektardır. Bunun 277.378 hektarı tarıma elverişli arazi olup, 114.192 hektarı sulanabilir arazidir. Yeraltı ve yerüstü toplam yıllık 1.158 hm<sup>3</sup>/yıl su potansiyeli mevcuttur. Bu potansiyelin 439 hm<sup>3</sup>/yıl'lık kısmı kullanılabilir durumdadır. İşletmede olan Gebere 1. Merhale Projesi, Gümüşler Projesi, Akkaya Projesi ve Murtaza Projesi olmak üzere büyük su işleri projeleri kapsamında 4.085 hektar alan, küçük su işleri projeleri kapsamında ise 4.231 hektar alan olmak üzere toplam 8.316 hektar alan DSİ yerüstü suyu ile sulanmaktadır. 64.638 hektarlık arazi ise Yeraltı suyu (YAS) ile sulanmaktadır. Ayrıca, Niğde ilinde bugüne kadar ikmal edilen 35 adet taşkın koruma projesi ile 40 adet meskûn mahal ve 5.338 hektarlık alan taşkınlardan korunmuştur. Bölge Müdürlüğümüz 2013 yılında Niğde ilinde tarım sektöründe toplam 22 proje üzerinde çalışmaktadır. Toplam proje tutarımız 176.169 .718 TL, önceki yıllar harcamamız ise 11 900 598 TL'dir. 2013 yılı ödeneği 26.711.790 TL olup bunun 26.630 448 TL'si harcanmıştır.

### Yeşilburç Barajı ve Derivasyon Tesisleri

Başlama – Bitiş Tarihi	1995 – 2013
Proje Tutarı	20 400 598
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	11 900 598
2013 Yılı Ödeneği	6 770 418
2013 Yılı Harcaması	6 770 416
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Gövde dolgusu, dolusavak beton imalatları, Kırkpınar Regülatör imalatı, baraj ulaşım yolları, derivasyon beton imalatları ile enjeksiyon işleri ile rezervuar alanında 186.000 m <sup>2</sup> EPDM jeomembran kaplama, 2.900 m duvarlı derivasyon kanal imalatı, dipsavak mekanik teçhizatları imalatı tamamlanmış ve ölçüm aletlerinin yerleştirilmiş olup, geçici kabulü yapılacaktır.



## Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 - 2015
Proje Tutarı	6 170 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	599 582
2013 Yılı Harcaması	533 672

## Niğde-Merkez Kayırlı Kasabası Taşkın Koruması

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 – 2014
Proje Tutarı	4 070 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	1 461 913
2013 Yılı Harcaması	1 461 913
Nakdi Gerçekleşme	% 93
Fiziki Gerçekleşme	% 93
Projenin Bugünkü Durumu	1675,5 m çift taraflı taş duvar, 1574 m harpuşa, 1675,5 m derz ve 422 büz döşemesi ve 12 adet brit yapılmıştır.

## Merkez Dünderlı Kasabası 2.Kısım Taşkın Koruması

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 – 2014
Proje Tutarı	5 580 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	1 871 716
2013 Yılı Harcaması	1 871 716
Nakdi Gerçekleşme	% 83
Fiziki Gerçekleşme	% 83
Projenin Bugünkü Durumu	2000 m taş duvar, 4 adet menfez ve 2000 m korkuluk yapılmıştır.

**Niğde-Merkez Edikli Kasabası 2.Kısım**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 – 2014
Proje Tutarı	4 070 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	1 666 687
2013 Yılı Harcaması	1 666 687
Nakdi Gerçekleşme	% 90
Fiziki Gerçekleşme	% 90
Projenin Bugünkü Durumu	1098 m çift taraflı taş duvar yapıldı, 1078 m çift taraflı derz yapıldı.

**Merkez Çayırılı Kasabası Taşkın Koruması**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 - 2014
Proje Tutarı	4 500 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	2 223 509
2013 Yılı Harcaması	2 223 509
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Niğde-Merkez Çayırılı Kasabası yerleşim yerinin ve tarım arazilerinin Ilıcak Deresi taşkınlarından korumak amacıyla ele alınmıştır. İşin kapsamında; 2017 m çift taraflı kagir ağırlıklı taş duvarlı kanal ve 8 adet menfez yapılarak iş tamamlanmıştır.

**Niğde-Merkez Elmalı Kasabası Taşkın Koruması**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 - 2014
Proje Tutarı	3 000 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	1 124 017
2013 Yılı Harcaması	1 124 017
Nakdi Gerçekleşme	% 61
Fiziki Gerçekleşme	% 61
Projenin Bugünkü Durumu	1550 m taş duvar imalatı yapıldı.



**Niğde-Merkez Azatlı Kasabası Küllüce (Gögüs) Deresi 2.Kısım Taşkın Koruması**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 – 2014
Proje Tutarı	2 200 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	-
2013 Yılı Harcaması	-
Nakdi Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Projenin Bugünkü Durumu	İşe başlanmıştır.

**Niğde-Çamardı İlçe Merkezi 2.Kısım Taşkın Koruması**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 – 2014
Proje Tutarı	1 000 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	-
2013 Yılı Harcaması	-
Nakdi Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Projenin Bugünkü Durumu	İşe başlanmıştır.

**Niğde-Çamardı Burç Kasabası Taşkın Koruması**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 – 2014
Proje Tutarı	3 500 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	-
2013 Yılı Harcaması	-
Nakdi Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Projenin Bugünkü Durumu	İşe başlanmıştır.

**Niğde-Çamardı Celaller Köyü Taşkın Koruması**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 – 2014
Proje Tutarı	1 600 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	-
2013 Yılı Harcaması	-
Nakdi Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Projenin Bugünkü Durumu	İşe başlanmıştır.

**Niğde İl Merkezi Taşkın Koruması**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 – 2014
Proje Tutarı	30 000 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	-
2013 Yılı Harcaması	-
Nakdi Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Projenin Bugünkü Durumu	03.02.2014 Tarihinde ilahesi yapılacaktır

**Niğde-Ulukışla Darboğaz Göleti Sulaması 2. İkmali**

Başlama – Bitiş Tarihi	2007 – 2014
Proje Tutarı	1 700 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	9 841 655
2013 Yılı Ödeneği	349 323
2013 Yılı Harcaması	349 323
Nakdi Gerçekleşme	% 33
Fiziki Gerçekleşme	% 33
Projenin Bugünkü Durumu	Eski işler kapsamında; 420 m derivasyon tüneli, 500 m trapez kanal kazı ve beton işi tamamlanmıştır. Yeni ihale kapsamında; İletim kanalının eksikleri, vana odası, vana ve göletten mevcut sulama şebekesine su sağlayacak 2700 m iletim kanalı yapılacaktır. 1100 m trapez kesitli derivasyon kanalı, yol geçişi, vana odası tamamlanmıştır.

**Niğde-Ulukışla Handeresi Göleti ve Sulaması**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 – 2014
Proje Tutarı	10 000 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	1 000
2013 Yılı Harcaması	-
Nakdi Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Projenin Bugünkü Durumu	İşe başlanmıştır.

**Niğde-Çiftlik Azatlı Göleti ve Sulaması ile Niğde-Merkez Hançerli Göleti**

Başlama – Bitiş Tarihi	2012 – 2014
Proje Tutarı	12 194 620 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	5 859 402
2013 Yılı Harcaması	5 859 402
Nakdi Gerçekleşme	% 50
Fiziki Gerçekleşme	% 50
Projenin Bugünkü Durumu	<p><b>Azatlı Göleti ve Sulamasında, gövde ve dipsavak kazıları tamamlanmıştır. Cebri boru kaynak işleri, solsağil ve talveg enjeksiyon işleri tamamlandı. Gövde kaya dolgu imalatı devam ediyor. Sulama hattında 4800 m boru döşendi. 50 000 m2 membran kaplaması yapıldı.</b></p> <p><b>Hançerli Göleti ve Sulamasında, gövde ve dipsavak kazıları tamamlanmıştır. Disavak beton imalatı tamamlandı, Gövde kaya dolgu imalatı devam ediyor. Sulama hattında 4800 m boru döşendi. 50 000 m2 membran kaplaması yapıldı.</b></p>

**Niğde-Bor Kılavuz Göleti ve Sulaması**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 – 2014
Proje Tutarı	12 000 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	1 000
2013 Yılı Harcaması	-
Nakdi Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Projenin Bugünkü Durumu	Kamulaştırma çalışmaları yapılıyor.

**Niğde-Çamardı Ören Göleti**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 – 2014
Proje Tutarı	30 000 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	1 000
2013 Yılı Harcaması	-
Nakdi Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Projenin Bugünkü Durumu	09.01.2014ihinde ihalesi yapıldı. Süreç devam ediyor.

**Niğde-Merkez Kayırlı Göleti ve Sulaması**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013 - 2014
Proje Tutarı	7 500 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	1 000
2013 Yılı Harcaması	-
Nakdi Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Projenin Bugünkü Durumu	21.10.2013 tarihinde işe başlanmıştır.

**BİNA-TESİS YAPIMI VE ONARIM FAALİYETLERİ**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013-2013
Proje Tutarı	1 037 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	544 874
2013 Yılı Harcaması	540 491
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlanmıştır

**Kuyu Açılması, Açtırılması, Motopomp ve Baraka Montajı Yapıtırılması**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013-2013
Proje Tutarı	122 500
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	122 500
2013 Yılı Harcaması	121 669
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100

**Enerji Tesisi**

Başlama – Bitiş Tarihi	2013-2013
Proje Tutarı	25 000
2012 Yılı Dahil Toplam Harcama Yılı Ödeneği (Önceki Yıllar Harcama)	-
2013 Yılı Ödeneği	13 850
2013 Yılı Harcaması	13 827
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlanmıştır

## İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

### YATIRIM ÇALIŞMALARI

BOR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	
Başlama Tarihi	2012
Proje Tutarı	2.920.000-TL
2013 Yılı Ödeneği	88.000-TL
Projenin Bugünkü Durumu	Proje çizim aşamasında olup 2014 yılı içerisinde ödenek talep edilerek inşaat ihalesine çıkılacaktır.

### LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ana bina ve ek hizmet binası dış cephe boyama işi yapılmıştır.

Ulukışla İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasında muhtelif onarım işleri yapılmıştır.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve çevre düzenlemesi için proje çizim ihalesi yapılmış, olup inşaat ihalesine çıkılacaktır.

Emniyet Müdürlüğümüze tahsisli hizmet binalarının engelli ulaşımına uygun hale getirilmesi amacıyla inşaat ihalesi yapılmıştır.

Niğde Polis Şehitliği yapım işi başlatılmıştır.

Beştepeler role istasyonundan jeneratör taşıma ve kabin alım işi yapılmıştır.

Niğde Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının muhtelif bakım ve onarım işi yapılmıştır.

Niğde Emniyet Müdürlüğü lojmanların muhtelif bakım ve onarım işi yapılmıştır.

#### Bütçe Uygulama Sonuçları

2013 yılı için EGM tarafından İl Emniyet Müdürlüğümüze; Mal ve Hizmet alımlarına yönelik 2.484.677,10 TL ödenek gönderilmiş olup bu ödeneğin 1.551.383,35 TL si Tüketime Yönelik Malzeme Alımı, 698.203,64 TL si Hizmet Alımı, 235.090,11 TL si Bakım Onarım kalemlerinde kullanılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğümüze 2013 yılında bütün harcama kalemlerinden toplam da 4.312.935,84 TL gönderilmiş olup, 4.297.058,73 TL si harcanılmış, geriye 15.877,11 TL kalmıştır.

#### Temel Mali Tablo

5018 sayılı Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 49,50 ve geçici 3 üncü maddeleri ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi hükümlerine dayanarak hazırlanan "Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği" kapsamına dahil kamu idarelerince bazı mali tablolar hazırlanır ve kamuoyunun bilgisine sunulur denilmektedir.

Kodu	Açıklama	2013		2013 Yılı Tenkis edilen	2013 Yılı Ödenek Üstü	2013 Yılı Toplam Harcama
		Bütçe Ödeneği	Harcama (Aralık Sonu)			
01	Personel Giderleri	39.365.125,17	39.365.125,17	-	-	39.365.125,17
02	SGK Dev. Pr. Giderl.	7.767.841,05	7.767.841,05	-	-	7.767.841,05
03	Mal ve Hiz. Alım Giderl.	3.473.717,84	3.473.717,84	91.616,94	-	3.457.853,17
06	Sermaye Giderleri	839.218,00	839.205,56	6.329,00	-	839.205,56
Toplam		51.445.902,06	51.430.024,95	97.945,94	-	51.430.024,95

### ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SUÇ TÜRÜ	Olay Sayısı	Yakalanan Şüpheli
Hırsızlık	208	148
Oto Hırsızlığı	75	21
Kapkaç	2	1
Yankesicilik	16	3
Gasp	39	62
Yaralama	2556	2785
Cinsel Taciz	77	60
6136 Sayılı Kanuna Muhalefet	36	43
Aile içinde kadına karşı(6284SKM)	469	497

### TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2013 yılı Mayıs ayı içerisinde; Emniyet Müdürlüğümüz ve Şırnak Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa hazırlanan **KARDEŞ ŞEHİR PROJESİ** çerçevesinde Şırnak nüfusuna kayıtlı (40) başarılı öğrencinin katılımıyla Niğde ve Nevşehir illerinin tarihi ve kültürel yerlerini kapsayan gezi düzenlenmiştir. Şırnak ilinden gelen misafir öğrencilerin ağırlanması amacıyla ilimizde Kardeş aileler tespit edilmiş olup, öğrencilerin uyum sorunu yaşamaması amacıyla öğrencilerin yaş grubuna uygun aileler tercih edilmiştir.



**Kardeş Şehir Projesi kapsamında;** İlimizde misafir öğrencileri ağırlayan aileler ile Şırnak İlinde bulunan aileler arasında görüşme ve tanışma imkanı sağlanmış, ayrı illerde bulunmalarına rağmen aynı ortak değerlerin paylaşıldığı görüşünün oluşması sağlanmıştır.

**2013 yılı Nisan ayı** içerisinde; Niğde Üniversitesinde öğrenim gören (40) öğrencinin katılımı ile Şanlıurfa İlinin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak, ortak değerlerin farkındalığını göstermek amacıyla Şanlıurfa İline gezi düzenlenmiştir.

**2013 yılı Ekim ayı** içerisinde; Niğde Üniversitesinde öğrenim gören Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri nüfusuna kayıtlı, gezme imkânı olmayan başarılı (40) öğrenciye yönelik Çanakkale İlinin tarihi ve turistik yerlerini kapsayan, üniversitemizde okuyan öğrencilerimize alternatif ilgi alanı sunmak ve gençlerimizin tarih bilincini arttırmak amacıyla Çanakkale İline gezi düzenlenmiştir.

**2013 yılı Ekim ayı** içerisinde; Niğde Üniversitesinde öğrenim gören ve Batı İllerimiz nüfuslarına kayıtlı gezme imkânı olmayan başarılı 40 öğrenciye yönelik Mardin İlinin tarihi ve turistik yerlerini üniversitemizde okuyan öğrencilerimizin birlik beraberlik duygusunu desteklemek ve güçlendirmek, gençlerimizin tarih bilincini arttırmak, ortak değerlerin farkındalığını göstermek amacıyla Mardin ve Ş.Urfa İllerini kapsayan gezi düzenlenmiştir.

Çanakkale İlimize yapılan **“Tarihimiz”** ve Mardin İlimize yapılan **“Medeniyetler Buluşması-2”** isimli gezi projelerine katılan öğrenciler ile İlimizin Mülki ve İdari Amirleri, Üniversite Akademik kadrosundan misafirlerinde katılacağı bir akşam yemeği ikramında bulunulmuştur.

**04/12/2013** günü saat 19:00’da Sayın Valimiz, Sayın İl Emniyet Müdürümüz, Üniversite Rektörümüz ve davetlilerin katılımı ile 2013 yılında yapılan faaliyetlerimizde bulunan (100) Üniversite öğrencisinin katılımı ile Polisevinde yemekli etkinlik yapılmıştır.

**2013-2014 Öğrenim yılı** içerisinde; Niğde Üniversitesine yeni kayıt yaptıran ve maddi durumu iyi olmayan öğrenciler tespit edilerek ev ziyaretleri gerçekleştirilmekte, ziyaretler esnasında kuru gıda yardımı yapılmakta olup, öğrencilerle tanışarak zararlı faaliyetlerden uzak tutulmalarının sağlanması, İlimizde karşılaşılabilecekleri sorunlarda yardımcı olunması, ülkemize yararlı birer birey olarak yetişmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

## **ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**



### **Güvenli Okul Projesi (Okul İrtibat Görevleri)**

Suç Önleme Büro Amirliği bünyesinde; Polis, öğrenci, öğretmen ve aile işbirliğini oluşturarak öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini yapmalarının sağlanması, ailelerin okul güvenliği ile ilgili endişelerinin giderilmesi

amacıyla, çocuk Şube Müdürlüğünün sekretaryasını yürüttüğü çalışmalar kapsamında 15 Lise ve 29 ilkokul ve Ortaokul olmak üzere Toplam (44) Okulda; Şube Müdürleri



sorumluluğunda **OKUL İRTİBAT GÖREVLİLERİ** görevlendirilmiştir. Bu bağlamda Şubeler arası güç birliği yaparak Çocuk Şube Müdürlüğüne iletilen raporlar doğrultusunda önleyici tedbirler alınarak **GÜVENLİ OKULLAR** oluşturulmaya çalışılmaktadır.

### Suçta Sürüklenen Çocukları Topluma Kazandırma Çalışmaları

2013 yılında **AMATEM** ile 3 çocuk için Yazışma yapılmış, yazının neticesi beklenmektedir. Niğde Valiliği koordinesinde 2013 yılı içerisinde toplanan İl Koordinasyon Kurulunca; İlimizde madde bağımlısı ve suç işleyen çocuklar ile ilgili çalışma ekibi oluşturulmuş, Çocuk Şube Müdürlüğü'nden (1) personel görevlendirilmiştir. Ayrıca 2012 ve 2013 yıllarında sürekli suç işlediği tespit edilen **(9)** SSÇ yakından takip edilerek suçtan uzak kalmaları yönünde çalışma yürütülmektedir.

SUÇ TÜRÜ	OLAY SAYISI	MAĞDUR	ŞÜPHELİ ÇOCUK
Kasten Yaralama	81	59	137
Taksirle Yaralama – Kendi Kendini Yaralama	37	37	10
Cinsel Suçlar	10	10	5
DİĞER (Tehdit,Hak.,Kiş.Hür.Yoksun Bir.,Konut Dok.İhlal, vb)	20	15	20
Ev, İşyeri ve Resmi Kurumdan Hırsızlık	15	1	27
Oto ve Otodan Hırsızlık- Bisiklet – Mobilet	4	-	15
Açıktan Hırsızlık- Hayvan Hırsızlığı	24	3	40
Kapkaç – Gasp (Yağma) – Şah. Hırsızlık – Yankesicilik	4	5	6
<b>Diğer ( Mala zarar Verme, hırsızlık Malı Alma vb. )</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>16</b>

SUÇ TÜRÜ	OLAY SAYISI	MAĞDUR	ŞÜPHELİ ÇOCUK
İntihara Teşebbüs	45	45	-
Zehirlenme	15	15	-
6136 Skm	4	-	3
Diğer Takibi Gereken Suçlar	4	5	-
Kolluk Kuv. Direnme	6	-	9
Diğer Dev.Mem.Direnme	1	-	2
Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma	2	-	3
Suç Üstlenme - Uydurma	1	-	1
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak	1	-	1
Çocuğun Kaçırılması Alıkonulması	6	6	4

### GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

01 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında 6 Operasyon yapılmış olup bu operasyonlar neticesinde 36 şüpheli alınmış olup, Bandrolsüz 119 adet Kitap, 32 adet Bilgisayar programı ele geçirilmiştir. 2013 Yılında İlimiz genelinde **40** Adet Basın Açıklaması, **77** Adet Sosyal etkinlik olmak üzere toplam **117** olaysız etkinlik meydana gelmiştir.2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre **4** adet legal toplantı yapılmıştır.2559 Ek-1 maddesine göre **11** Adet olaysız etkinlik düzenlenmiştir.

YILLAR	Operasyon sayısı	Sanık sayısı	Kitap	Kapak kartonet	Toplam (Ele geçirilen)
2013	6	36	119	32 Bilgisayar	151

### SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2013 yılı içerisinde; 6551 Sayılı Kanun kapsamında **(6)** adet patlayıcı madde deposu, av malzemeleri bayilik ruhsatına sahip **(11)** adet av bayisi bulunmakta olup, **(108)** adet yivsiz av tüfeği ruhsatı verilmiştir.

İŞLEM TÜRÜ	2013
Can Güvenliği Taşıma Ruhsatı	1
Meslek Mensubu Taşıma Ruhsatı	19
Emekli Kamu Görevlileri Taşıma Ruhsatı	17
Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı	166
Toplam Taşıma Ruhsat Sayısı	203

### ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



2013 yılı içerisinde; İlimizde **(3)** Özel Güvenlik Eğitim Şirketi olup **(1)** Özel güvenlik şirketi eğitimini dondurmuş durumdadır, **(2)** Özel Güvenlik Şirketi bulunmaktadır.**(172)** Silahlı ve **(56)** silahsız olmak üzere **toplam (228)** kişiye Özel Güvenlik Görevlisi kimlik belgesi düzenlenmiştir. 2013 yılı içerisinde, **(1281)** silahlı, **(529)** silahsız olmak üzere toplam **(1810)** kişiye Özel Güvenlik kimlik kartı düzenlenmiştir.

İŞLEM TÜRÜ	2013
Özel Güvenlik Eğitim Kurumu	3
Özel Güvenlik Şirketi	2
Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartı	172
Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartı	1281
Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı	56
Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı	529

## KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

### 2013 Yılında Meydana Gelen Kaçakçılık Olayları

SUÇ UNSURU	2013
Operasyon Sayısı	331
Yakalanan Şüpheli Sayısı	526

### 2013 Yılında Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Suçlarında Ele Geçirilen Suç Unsurları

SUÇ UNSURU	2013 Yılı ( Gr )
Eroin	659
Esrar	242.418
Afyon	28
Baz Morfin	36.34
Sentetik Ecza (adet)	421
Ectasy (adet)	252
Kenevir (kök)	119

### 2013 Yılı Organize Suçlar

SUÇ UNSURU	2013 Yılı
Olay Sayısı	4
Yakalanan Kişi Sayısı	8
Tutuklu Sayısı	1

### 2013 Yılında Organize Suçlarda Ele Geçirilen Bazı Suç Unsurları

SUÇ UNSURU	2013 Yılı
Tabanca	4
Şarjör	2

<b>Fişek</b>	<b>26</b>
<b>Tüfek</b>	<b>2</b>
<b>Delici-Kesici Alet</b>	<b>11</b>

### 2013 Yılında Bazı Mali Suç Türlerinin Dağılımı

<b>SUÇ UNSURU</b>	<b>2013 Yılı</b>
Parada Sahtecilik	36
Belgede Sahtecilik	15
Tefecilik	1
Emtia Kaçakçılığı	9
Akaryakıt Kaçakçılığı	5
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı	96
<b>Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı</b>	<b>3</b>

### 2013 Yıllarında Meydana Gelen Mali Suçlar

<b>SUÇ UNSURU</b>	<b>2013 Yılı</b>
<b>Olay Sayısı</b>	<b>52</b>
<b>Yakalanan Şüpheli Sayısı</b>	<b>68</b>

### TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İŞLEM TÜRÜ</b>	<b>2013</b>
<b>Ölümlü Kaza Sayısı</b>	<b>16</b>
<b>Yaralamalı Kaza Sayısı</b>	<b>615</b>
<b>Ölü Sayısı</b>	<b>18</b>
<b>Yaralı Sayısı</b>	<b>1.058</b>
<b>Toplam Tescilli Araç Sayısı</b>	<b>80.920</b>
<b>Sürücü Belgesi Sayısı</b>	<b>110.421</b>
<b>Kontrol edilen Araç Sayısı</b>	<b>198.662</b>
<b>Emniyet Kemer Kontrol Sayısı</b>	<b>91.028</b>

Hız Denetim Kontrol Sayısı	16.267
Alkol Kontrolüne Tabii Tutulan Sürücü Sayısı	32.054
Trafikten Men Edilen Araç Sayısı	3.500
Ceza Uygulanan Sürücü Sayısı	20.480
Plakaya Uygulanan Ceza Sayısı	40.280
Ehliyetine El Konulan Sürücü Sayısı	607
Uygulanan Ceza Miktarı	13.327.469
Branşlı Personel Sayısı	149
Fahri Trafik Müfettişlerince Yazılan Ceza Sayısı	888
Trafik ile yapılan eğitim broşür vb.	26.092

### BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLEM TÜRÜ	2013
Kontrol Edilen	136.099
Ceza Yazılan Sürücü	41.661
Ceza Miktarı	8.035.470,00
Sürücü Belgesi Geri Alınan	197
Mahkemeye Sevk Edilen	119
Trafikten Men Edilen Araç	1.953

### PASAPORT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2013 yılı içerisinde **(3248)** adet Umuma Mahsus Pasaport, **(836)** adet Hususi Damgalı Pasaport, **(293)** adet Hizmet Damgalı Pasaport olmak üzere toplam **(4377)** adet pasaport tanzim edilmiştir. 2013 yılı içerisinde 163 kişiye yurt dışı çıkış yasağı (tahdit) işlemi ile 52 kişiye yurtdışı çıkış yasağı kaldırma işlemi yapılmıştır.

İŞLEM TÜRÜ	2013
Umuma Mahsus Pasaport	3248
Hususi Pasaport	836
Hizmet Damgalı Pasaport	293
Toplam	4377

### YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2013 yılı itibarı ile; (770) yabancı uyruklu şahsa ikamet tezkeresi verilmiş, (17) yabancı uyruklu şahsın sınır dışı işlemleri yapılmıştır. İlimizde geçici sığınmacı olarak çeşitli uyruklardan (214) kişinin de üçüncü ülkeye çıkışı sağlanmıştır. İlimizde; (730) yabancı geçici sığınmacı, (135) yabancı öğrenim amacıyla (23) yabancı çalışma amacıyla, (53) yabancı T.C. Vatandaşı Eşi Yakını, (10) yabancı ikâmetli yakını yanında, (7) Suriye Yönergesi, (7) İş Görüşmesi, (18) Turistik ve (16) yabancıda çeşitli nedenlerle olmak üzere toplam (999) yabancı ilimizde ikamet etmektedir.

### TDP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



(3091) mahalle ve sokak ziyaretleri yapılmış, (3255) vatandaş ile görüşülerek Emniyet Kemerini kullanımının önemi, sahte para, hırsızlıklara karşı alınması gereken önlemler, seyyar satıcılara dikkat etmeleri, apartman giriş kapılarının kapalı tutulması, zili çalan şahısların kimliklerini sormaları ve tanımadıkları kişileri apartmana almamaları

konusunda vatandaşlar uyarılmıştır. Kontör Dolandırıcılığı, İnternet Kullanımı ve zararlı siteler ile ilgili hazırlanan broşürlerin dağıtımını yaparak, Mahalle Polisliği Hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. (2814) esnaf ziyareti gerçekleştirilerek (4293) esnaf ve çalışanları ile asayiş olaylarına karşı bilgilendirilme yapılmıştır. (65) kurum ziyareti gerçekleştirilmiş (140) yetkili ile ilimizdeki genel asayiş değerlendirilmesi yapılmıştır. (361) okul etkinliği düzenlenerek (927) okul idarecisi ziyaret edilmiş, okulun güvenlik hususundaki sorunları, öğrencilerimizin sosyal ve ailesel, ergenlik çağında olmalarından kaynaklanan kişilik sorunları hakkında yapabileceklerimiz konusunda birlikte işbirliği içerisinde çalışmalar hususunda

görüşmeler yapılmıştır. Devamsızlığı bulunan öğrenciler hakkında okul idarecileri ile irtibata geçilerek aileleri ziyaret edilmiş çocukların okula devamı sağlanmıştır. Mağdur destek programı çerçevesinde (16) mağdur ailesine ulaşılarak (76) mağdurun çeşitli konulardaki ihtiyaçları karşılanmıştır.

### **TDP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2013 YILI FAALİYET RAPORLARI**

ZİYARETLER	Ziyaret Sayısı	Görüşülen Kişi Sayısı
<b>Muhtar</b>	2814	4293
<b>Cadde Sokak</b>	3091	3255
<b>Pazar Yeri</b>	1398	1573
<b>Mağdur</b>	173	307
<b>Taziye</b>	<b>68</b>	<b>99</b>

TOPLANTILAR	Toplantı Sayısı	Katılımcı Sayısı
<b>Mahalle Huzur Toplantısı</b>	2	106
<b>Apartman Site Toplantısı</b>	15	231
<b>Eğitim Kurumu Toplantısı</b>	<b>361</b>	<b>927</b>

## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

### **NİĞDE GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ**

Başlama ve –Bitiş Tarihi	7.10.2013–31.12.2014
Proje Tutarı	2.650.000,00TL
2013 Yılı Ödeneği	1.000.000,00TL
Toplam Harcama	
Nakdi Gerçekleşme	
Fiziki Gerçekleşme	
Projenin Bugünkü Durumu	Revize Statik Projeler firma tarafından yaptırılmıştır.

### **BOR GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ**

Başlama ve –Bitiş Tarihi	04.12.2013–30.09.2014
Proje Tutarı	600.000,00TL
2013 Yılı Ödeneği	390.000,00TL
Toplam Harcama	
Nakdi Gerçekleşme	
Fiziki Gerçekleşme	
Projenin Bugünkü Durumu	Yer teslimi yapıldı. Henüz çalışmalara başlanılmadı

### **ULUKIŞLA SENTETİK YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI PROJESİ**

Başlama ve –Bitiş Tarihi	08.11.2013-
Proje Tutarı	400.000,00TL
2013 Yılı Ödeneği	400.000,00TL
Toplam Harcama	
Nakdi Gerçekleşme	
Fiziki Gerçekleşme	
Projenin Bugünkü Durumu	Genel Müdürlükten teknik elemanlar geldi. Yaklaşık maliyet bekleniyor. Yaklaşık maliyet geldikten sonra ihaleye çıkılacak.

### **ÇAMARDI SENTETİK YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI PROJESİ**

Başlama ve –Bitiş Tarihi	2013
Proje Tutarı	
2013 Yılı Ödeneği	600.000,00TL(Spor Toto)
Toplam Harcama	
Nakdi Gerçekleşme	
Fiziki Gerçekleşme	
Projenin Bugünkü Durumu	İl Özel İdaresi Tarafından Yaptırılacaktır.



### 5 ŞUBAT SPOR SALONU BAKIM ONARIM İŞİ

Başlama ve –Bitiş Tarihi	08.10.2013–07.12.2013
Proje Tutarı	97.000,00TL
2013 Yılı Ödeneği	130.000,00TL
Toplam Harcama	125.794,70TL
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Proje tamamlanmıştır.</b>



### 5 ŞUBAT STADI BAKIM ONARIM İŞİ

Başlama ve –Bitiş Tarihi	24.12.2013
Proje Tutarı	179.000,00TL
2013 Yılı Ödeneği	100.000,00TL
Toplam Harcama	
Nakdi Gerçekleşme	
Fiziki Gerçekleşme	
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>24.12.2014 Tarihinde ihale si yapıldı. Yasal Süreç Bekleniyor.</b>



## ÇAMARDI DEMİRKAZIK DAĞ VE KAYAK EVİ BAKIM ONARIM VE MODERNİZASYON İŞİ

Başlama ve –Bitiş Tarihi	2013-
Proje Tutarı	355.000,00TL
2013 Yılı Ödeneği	80.000,00TL
Toplam Harcama	
Nakdi Gerçekleşme	
Fiziki Gerçekleşme	
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Yaklaşık Maliyet Bekleniyor.</b>



## ULUKIŞLA SPOR SALONU BAKIM ONARIM İŞİ

Başlama ve –Bitiş Tarihi	27.12.2013–31.05.2014
Proje Tutarı	48.000,00TL
2013 Yılı Ödeneği	40.000,00TL
Toplam Harcama	
Nakdi Gerçekleşme	
Fiziki Gerçekleşme	
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Yer teslimi yapıldı.</b>

Kent Ormanındaki 30 Ada 22 Parsel Üzerine Yapılması Planlanmıştır. Proje Çalışmaları; Kent Ormanında Bulunan Olimpik Yüzme Havuzunun Bitişinde Boş Arazide Başlamıştır .

Başlama ve –Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	
2012 yılı dahil toplam harcama (Önceki Yıllar Hariç)	
2013 Yılı Ödeneği	
Toplam Harcama	
Nakdi Gerçekleşme	
Fiziki Gerçekleşme	
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>: Proje Çalışmalarına Başlandı</b>

### ÖZEL GÜNLER VE ORGANİZASYONLAR:

1. İl Spor Merkezleri Açılışı
- 2.Olimpik Gün Yürüyüşü Açılışı
- 3.Amatör Spor Haftası
- 4.5 Şubat Atatürk'ün Niğde'ye Gelişi Kutlamaları
- 5.Yaz Spor Okulları Açılışı



### PROJELERİMİZ:

- 1.İş Yeri Egzersizleri
- 2.Engellere Takılma Kulübe Tak
- 3.İlköğretimde Spor
- 4.Spor Pazarı
- 5.Yaşam Boyu Spor
- 6.Nerede Hareket Orada  
Bereket
- 7.Koşabiliyorken Koş

### OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Sevgi evleri öğrencilerine, AFAT çalışanlarına, işitme engelliler, zihinsel engelliler okulu öğrencilerine, BESYO öğrencilerine ücretsiz kurs verilmektedir. Çocuk grubu yüzme öğrenme kursları, yetişkin bay- bayan yüzme öğrenme kursları, olimpik yüzme havuzunda down sendromlu sporcuların yetiştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.



**2013 YILINDA İLİMİZ SPORCULARININ ULUSLAR ARASI DERECELERİ**

**MAHMUT KILIÇ- Gençlik Spor Kulübü**

25 Temmuz- 4 Ağustos 2013 Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılan İşitme Engelliler Atletizm Olimpiyat Oyunlarında gülle atma dalında Olimpiyat 4. olmuştur.



**KADİR KUŞ – Gençlik Spor Kulübü**

25 Temmuz- 4 Ağustos 2013 Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında Güreş dalında 74 kg da Olimpiyat 3. olmuştur.



**ÇİĞDEM ŞİMŞEK- Şimşek Spor Kulübü**

Balkanlar Taekwondo Şampiyonasında 44 kg. da Balkan Şampiyonu ( 1. ) Altın Madalya kazanmıştır.



**CÜNEYT KOÇAK- Kayra Spor Kulübü**

İstanbul Çocuklar Ve gençler Dünya Şampiyonası Dünya 3.

YASEMİN CAN – Gençlik Spor Kulübü  
5-8 Eylül 2013 Sivas da yapılan Uluslar arası Muhsin Yazıcıoğlu

Bisiklet Şampiyonasında 1. oldu.

**HATİCE KALENCİK**

28 Ekim – 5 Kasım 2013 tarihleri arasında Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur da düzenlenen 12. Wushu



Gençler Büyükler Bay- Bayan Sanda ve Taolu Dünya Şampiyonasında büyük bayanlar 75 Kğ da Dünya 3.sü oldu.


## 2013 YILI GENÇLİK MERKEZİ FAALİYET VE PROJELERE KATILAN GENÇ SAYISI VE DAĞILIMI



1131



1195



2326

## FAALİYETLERİMİZ



**“Tek Kullanımlık Sanma Çöpe  
Atmaya Kalkma” Projesi**

**“Nüdak İle Doğaya Doğru” Projesi**



**Atasız ATİ Olmaz Projesi**

**Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi**

**2013 GENÇLİK KAMPLARI**



**Antalya  
Akseki**



**Antalya  
Duacı**

**Kastamonu**

**Trabzon  
Düzköy**

**Bolu Aladağ**

**Çanakkale**

**Mersin**

**Aydın  
Kuşadası**

**İzmir  
Çeşme**

Bakanlığımız tarafından yürütülen gençlik kampları, gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.

## GENÇLERİN İYİLİK AĞACI



Ülkemiz gençliğinin yerel ve evrensel sorunlara karşı duyarlılığının artırılması amacıyla gençliğe yönelik diğer alanların da aktif olarak kullanılması amacıyla uygulanacaktır. Çevre, Halk sağlığı, Güvenlik, Okuma-yazma ve eğitim, Afet yardımı, Toplumun geliştirilmesi, Çocuklara yardım, Yaşlılara yardım, İhtiyaç sahiplerine yardım, Uluslararası faaliyetler ve diğer çalışmalar projenin hizmet kategorilerini oluşturmaktadır.

## **MAHALLİ İDARELER HALICILIK, EL SANATLARINI**

### **GELİŞTİRME VE YAYMA BİRLİĞİ**

2002 yılında 157 m<sup>2</sup> , 2005 yılında 162 m<sup>2</sup> , 2008 yılında ise 168 m<sup>2</sup> büyüklüğünde Cumhuriyet tarihimizin en büyük tek parça halıları Birliğimiz tarafından dokunmuştur. 2008 yılında teslim edilen en son büyük halının eni 6,75 metre boyu 25,00 metre boyunda toplam 168,75 m<sup>2</sup> büyüklüğündedir. Halılar Kuveyt Sarayına dokunmuştur. Birliğimiz her yıl olduğu gibi 2013 yılında da halıcılık kurslarını açmaya devam etmiştir. 2013 yılında halıcılık kurslarından farklı olarak aşağıda ki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

#### **Halı Müzesi :**

Birliğimiz tarafından 2002-2013 yılları arasında “Otantik Desenli Halılar Projesi” uygulanmıştır. Projenin birinci aşamasında Niğde İline ait geleneksel desenli halıların tespiti çalışmaları yürütülmüş, 100 adet geleneksel desenli halı belirlenerek, 75 adedi aslına uygun olarak tekrar dokunmuştur. Projenin ikinci aşamasında ise restorasyonu yaptırılan tarihi Niğde evinde geleneksel desenli halıların sergilendiği “Halı Müzesi” 16 Ağustos 2013 tarihinde açılmıştır. Aslına uygun olarak dokunan otantik desenli Niğde halıları bu müzede sergilenmektedir.

**Tasarım ve Desinatörlük Eğitimi İşbirliği Ağları Projesi:** Müdürlüğümüz tarafından Hayat boyu Öğrenme Leonardo da Vinci Programı 2013 yılı teklif çağrısı döneminde Türkiye Ulusal Ajansına sunulan “Tasarım ve Desinatörlük Eğitimi İşbirliği Ağları Projesi” kabul edilmiştir. 2013 yılında uygulanmaya başlanılan projenin hareketlilik faaliyetleri ise 2014 yılında yapılacaktır. Kısa adı TADESİ olan proje ile halıcılık, el Sanatları, güzel sanatlar, tasarım, desinatörlük ve tekstil gibi bölümlerden mezun 15 kişi Letonya’da 15 kişi de İsveç’te staj yapacaktır.



## HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

### **Bor Sırasöğütler 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	15.243,36 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100



İç cephe boyası granit yer döşemesi yapıldı, kapılar ahşap panel olarak yenilendi.

### **Bor Fatih 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	38.030,47 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100



Çatı olukları ve yağmur indirmeleri, elektrik tesisatı yenilendi, kapılar ahşap panel olarak yapıldı, iç cephe boyası ve engelli ulaşabilirlik temel bilgiler rehberi doğrultusunda rampa, lavabo ve tuvaletler de düzenlemeler yapıldı

**Bağlama Aile Sağlığı Merkezi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	26.121,02 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100



Çatı onarımı, oluk yağmur borusu montajı, dış cephe boyası, çelik kapı yapımı, lavabo, wc ve fayans kaplaması, elektrik tesisatlarının yenilenmesi

**Kayırlı Aile Sağlığı Merkezi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	14.754,05 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100



Çatı olukları ve yağmur indirmeleri yenilendi, çelik giriş kapısı, ahşap panel iç kapılar yapıldı, iç cephe boyası ve engelli ulaşabilirlik temel bilgiler rehberi doğrultusunda düzenlemeler yapıldı.

**Orhanlı Aile Sağlığı Merkezi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	33.232,18 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100



Engelli ulaşabilirlik rehberi doğrultusunda düzenlemeler yapıldı.

### Hacıabdullah Aile Sağlığı Merkezi

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	3.172,16 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

### Kiledere Aile Sağlığı Merkezi

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	23.591,70 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

### Yıldıztepe Aile Sağlığı Merkezi

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	12.418,90 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100



Engelli ulaşabilirlik temel bilgiler rehberi doğrultusunda düzenlemeler yapıldı, çatı olukları ve yağmur indirmeleri yenilendi.

### Bozköy Aile Sağlığı Merkezi

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	1.687,01 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Divarlı Aile Sağlığı Merkezi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	14.550,58 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Kitreli Sağlık Evi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	21.953,31 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Karakapı Aile Sağlığı Merkezi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	13.749,21 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Keçikalesi Aile Sağlığı Merkez**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	77.857,31 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Dünderli Aile Sağlığı Merkezi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	12.267,27 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Gümüşler Aile Sağlığı Merkezi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	22.028,30 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Karaathlı Aile Sağlığı Merkezi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	33.855,71 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Ovacık Aile Sağlığı Merkezi**

<b>Başlama Bitiş Yılı</b>	<b>2013</b>
Proje Tutarı	17.691,74 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Çayırılı Aile Sağlığı Merkezi**

<b>Başlama Bitiş Yılı</b>	<b>2013</b>
Proje Tutarı	23.957,36 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Konaklı Aile Sağlığı Merkezi**

<b>Başlama Bitiş Yılı</b>	<b>2013</b>
Proje Tutarı	27.442,33 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Edikli Aile Sağlığı Merkezi**

<b>Başlama Bitiş Yılı</b>	<b>2013</b>
Proje Tutarı	33.842,71 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Niğde Toplum Sağlığı Merkezi**

<b>Başlama Bitiş Yılı</b>	<b>2013</b>
Proje Tutarı	79.659,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**BOR 2 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM YAPIM İŞİ**

<b>Başlama Bitiş Yılı</b>	<b>2013</b>
Proje Tutarı	29.398,28 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**KONAKLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ**

<b>Başlama Bitiş Yılı</b>	<b>2013</b>
Proje Tutarı	37.760,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ**

<b>Başlama Bitiş Yılı</b>	<b>2013</b>
Proje Tutarı	187.620,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Değirmenli Sağlık Evi**

<b>Başlama Bitiş Yılı</b>	<b>2013</b>
Proje Tutarı	14.101.00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi**

<b>Başlama Bitiş Yılı</b>	<b>2013</b>
Proje Tutarı	14.809,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Gökbez Sağlık Evi**

<b>Başlama Bitiş Yılı</b>	<b>2013</b>
Proje Tutarı	13.677,38 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Başmakçı Sağlık Evi**

<b>Başlama Bitiş Yılı</b>	<b>2013</b>
Proje Tutarı	19.440,50 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Çamardı Entegre Hastanesi**

<b>Başlama Bitiş Yılı</b>	<b>2013</b>
Proje Tutarı	52.982,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**KALORİFER SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILAN ASM'LERİMİZ**

Dünderlı Aile Sağlığı Merkezi	12.508.00 TL (KDV dahil) Doğrudan Temin-Genel Bütçe
Çayırılı Aile Sağlığı Merkezi	10.620,00 TL (KDV dahil) Doğrudan Temin-Genel Bütçe
Keçikalesi Aile Sağlığı Merkezi	12.095,00 TL (KDV dahil) Doğrudan Temin-Genel Bütçe

**KENDİ İMKANKANLARIMIZLA YAPILAN BAKIM VE ONARIMLARIMIZ****Aktaş Sağlık Evi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	Kendi imkânlarımızla yapılmıştır.
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Hüsniye Sağlık Evi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	Kendi imkânlarımızla yapılmıştır.
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Alihoca Sağlık Evi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	Kendi imkânlarımızla yapılmıştır.
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Kula Sağlık Evi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	Kendi imkânlarımızla yapılmıştır.
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Eynelli Sağlık Evi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	Kendi imkânlarımızla yapılmıştır.
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Kılavuz Sağlık Evi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	Kendi imkânlarımızla yapılmıştır.
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Çömlekçi Sağlık Evi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	Kendi imkânlarımızla yapılmıştır.
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Murtaza Sağlık Evi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	Kendi imkânlarımızla yapılmıştır.
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Burç Sağlık Evi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	Kendi imkânlarımızla yapılmıştır.
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Celaller Sağlık Evi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	Kendi imkânlarımızla yapılmıştır.
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

**Sultanpınar Sağlık Evi**

Başlama Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	Kendi imkânlarımızla yapılmıştır.
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100



## **HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinde belirtilen görevler ile mevzuat ve/veya Vali tarafından verilen görevler Şube Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

### **Apostil Tasdiki ve Normal Tasdik İşlemleri**

Öncelikle, bazı kurumların yeni oluşması, bazılarının isimlerinin değişmesi ve görev değişimi gibi sebeplerle imzaya yetkili kişilerin değişmesinden dolayı, ilimizdeki kamu kurumları, noterler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarında imzaya yetkili kişilerin imza örnekleri ile kurumların resmi mühür örnekleri güncellenerek e-içişleri projesi üzerinden sisteme kaydedilmiştir. Ülkemizin de taraf olduğu, 16 Eylül 1984 tarih ve 18517 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 29 Eylül 1985 tarihinde yürürlüğe giren 1961 tarihli “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyetinin Kaldırılmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi” kapsamında, ülkemizde düzenlenen ve sözleşmeye taraf olan ülkelerde kullanılacak olan idari belgeler ve noter senetlerinin apostil tasdiki işlemleri ile yine ülkemizde düzenlenen fakat Lahey Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerde kullanılacak olan belgelerin normal tasdik işlemleri yapılmakta olup, 2013 yılında **236** adet Apostil ve **172** adet normal tasdik olmak üzere toplam **408** adet belge tasdik işlemi yapılmıştır.

### **İl İnsan Hakları Kurulu İş ve İşlemleri**

23/11/2003 tarihli ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Kurulun sekretarya hizmetleri Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Bu Kapsamda; İl İnsan Hakları Kuruluna 2013 yılında herhangi bir başvuru olmamıştır. Ancak şikayet kutularından çıkan çeşitli kurumlardan yardım, iş ve hizmet talebine ilişkin dilekçeler Kurul Başkanlığınca değerlendirildikten sonra resmi yazıyla ilgili kurumlara gereğinin ifası için gönderilmiştir. Kurul toplantıları her ay düzenli olarak yapılmış ve üyelerin görüş ve beyanları doğrultusunda alınan kararlar ilgili kurumlara gönderilmiştir. İnsan Hakları ile ilgili faaliyet raporları her ayın ilk on günü içinde, Nezarethane denetimlerine ilişkin raporlar ise üç ayda bir Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığına düzenli olarak gönderilmiştir. Ayrıca, Kurul bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından; nezarethanelere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sevgi Evlerine, Devlet Hastanesine, Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezlerine yapılan ziyaretlere ilişkin raporlar ile ilimizdeki madde bağımlısı çocukların sorunlarını inceleme komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Kurulda görüşüldükten sonra değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir.

### **6328 Sayılı Kanun Uygulamasına İlişkin İş ve İşlemler**

Sayın Valimizin talimatıyla Şube Müdürlüğümüze verilen, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 17. maddesinin 5. fıkrası gereğince, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruların başladığı 29 Mart 2013 tarihinden itibaren gerçek kişiler tarafından Valiliğimiz aracılığıyla yapılan yedi (7) adet başvuru dilekçesi ve ekleri, ilgili Yönetmelik hükümlerine göre üç iş günü içerisinde Kuruma gönderilmiştir.

### **Davaların Takibi ve İstatistikî Bilgiler**

Şube Müdürlüğümüzün görev alanına giren Valilik Birim Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinden dolayı, Valiliğimizce açılan veya Valiliğimiz aleyhine açılmış olan davalarla ilgili Müdürlüğümüzce hazırlanan dava bilgileri raporu her yıl Ocak ayında Valilik Makamına arz edilmektedir.

## **İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ**

İl İdare Kurulu Müdürlüğünce 02.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında, 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre 250 adet, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun değişik 15. maddesinin 1 fıkrasına göre 1 adet, Organize Sanayi Bölgesi arsaları için tevhit, ifraz ve kamulaştırma kapsamında 17 adet, İl Disiplin Kuruluna intikal eden 19 dosya incelenerek karara bağlanmıştır. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanuna ilişkin Valiliğe intikal eden 62 Soruşturma dosyası ile ilgili karar verilmiştir. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesine dair 3091 sayılı kanuna göre 15 adet başvurunun işleminin gerçekleştirildiği, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 2 adet karar alındığı, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa ilişkin işlemler tamamlanmak şartıyla Geçici İşgalin Uygun Bulunduğuna ait 1 adet kararın alındığı defter kayıtlarının tetkikinden anlaşılmıştır.

## **NIĞDE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ**

- 1.** Arama kurtarma ekibince 31.12.2013 tarihi itibariyle; 5 adet kaybolma, 2 adet kuyuya düşme, 2 adet boğulma, 1 adet dağcılık, 1 adet maden göçüğü, 1 adet trafik vakasına müdahale edilerek, 8 kişi sağ kurtarılmış 6 kişi ölü olarak bulunmuştur.
- 2.** Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi işleme, haberleşme sistemiyle donatılan merkez olarak faaliyetini sürdürmüştür.
- 3.** İlimiz Çiftlik İlçesi Azatlı Kasabası afet konutları ada içi yol düzenlemesi ihalesi yapılmıştır.
- 4.** İlimiz Bor İlçesi Kaynarca Köyünde zemin çökmesi afeti nedeniyle konuttan dolayı 73 kişi, ahırdan dolayı 32 kişi hak sahibi kabul edilmiş, konutların inşaatları başlatılarak 73 hak sahibine konutları teslim edilmiş, ahırların inşaatları %50 seviyesine getirilmiştir.
- 5.** İlimiz Merkez İlçe Hacıabdullah Kasabasında 37, Kayırlı Kasabasında 1 adet artakalan konutun satış ihalesi yapılmış, Kayırlı Kasabasındaki 1 adet konutun satışı yapılmış ancak Hacıabdullah Kasabasındaki konutların satışı yapılamamıştır.
- 6.** İlimiz Bor İlçesi Kaynarca Köyü afet konutlarının bulunduğu bölgenin içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri yapım işi ihalesi yapılarak çalışmalar son aşamasına gelmiştir.
- 7.** İlimiz Bor İlçesi Kaynarca Köyünde zemin çökmesi afeti nedeniyle konuttan dolayı 112 kişi ahırdan dolayı 31 kişi hak sahibi kabul edildi.
- 8.** İlimiz Çiftlik İlçesi Bozköy Kasabasında 19 kişi konuttan 8 kişi ahırdan dolayı hak sahibi kabul edilmişlerdir.
- 9.** İlimiz Merkez İlçe Murtaza Köyü ve Yaylayolu Köyü, Çiftlik İlçesi Bozköy Kasabası ve Ulukışla İlçesi Kozluca Köyü için Jeolojik Etüt Raporu düzenlenmiştir.
- 10.** Eğitim çalışmaları kapsamında; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Polis Meslek Yüksek Okulunda akıllı sınıflarda çevrimiçi olarak Resmi kurum ve Kuruluş personellerine 5 gün süre ile K.B.R.N eğitimi verilmiştir.
- 11.** İlimiz merkezinde ve ilçelerinde olmak üzere değişik eğitim ve öğretim okullarının öğrenci ve personeline, açık cezaevi hükümlü ve personeline, Sakatlar Derneği bünyesinde halka olmak üzere yaklaşık 2.600 kişiye doğal afetler konusunda eğitimler verilmiştir.
- 12.** ‘Afete Hazır Bir Türkiye İçin Bilinçlendirme ve Eğitim Seferberliği’ kapsamında halkı doğal afetler konusunda bilinçlendirmek amacıyla evlere gidilerek yaklaşık 90 kişiye yerinde eğitim verilmiştir.
- 13.** 2013 KPSS sınav sonucuna göre ataması yapılan 2 adet personel görevlerine başlatılmıştır.
- 14.** 24 saat çalışma planı, il sivil savunma planı, seferberlik ve savaş hali planı ve afet acil yardım planı güncellenmiştir.

**NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ****İL ÖZEL İDARE 2013 YILI BÜTÇESİ (TL)**

İdaremizin 2013 mali yılı başlangıç bütçesi 25.000.000 TL gelir ve gider üzerinden hazırlanarak İl Genel Meclisimizce kabul edilmiştir. 01.01.2013 tarihi itibari ile yürürlüğe giren bütçemizin 12 aylık performans bilgileri şöyledir. İdaremizin 2013 yılı bütçe gelir tahmini 25.000.000 TL'dir. 2013 yılı bütçe gerçekleşmesi 28.163.530 TL'dir. (Oluşan gelir fazlası, İller Bankası, Faiz geliri ve diğer gelirden oluşmaktadır.) İdaremizin 2012 yılından 2013 yılına devreden ödenek miktarı 4.804.542 TL ve gelir fazlası miktarı 3.163.530 TL olup toplam 7.968.072 TL'dir. Netice olarak 2013 yılı bütçesi 32.968.072 TL olarak gerçekleşmiştir. İdaremize 2013 yılında KOP kapsamında 12.824.959 TL, KÖYDES 4.725.000 TL, Maliye Bakanlığı'ndan 5.459.000 TL ve 5286 Sayılı Mülga Köy Hizmetleri personeli için 17.197.484 TL ödenek aktarılmıştır. Ayrıca, DSİ ile ön sözleşme yapan kooperatifler kapsamında idaremizce 2013 yılında 2.400.000 TL ödenek kullanılmıştır. Bu kalemlerden oluşan toplam Bakanlık kaynaklı ödenek tutarı 42.606.443 TL'dir. İdaremizin 2013 mali yılı ödenek toplamı 75.574.515 TL'dir.

**İL ÖZEL İDARE BİRİMLERİNİN 2013 YILI BÜTÇE VE HARCAMALARI (TL)**

Sıra	Birim Müdürlüğünün Adı	2012 Yılı Devir ve Gelir Fazlası Ödeneği	Bütçe Ödeneği	Maliye Bakanlığı İller bankası KÖYDES-KOP-Katkısı	Toplam Ödenek	Harcama
<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
1	İş makinesi bakım onarım giderleri	766.172	800.000		1.566.172	1.593.000
2	Hareketli iş makinesi alımı	780.000	850.000	890.000	2.520.000	2.518.373
3	Akaryakıt yağ alımı	1.000.000	2.200.000		3.200.000	5.275.553
4	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı		788.500		788.500	961.035
5	Asfalt plenti yapımı			2.110.000	2.110.000	2.110.000
<b>Toplam</b>		2.546.172	4.638.500	3.000.000	<b>10.184.672</b>	<b>12.457.961</b>
<b>İMAR VE KENSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
1	Coğrafi bilgi sistemi projesi	300.000	100.000		400.000	265.500
2	Etüt proje giderleri		5.002		5.002	11.330
3	Tarihi evler restorasyon projesi		250.000		250.000	
4	Hizmet binaları bakım onarım		145.000		145.000	1.312.663
5	METIP projesi		10.000		10.000	
<b>Toplam</b>		300.000	510.002		<b>810.002</b>	<b>1.589.493</b>
<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
1	Köylere yardım		1.000.000		1.000.000	1.000.000
2	Birliklere yardım		900.000		900.000	900.000
3	Mikro kredi projesi		75.000		75.000	
4	Dernek, birlik ve kurumlara yardım		570.003		779.000	779.000
5	Yedek ödenek		2.500.000		2.500.000	
<b>Toplam</b>			5.045.003		<b>5.254.000</b>	<b>2.679.000</b>

Sıra	Birim Müdürlüğünün Adı	2012 Yılı Devir ve Gelir Fazlası Ödeneği	Bütçe Ödeneği	Maliye Bakanlığı İller bankası KÖYDES-KOP-Katkısı	Toplam Ödenek	Harcama
<b>TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
1	Tarımsal sulama yapım projesi	2.451.900	1.072.105	12.824.959	16.348.964	16.104.000
2	DSİ sulama kooperatifleri			2.400.000	2.400.000	2.400.000
<b>Toplam</b>		<b>2.451.900</b>	<b>1.072.105</b>	<b>15.224.959</b>	<b>18.748.964</b>	<b>18.504.000</b>
<b>PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
1	Köylerin kanalizasyon yapım onarım projesi		400.000	125.500	525.500	601.219
2	Köylerin içme suyu yapımı projesi		608.001	80.000	688.001	1.118.048
3	Köylere kilitli parke taşı alımı ve parke yapımı projesi		940.001	1.517.500	2.457.501	3.569.000
<b>Toplam</b>			<b>1.948.002</b>	<b>1.723.000</b>	<b>3.671.002</b>	<b>5.288.267</b>
<b>YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
1	Köy yolları yapım ve bakım projesi	1.498.000	1.300.001	5.461.000	8.259.001	9.736.155
<b>Toplam</b>		<b>1.498.000</b>	<b>1.300.001</b>	<b>5.461.000</b>	<b>8.259.001</b>	<b>9.736.155</b>
<b>İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
1	Personel ve cari giderler		3.767.001	17.197.484	21.697.484	18.095.307
<b>Toplam</b>			<b>3.767.001</b>	<b>17.197.484</b>	<b>21.697.484</b>	<b>18.095.307</b>


Sıra	Birim Müdürlüğünün Adı	2012 Yılı Devir ve Gelir Fazlası Ödeneği	Bütçe Ödeneği	Maliye Bakanlığı İller bankası KÖYDES-KOP-Katkısı	Toplam Ödenek	Harcama
<b>EMNİYET HİZMETLERİ</b>						
1	Makine teçhizat alımı		20.000		20.000	53.135
<b>Toplam</b>			<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>53.135</b>
<b>İL GID. TAR. VE HAYVANCILIK HİZMETLERİ</b>						
1	Bitkisel üretimi geliştirme projesi		265.000		265.000	458.725
2	Hayvancılığı geliştirme projesi		35.000		35.000	35.000
<b>Toplam</b>			<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>493.725</b>
<b>KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ</b>						
1	Baskı cilt tanıtım giderleri		90.000		90.000	90.000
2	Tarihi eser kazı çalışmaları		25.000		25.000	3.200
<b>Toplam</b>			<b>115.000</b>		<b>115.000</b>	<b>93.200</b>
<b>BAYINDIRLIK VE İSKAN HİZMETLERİ</b>						
1	Akaryakıt alımı		5.000		5.000	4.000
2	Deprem test cihazı alımı		5.000		5.000	38.000
<b>Toplam</b>			<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>42.000</b>
<b>SAĞLIK HİZMETLERİ</b>						
1	Sağlık evleri bakım onarım giderleri		250.006		250.006	400.000
<b>Toplam</b>			<b>250.006</b>		<b>250.006</b>	<b>400.000</b>

Sıra	Birim Müdürlüğünün Adı	2012 Yılı Devir ve Gelir Fazlası Ödeneği	Bütçe Ödeneği	Maliye Bakanlığı İller bankası KÖYDES-KOP-Katkısı	Toplam Ödenek	Harcama
<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ</b>						
1	Spor malzemesi alımı		15.000		15.000	45.000
2	Amatör spor kulüplerine malzeme alımı		40.000		40.000	48.000
3	Taşınmazların bakım ve onarımı		15.001		15.001	17.000
<b>Toplam</b>			<b>70.001</b>		<b>70.001</b>	<b>110.000</b>
<b>EĞİTİM HİZMETLERİ</b>						
1	İlköğretim kurumları yapım ve onarımı		2.800.000		2.800.000	2.800.000
2	Cari giderler		1.100.000		1.100.000	1.100.000
<b>Toplam</b>			<b>3.900.000</b>		<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>
<b>SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ</b>						
1	Büro işyeri makine teçhizat alımı		40.001		40.001	
2	Taşıt bakım onarım giderleri		10.000		10.000	
3	Hizmet binası Bakım Onarım Giderleri		20.000		20.000	
<b>Toplam</b>			<b>70.001</b>		<b>70.001</b>	
<b>İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
1	Cari harcamalar	60.000	250.000		310.000	294.915
<b>Toplam</b>		<b>60.000</b>	<b>250.000</b>		<b>310.000</b>	<b>294.915</b>
<b>ALTUNHİSAR İLÇE ÖZEL İDARESİ</b>						
1	Cari giderler		169.214		<b>169.214</b>	<b>179.689</b>
<b>BOR İLÇE ÖZEL İDARESİ</b>						
1	Cari giderler		169.112		<b>169.112</b>	<b>194.415</b>
<b>ÇAMARDI İLÇE ÖZEL İDARESİ</b>						
1	Cari giderler		215.355		<b>215.355</b>	<b>162.455</b>
<b>ÇİFTLİK İLÇE ÖZEL İDARESİ</b>						
1	Cari giderler		164.900		<b>164.900</b>	<b>185.686</b>
<b>ULUKIŞLA İLÇE ÖZEL İDARESİ</b>						
1	Cari giderler		133.794		<b>133.794</b>	<b>132.016</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.970.072</b>	<b>25.000.000</b>	<b>42.604.443</b>	<b>75.574.515</b>	<b>75.574.515</b>



## İL ÖZEL İDARESİ HARCAMALARININ EKONOMİK DAĞILIM GRAFIĞI

## Harcamaların Ekonomik Dağılımı (%)



## AKARYAKIT VE YEDEK PARÇA ALIMINI

Akaryakıt alımına 5.275.553 TL  
 Lastik alımına 264.910 TL  
 Yedek Parça alımına 1.328.090 TL olmak üzere, Bu üç kaleme toplam **6.867.957 TL** harcama yapılmıştır.



## ATÖLYEMİZDE YAPILAN BAKIM VE ONARIMLAR



İdaremiz Atölyesinde 20 kişi çalışmakta olup, tüm araçlarımızın garanti kapsamı dışındaki işleri Atölyemizde yapılmaktadır.

Açılan İş Emri Sayısı : **735** Adet

Motor Revizyon : **13** Adet

Ağır Şase Revizyon : **35** Adet

Hafif Şase Tamiri : **664** Adet

Kaynak ve Kaporta Tamiri : **23** Adet

## ASFALT PLENTİ TESİSİMİZİN KURULMASI

Şantiyemize; BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) ve Roadmix için üretimi için **160 t/h** kapasiteli Asfalt Plenti, **2.110.000** TL bedelle ihale edilmiş ve tesis kurularak üretime başlamıştır. Satış kaplama ile yapılan yolların yamasında kullanılacak olan roadmix ve sıcak asfalt malzemesi Asfalt Plentinde üretilebilmektedir. Asfalt Plenti; üretim için gerekli olan her türlü teknolojik donanımına sahip olup “Sıvı Katkı ve Selülozik Katkı Ünitelerini” içermekte ve katkı maddeleri kullanılarak istenilen nitelikte farklı karışımları otomasyon sistemi içerisinde hazırlayabilmektedir.



## AKARYAKIT İSTASYONUMUZ




Yenilenen akaryakıt istasyonu yaklaşık 30 yıllık tanklardan oluşan **120.000** litrelik kapasitesi, bütün tankların yenilenmesi ile **220.000** litreye çıkarılarak modern bir tesis görünümü kazandırılmıştır. Araçlar ve personel, özel hazırlanmış kartlar aracılığıyla otomasyon sistemi içerisinde yakıt almakta ve bilgisayar ortamında kayıtları tutulmaktadır. Aynı zamanda tanklardaki yakıt miktarı, bilgisayar ortamında takip edilerek zamanında yakıt ikmali yapılabilmektedir.

## MEVCUT YOL AĞI İÇMALİ

İlçe	Asfalt Kaplama	Stabilize Kaplama	Tesviye	Ham Yol	Parke Kaplama	Toplam
Merkez	233	147	16	26	21	443
Altunhisar	17	21	0	0	2	40
Bor	275	108	13	9	23	428
Çamardı	167	143	27	20	5	362
Çiftlik	87	47	0	0	5	139
Ulukışla	315	185	59	18	6	583
<b>Toplam</b>	<b>1.094</b>	<b>651</b>	<b>415</b>	<b>73</b>	<b>62</b>	<b>1.995</b>

## ASFALT KAPLAMA İÇMALİ (Km)



## SICAK ASFALT KAPLAMA

2013 Yılı İÖİ Yatırım Projeleri Asfalt Kaplama Programı kapsamında; 15 Kontrol Kesim Numaralı, 3 km uzunluğundaki münferit Güllüce Köyü ana yolunun sıcak asfalt kaplaması İl Özel İdaremiz öz kaynakları kullanılarak, yine Özel İdaremiz personel ve iş makinelerince yapılmıştır. Asfalt kaplama genişliği 6,5 metre olan köy yolunda trafik, can ve mal güvenliğinin sağlanarak gece de emniyetli bir trafik akışı için doğrudan temin usulü ile oval yol butonu alımı yapılmış ve yine Özel idaremiz personel ve ekipmanlarıyla yerinde montajı yapılmıştır. Öte yandan, alım işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen kış şartları sebebiyle yapılamayan yatay işaretleme işleri hava şartlarının normale döndüğü mevsim sıcaklıklarında yol çizgi boyası uygulamaları çerçevesinde yapılacaktır. İdaremizin 2014 yılı sıcak asfalt kaplama hedefi 50 kilometredir.

### 1. KAT ASFALT KAPLAMA YAPILAN YOLLARIMIZ

Sıra	İlçesi	İşin Adı	Uzunluk (Km)	Yaklaşık Maliyeti (TL)
1	Merkez	İly. İlt. Koyunlu – Fesleğen (B. Onr.)	1	94.000
2		Ky. İlt. Çarıklı (B. Onr.)	4	376.000
3		09 K.K.N. İlt. – Uluğağaç	1	94.000
4		Fesleğen – Okçu Yolu (B. Onr.)	2	188.000
5		Yeşilburç	2	188.000
<b>Toplam</b>			<b>10</b>	<b>940.000</b>
6	Bor	İly. İlt. – Kaynarca – Hallaç – Kılavuz – Kızılkapı (B. Onr.)	10	940.000
7		Postallı – Kızılkapı – Celaller Yolu (B. Onr.)	3	282.000
8		Emen – İly. İlt.	5	470.000
9		Çukurkuyu – Bayat – T.C.K.	1	94.000
10		(Balcı) Altınova Mah..	5	470.000
11		Okçu	2	188.000
<b>Toplam</b>			<b>26</b>	<b>2.444.000</b>
12	Çamardı	İly. İlt. – Burç – Çardacık – Bekçili – Yeniköy (B. Onr.)	2	188.000
13		İly. İlt. – Beynamaz Kışlakçı (B. Onr.)	0,5	47.000
<b>Toplam</b>			<b>2,5</b>	<b>235.000</b>
14	Çiftlik	Çınarlı – H. Abdullah	1	94.000
15		Asmasız – Sultanpınarı İly.İlt.	5	470.000
16		Mahmutlu – Şeyhler	2	188.000
17		Mahmutlu	1	94.000
<b>Toplam</b>			<b>9</b>	<b>846.000</b>
18	Ulukışla	İly. İlt. – Tekneçukur	1	94.000
19		İly. İlt. – Horoz	3	282.000
20		Maden – Alihoca	4	376.000
21		Beyağıl	1	94.000
22		Tekneçukur	2	188.000
<b>Toplam</b>			<b>11</b>	<b>1.034.000</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>58,5</b>	<b>5.499.000</b>

## 1. KAT ASFALT KAPLAMA YAPILAN YOLLARIMIZ

Sıra	İlçesi	İşin Adı	Uzunluk (Km)	Yaklaşık Maliyeti (TL)
1	Merkez	İly. İlt. Koyunlu - Fesleğen (B. Onr.)	1	94.000
2		Ky. İlt. Çarıklı (B. Onr.)	4	376.000
3		09 K.K.N. İlt. - Uluğağaç	1	94.000
4		Fesleğen - Okçu Yolu (B. Onr.)	2	188.000
5		Yeşilburç	2	188.000
<b>Toplam</b>			<b>10</b>	<b>940.000</b>
6	Bor	İly. İlt. - Kaynarca - Hallaç - Kılavuz - Kızılkapı (B. Onr.)	10	940.000
7		Postalı - Kızılkapı - Celaller Yolu (B. Onr.)	3	282.000
8		Emen - İly. İlt.	5	470.000
9		Çukurkuyu - Bayat - T.C.K.	1	94.000
10		(Balıcı) Altınova Mah..	5	470.000
11		Okçu	2	188.000
<b>Toplam</b>			<b>26</b>	<b>2.444.000</b>
12	Çamardı	İly. İlt. - Burç - Çardacık - Bekçili - Yeniköy (B. Onr.)	2	188.000
13		İly. İlt. - Beynamaz Kışlakçı (B. Onr.)	0,5	47.000
<b>Toplam</b>			<b>2,5</b>	<b>235.000</b>
14	Çiftlik	Çınarlı - H. Abdullah	1	94.000
15		Asmasız - Sultanpınarı İly.İlt.	5	470.000
16		Mahmutlu - Şeyhler	2	188.000
17		Mahmutlu	1	94.000
<b>Toplam</b>			<b>9</b>	<b>846.000</b>
18	Ulukışla	İly. İlt. - Tekneçukur	1	94.000
19		İly. İlt. - Horoz	3	282.000
20		Maden - Alihoca	4	376.000
21		Beyağıl	1	94.000
22		Tekneçukur	2	188.000
<b>Toplam</b>			<b>11</b>	<b>1.034.000</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>58,5</b>	<b>5.499.000</b>

## ONARIM YAPILAN YOLLARIMIZ

Sıra	İlçesi	İşin Adı	Uzunluk (Km)	Yaklaşık Maliyeti (TL)
1	Merkez	İly. İlt. Koyunlu - Fesleğen (B. Onr.)	1	33.850
2		İly. İlt. - Kırkpınar (B. Onr.)	1	33.850
3		Ky. İlt. Çarıklı (B. Onr.)	4	135.400
4		09 K.K.N. İlt. - Uluğağaç	1	33.850
5		Fesleğen - Okçu Yolu (B. Onr.)	2	67.700
6		Uluğağaç Parsel Yolları	3	101.550
<b>Toplam</b>			<b>12</b>	<b>406.200</b>
7	Bor	İly. İlt. - Kaynarca - Hallaç - Kılavuz - Kızılkapı (B. Onr.)	2	67.700
8		İly. İlt.-Seslikaya Badak - Buldu Yaylası - Konya İl Sınırı	15	507.750
9		Postallı - Kızılkapı - Celaller Yolu (B. Onr.)	3	101.550
10		Kayı - Bor OSB	7	236.950
<b>Toplam</b>			<b>27</b>	<b>913.950</b>
11	Çamardı	İly. İlt. - Burç - Çardacık - Bekçili - Yeniköy (B. Onr.)	1	33.850
12		İly. İlt.- Beynamazkışlakçı (B. Onr.)	0,5	16.925
13		Çukurbağ	1	33.850
14		Demirkazık Parsel Yolu	0,5	16.925
<b>Toplam</b>			<b>3</b>	<b>101.550</b>
15	Çiftlik	Çınarlı - H. Abdullah (B. Onr.)	5	169.250
16		Asmasız - Sultanpınarı İly.İlt. (B. Onr.)	2	67.700
17		Mahmutlu - Şeyhler (B. Onr.)	1	33.850
<b>Toplam</b>			<b>8</b>	<b>270.800</b>
18	Ulukışla	İly.İlt.- Ovacık- Hüsniye-Eminlik – Başmakçı-İmrahor	2	67.700
19		İly. İlt. - Gümüş - Maden (B. Onr.)	9	304.650
20		İly. İlt. - Tepeköy - Şeyhömerli (B. Onr.)	1	33.850
21		İly. İlt. - Tekneçukur	1	33.850
22		İly. İlt. - Horoz	3	101.550
23		Maden - Alihoca	4	135.400
<b>Toplam</b>			<b>20</b>	<b>677.000</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>70</b>	<b>2.369.500</b>

## ONARIM, STABİLİZE KAPLAMA, GREYDERLİ BAKIM, MALZEMELİ BAKIM SANAT YAPILARI, TRAFİK İŞARET LEVHALARI

- 85 km onarım,
- 9 km'si protokollü olmak üzere 101 km stabilize kaplama,
- 1.995 km greyderli bakım,
- 1.364 km arazi yollarına greyderli bakım,
- 70 km yeni arazi yolu açma ve onarımı,
- 49 km malzemeli bakım,
- 1092 km asfalt bakım (yama),
- 1.208 metre büz, 204 adet menfez ile köprü - sanat yapısı işleri yapılmıştır.

## KARLA MÜCADELE

İlçe	Km
Merkez	3210
Altunhisar	13
Bor	1682
Çamardı	2470
Çiftlik	3765
Ulukışla	3160
<b>Toplam</b>	<b>14.300</b>

Karla mücadele çalışması başarılı bir şekilde yürütülmüştür. İlçe bazında 2013 yılında toplam 14 bin 300 km yolda karla mücadele yapılmış olup ilçe bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

## YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ ANALİZİ

Toplam 10.297.637 TL yaklaşık maliyetli iş 9.736.155 TL harcama yapılarak tamamlanmıştır. Harcama rakamlarına ilişkin detaylar aşağıda tabloda gösterilmiştir.


İlçe	Km
Merkez	3210
Altunhisar	13
Bor	1682
Çamardı	2470
Çiftlik	3765
Ulukışla	3160
<b>Toplam</b>	<b>14.300</b>

İşin Adı	Alımları Yapılan Malzemelerin Yaklaşık Maliyeti (KDV Dahil TL)	Harcama (KDV Dahil TL)
Bitümlü Malzeme Alımı	9.764.421,34	9.255.535,80
Sanat Yapıları Alımı	458.251,00	405.654,50
Asfalt Katkı Maddesi Alımı	33.861,28	33.861,28
Kar Direği Alımı	22.656,00	22.656,00
Toprak Delme Mak. ve Burgu Ucu Alımı	3.846,80	3.846,80
Reflektif Folyo Alımı	8.683,62	8.683,62
Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği Alımı	5.917,00	5.917,00
<b>Toplam</b>	<b>10.297.637,04</b>	<b>9.736.155</b>

## İLİMİZDE TARIMSAL SULAMA

İlimizin toplam arazi varlığı 7.254.000 hektardır. Bu alanın 372.460 hektarı çayır mera, 40.767 hektar orman ve funda, 5.792 hektarı yerleşim yeri ve sanayi alanı, 140 hektarı göller, 31.214 hektar ise taşlık, kayalıktır. Niğde İli'nde 275.783 hektar alanda tarım yapılmaktadır. Bu alanın 116.526 hektar (Toplam tarım alanının % 42'si) sulanırken, 159.257 hektar (Toplam tarım alanının % 58'i) da ise kuru tarım yapılmaktadır. İdaremizce geçmişten günümüze kadar sulamaya açılan saha 48.660,81 hektardır. Niğde İli'nde mevcut su rezervi ile sulanabilecek alan en fazla 209.186 hektardır. Halen fiilen sulanan yaklaşık 116.526 hektara ilave olarak en fazla 92.660 hektar daha sulamaya açılacak alan vardır. 2013 yılı sonu itibariyle HİS ve sulama göleti sayımız toplam 55 adettir.

### Tarımsal Sulama Faaliyetlerinin Yüzdesele Dağılımı



### 2009 - 2013 TARIMSAL SULAMA FAALİYETLERİ MALİ İCMALİ (TL)

Yılı	2009	2010	2011	2012	2013
Projelerin Yaklaşık Maliyeti (TL)	7.399.600	2.055.620	20.620.879	20.257.415	37.192.565
Projelerin İhale Bedeli (TL)	2.143.934	3.586.499	10.500.000	11.040.224	21.246.808
<b>Yapılan Harcama (TL)</b>	<b>2.143.934</b>	<b>3.586.499</b>	<b>10.225.456</b>	<b>9.655.978</b>	<b>16.100.000</b>



## İL ÖZEL İDARESİ KAYNAKLI TARIMSAL SULAMA PROJELERİ ONARIM, STABİLİZE KAPLAMA, GREYDERLİ BAKIM, MALZEMELİ BAKIM

Sıra	İlçesi	Proje Adı	Yaklaşık Maliyet (KDV Dahil TL)	İhale bedeli (KDV Dahil TL)	Harcama Tutarı (TL)
1	Merkez	Toprak Tahlil Lab.Hizmet Alımı	0	1.298,00	1.298,00
2	Merkez	Toprak Tahlil Lab. Mal Alımı	0	2.459,12	2.459,12
3	Merkez	Sulama Projesi Yap Hizmet Alımı	154.507,98	39.078,06	39.078,06
4	Merkez	Sulama Projesi Yap Hizmet Alımı	106.200,00	75.521,89	75.521,89
5	Merkez	Sulama Projesi Yap Hizmet Alımı	159.300,00	102.801,60	102.676,99
6	Merkez	Gölet Projesi Yap Hizmet Alımı	106.200,00	53.100,00	53.100,00
7	A.Hisar	Yakacık Mal Alımı	8.162,06	5.841,00	5.841,00
8	Çiftlik	Ovalıbağ Dere Düzenlemesi	16.269,10	5.620,00	5.620,00
9	Ulukışla	Çiftahan Mal Alımı	13.187,68	6.938,00	6.938,00
10	Merkez	Dündarlı-Hacıbeyli YÜS Sul.Tes.	1.541.080,00	825.097,30	454.107,66
11	Bor	Gökbeş Sulama Göleti	2.029.600,00	1.500.100,49	920.799,27
12	Bor	Kemerhisar YÜS Sulama Tesisi	381.243,75	207.975,00	207.925,44
13	Çamardı	Demirkazık YÜS Sul.Tesisi	107.505,08	66.720,47	66.703,11
14	Çamardı	Sulucaova YÜS Sulama Tesisi	86.458,48	57.684,38	57.659,91
15	Çamardı	Pınarbaşı YÜS Sulama Tesisi	95.179,98	67.308,68	62.040,80
16	Çamardı	Elekçölü YÜS Sulama Tesisi	585.115,98	324.500,00	223.915,71
17	Çiftlik	Merkez YAS Sulama Tesisi	334.761,17	182.099,49	177.326,12
18	Ulukışla	Alihoca YÜS Bas.Sul.Tes.	101.806,86	110.445,91	110.445,91
19	Ulukışla	Porsuk Göletten Sulama Tesisi	6.458.338,26	3.717.000,00	1.494.779,41
Toplam			12.284.916,38	7.345.628,32	4.068.236,40

## KOP KAYNAKLI TARIMSAL SULAMA PROJELERİ

KOP kaynaklarından 11,5 milyon lira ödenek gönderilmiş olup, idaremizce 1.400.000 lira katkı ile 20 proje uygulamıştır. Ayrıca; 2013 aralık ayında 1 milyon 325 bin lira daha ek ödenek gönderilmiş olup, Bor İlçesi Gökbeş Köyü Gölet Sulama Tesisi ile Merkez İlçe Değirmenli Kasabası Gölet Projeleri için gerekli çalışma başlatılmıştır. Projelerin detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra	İlçesi	Proje Adı	Yaklaşık Maliyeti ( KDV Dahil TL)	İhale Bedeli ( KDV Dahil TL)	Harcama Tutarı ( KDV Dahil TL)
1	Ulukışla	Emirler Gölet Sulama Tesisi	2.236.008	1.180.000	314.804
2	Çiftlik	Şeyhler HİS Göleti	914.585	613.600	607.690

3	Merkez	Gümüşler YÜS Sulama Tesisi	2.513.371	1.231.920	177.818
4	Çamardı	Maden Mahallesi YÜS Sulama Tesisi	1.112.814	554.600	643.279
5	Çamardı	Çukurbağ YÜS Sulama Tesisi	395.881	180.540	231.294
6	Çamardı	Sulucaova YÜS Sulama Tesisi	154.635	100.300	125.551
7	Çamardı	Celaller YÜS sulama Tesisi	70.715	59.000	50.531
8	Çamardı	Orhaniye Göletten Sulama Tesisi	486.859	330.400	326.108
9	Bor	Karamahmutlu YÜS Sulama Tesisi	411.385	212.400	211.058
10	Bor	Bahçeli(Dipsiz) YÜS Sulama Tesisi	2.969.040	1.970.600	2.066.413

## TOPRAK SU TAHLİL LABARATUVARI İCMALİ

Yıl içinde idaremiz toprak ve su tahlil laboratuvarında 1.570 adet toprak, 29 adet su analizi gerçekleştirilmiş, sonuçlar üreticilere bildirilmiştir. 2013 yılı içinde laboratuvarımızda toprak bünyesini belirlemek için toprak strüktür ölçüm cihazları alınmış, 2014 yılı başı itibariyle laboratuvarımızda toprak bünyesi belirleme analizleri de yapılabilecektir. Orman İşletme Müdürlüğü'nün ağaç dikim için gerekli toprak tahlillerde idaremizce yapılmaktadır.



## İÇME SUYU DURUM İCMALİ

İlimiz genelindeki tüm köy ve bağluları şebekeli içme suyu tesisine sahiptir. İlimizde içme suyu yetersiz yerleşim birimimiz bulunmamaktadır. Niğde il genelinde 110 adet köyde toplam 120 adet içme suyu deposu mevcut olup tamamı faal durumundadır. İçme suyu deposu olmayan köy bulunmamaktadır. İçme suyunda yaşanan en büyük problem, içme suyunun sulama suyu olarak kullanılması ve meskenlerde su sayacı olmamasıdır.

## İÇME SUYU YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİ

**MERKEZ**

Sıra	Köy	Nüfus	Büyükbaş Hayvan	Küçükbaş Hayvan	Su Kaynağı			İhtiyaç Debisi (Lt/Sn)	Sonuç
					Kaynak (Lt/Sn)	Sondaj (Lt/Sn)	Toplam (Lt/Sn)		
1	Aşlama	960	643	3.600	2.00	6.00	8.00	2,11	İçme Suyu Yeterli
2	Ballı	71	66	339	1.50	-	1.50	0,18	
3	Çarıklı	948	678	2726	-	3.40	3.40	1,96	
4	Fesleğen	569	119	3904	2.50	5,00	7,50	1,41	
5	Güllüce	771	136	1246	2.70	2.50	5.20	1,19	
6	Hamamlı	184			-	6.00	6.00	0,21	
7	Hançerli	214	208	1409	8.00	-	8.00	0,61	
8	Himmetli	1.350	908	2.023	3.50	-	3.50	2,44	
9	Kırkpınar	712	419	869	2.64	-	2.64	1,22	
10	Kızılören	423	351	1090	2.10	2.40	4.50	0,88	
11	Yeşilova	272	120	742	-	7.50	7.50	0,51	
12	Kumluca	519			-	6.00	6.00	0,60	
13	Küçükköy	17	0	1128	5.30	-	5.30	0,22	
14	Özyurt	73	109	2429	0,50	3.00	3,50	0,57	
15	Pınarcık	972	575	444	1,00	2.50	2.50	1,53	
16	Taşlıca	129	77	1514	2.00	4.00	6.00	0,46	
17	Tepeköy	441	158	4224	7.40	-	7.40	1,34	
18	Uluoğaç	409	426	3938	3.00	6.00	9.00	1,40	
19	Yarhisar	287	169	806	-	6.00	6.00	0,57	
20	Yaylayolu	197	159	1739	1,00	4.00	5.00	0,62	
21	Yeşilburç	504	53	671	2.40	6.00	8.40	0,73	
22	Ağcaşar	2.552	2.100	2.927	-	8.00	8.00	4,68	
23	Gösterli	1.626	786	1.102	10,00	6,00	16.00	2,53	
24	Hasaköy	1.120	1.324	1.774	-	12.00	12.00	2,37	
25	Kömürcü	2.778	352	1.487	-	6.00	6.00	3,68	
26	Narköy	415	169	541	2.50	6.00	8,50	0,67	
27	Tırhan	337	245	119	-	5.00	5.00	0,55	

**ALTUNHİSAR**

Sıra	Köy	Nüfus	Büyükbaş Hayvan	Küçükbaş Hayvan	Su kaynağı			İhtiyaç Debisi	Sonuç
					Kaynak (Lt/Sn)	Sondaj (Lt/Sn)	Toplam (Lt/Sn)		
1	Akçaören	367	105	2.500	-	6.00	6.00	0,92	İçme Suyu Yeterli
2	Uluören	1.090	426	5.700	-	6.00	6.00	2,50	

## ÇAMARDI

Sıra	Köy	Nüfus	Büyükbaş Hayvan	Küçükbaş Hayvan	Su Kaynağı			İhtiyaç Debisi (Lt/Sn)	Sonuç
					Kaynak (Lt/Sn)	Sondaj (Lt/Sn)	Toplam (Lt/Sn)		
1	Bekçili	248	42	1830	2,00	-	2,00	0,63	İçme Suyu Yeterli
2	B.Kışlakçı	265	129	1610	4.50	-	4.50	0,66	
3	Celaller	652	105	3272	1.80	4.00	5.80	1,38	
4	Çardacık	220	40	523	1.30	6.00	7,30	0,37	
5	Çukurbağ	726	280	2720	5.00	-	5.00	1,47	
	Çukurbağ Martı Mh.	250			3.00		3.00	0,29	
6	Demirkazık	346	300	1594	3.75	-	3.75	0,85	
7	Elekgözü	581	125	1572	3.00	-	3.00	1,02	
8	Eynelli	1.017	117	10.028	9.50	-	9.50	2,99	
9	Kavaklıgöl	184	20	1034	2.20	-	2.20	0,40	
10	Kavlakepe	138	405	664	3.00	-	3.00	0,51	
11	Kocapınar	278	585	320	1.30	-	1.30	0,72	
12	Mahmatlı	436	100	614	5.20	-	5.20	0,67	
13	Orhaniye	211	150	700	2.00	6.00	8.00	0,45	
14	Ören	22	4	600	1.40	-	1.40	0,13	
15	Pınarbaşı	83	105	0	2.50	4.00	6.50	0,16	
	Pınarbaşı Aktaş Mh.	160						0,19	
	Pınarbaşı Bahçe Mh.	30						0,03	
16	Sulucaova	270	175	2058	1.50	-	1.50	0,77	
17	Üçkapılı	241	585	1000	10.00	-	10.00	0,79	
18	Yelatan	1.027	282	3.020	8.00	-	8.00	1,88	
	Yelatan Cevizli Mh.	600				0,69			
19	Yeniköy	602	294	2620	4.50	-	4.50	1,32	

## ÇİFTLİK

Sıra	Köy	Nüfus	Büyükbaş Hayvan	Küçükbaş Hayvan	Su Kaynağı			İhtiyaç Debisi (Lt/Sn)	Sonuç
					Kaynak (Lt/Sn)	Sondaj (Lt/Sn)	Toplam (Lt/Sn)		
1	Çardak	2.093	514	261	-	8,00	8,00	2,77	İçme Suyu Yeterli
2	Çınarlı	596	577	1036	1.00	6,00	7,00	1,20	
	Çınarlı Alıçlı Mahallesi	24	100	200	-	3,00	3,00	0,12	
3	Kula	2.410	1.188	862	3.00	4,00	7,00	3,63	
4	Mahmutlu	837	399	487	1.50	6,00	7,50	1,28	
5	Murtaza	1.029	492	7.682	2.40	5,00	7,40	2,81	
6	Ovalıbağ	1.416	519	200	-	6,00	6,00	1,97	
7	Sultanpınarı	650	453	1530	6,00	-	6,00	1,28	
8	Şeyhler	1.630	764	0	0,5	10,00	10,50	2,33	

## ULUKIŞLA

Sıra	Köy	Nüfus	Büyükbaş Hayvan	Küçükbaş Hayvan	Su Kaynağı			İhtiyaç Debisi	Sonuç
					Kaynak (Lt/Sn)	Sondağ (Lt/Sn)	Toplam (Lt/Sn)		
1	Altay	107	7	1.592	1.00	4.00	5.00	0,40	İçme Suyu Yeterli
2	Başmakçı	227	61	488	1.00	2.00	3.00	0,38	
3	Beyağıl	836	157	2102	1.00	8.00	9.00	1,42	
4	Eminlik	437	286	685	0,5	8.00	8.50	0,79	
5	Emirler	554	74	2043	4.80	7.50	12.30	1,04	
6	Gedelli	230	0	1351	1.50	6,00	7,5	0,50	
7	Gümüş	234	10	715	1.88		1.88	0,40	
	Gümüş Öz Mahallesi	600				5.00	5.00	0,69	
8	Güney	228	60	2.192	1.50	2.00	3.50	0,68	
9	Hacıbekirli	188	71	2503	2.00	1,5	3.50	0,69	
	Hacıbekirli Çat Mah.	80			1.5		1.5	0,09	
10	Hasangazi	920						1,29	
	Hasangazi Bahçe Mh.	680	135	844	6,00	2.00	8.00	0,79	
11	Hüsniye	613	649	1287	-	8.00	8.00	1,31	
12	İlhan	173	14	513	1.00	3.00	4.00	0,30	
13	İmrahor	262	21	2803	4.50	-	4.50	0,80	
14	Karacaören	125	37	830	3.00	-	3.00	0,31	
15	Kolsuz	197	0	1952	1.50	6.00	7.50	0,57	
16	Ovacık	273	569	685	-	5.00	5.00	0,76	
17	Porsuk	230	119	520	2.60	6,00	8.60	0,43	
	Porsuk Alanbahçe	320						0,37	
18	Şeyhomerli	376	830	3762	2.00	1.50	3.50	1,57	
19	Tekneçukur	324	0	1388	3.90	3,00	6.90	0,62	
	Tekneçukur Yeni Mh.	880						1,02	
20	Tepeköy	243	167	1555	1.00	6,00	7.00	0,65	
21	Toraman	139	82	0	1.80	-	1.80	0,21	

## 2013 YILI İÇMESUYU ÇALIŞMALARINI ARAÇ SATIŞ VE KİRALAMA GELİRLERİ

2013 yılında 20 adet ihaleli, 16 adet doğrudan temin ve 92 adet limit içme suyu işi yapılmıştır. Limit içme suyu işi idaremizin makine ve ekipmanları ile elemanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. 2013 yılı ihaleli işlere ilişkin projelerin detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

## İHALELİ İÇMESUYU PROJELERİ

Sıra	İlçe	Köy	Projenin Adı	İhale Bedeli (TL)	Fiziki Ger. (%)
1	Tüm İlçeler	Tüm Köyler	PVC Boru ve Fitings Malzeme Alımı	118.405	100
2	Ulukışla	Gedelli Köyü Yeni Yerleşim	İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı	38.350	100
3	Merkez	Uluğağaç Yeni Yerleşim	İçme suyu Şebeke Hattı Yapımı	34.002	
4	Çamardı	Çukurbağ Köyü	İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı	22.000	100
5	Çamardı	Üçkapılı Köyü	Şebeke-İsale Hattı Yapımı	52.000	100
6	Ulukışla	Koçak Köyü	İçmesuyu (ENH+İnş.)	54.900	100
<b>Toplam</b>				<b>319.657</b>	

## DEPO YAPIM VE ONARIMI

Sıra	İlçe	Köy	Projenin Adı	İhale Bedeli	Fiziki Ger. (%)
1	Merkez Çamardı Çiftlik	Ağcaşar, Sultanpınarı, Sulucaova, Mahmatlı, Beyazkışlakçı, Çukurbağ	İçmesuyu Depo Tadilatları	78.400	100
2	Merkez	Yarhisar	100 m3 lük Betonarme İçme suyu Deposu Yapımı	76.000	100
3	Çamardı	Celaller	100 m3 lük Betonarme İçme suyu Deposu Yapımı	76.000	100
4	Merkez	Yeşilova Köyü	Depo Onarımı	15.500	100
<b>Toplam</b>				<b>230.400</b>	

### KLORLAMA CİHAZI

Tüm köylerimizde klorlama cihazı mevcuttur. Köy içme suyu depolarında 21 adet elektrikli klorlama cihazı, 99 adet güneş enerjili klorlama cihazı olmak üzere toplam 120 adet klorlama cihazı bulunmaktadır. Klorlama cihazlarının düzenli olarak çalışması için birimizden 1 elektrik mühendisi ve 1 elektrik ustası ile denetim sağlanmaktadır.

### KANALİZASYON DURUM İCMALİ

Niğde İli tüm köy ve bağlıları şebekeli kanalizasyon tesisine sahiptir. Bununla beraber, yeni yerleşim yerlerinin açılması, yeni evlerin yapılması nedeniyle gereklilik arz eden ek kanalizasyon şebekelerinin yapımına ihtiyaçlar çerçevesinde devam edilmektedir. İlimiz köylerine toplam 679.677 metre kanalizasyon hattı bulunmaktadır. Bu hattın 131.921 metresi koruge boru, 547.756 metresi ise büz borudur.

### 2013 YILI KANALİZASYON ÇALIŞMALARI

2013 yılında 12 adet ihaleli kanalizasyon işi yapılırken 102 Adet Limit Kanalizasyon işi yapılmıştır. Limit içme suyunda olduğu gibi Limit kanalizasyon işeri de idaremizin makine ve ekipmanları ile elemanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. 2013 yılı ihaleli işlere ilişkin projelerin detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

## İHALESİ YAPILAN KANALİZASYON İŞLERİ

Sıra	İlçesi	Köyü	Projenin Adı	Dönem Sonuna Kadar	
				İhale Bedeli (TL)	Fiziki Ger. (%)
1	Tüm İlçeler	Tüm Köyler	Koruge Boru Alımı	105.000	100
2	Merkez	Güllüce, Ağcaşar ve Uluağaç Köyü	Kanalizasyon İnşaatı	184.439	100
3	Ulukışla	Elmalı ve Tekneçukur	Kanalizasyon İnşaatı	174.757	100
4	Bor	Bayat Köyü	Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	45.000	100
5	Çamardı	Yelatan Köyü	Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	78.001	
6	Çamardı	Çukurbağ Köyü	Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	53.391	
7	Ulukışla	Hüsniye	Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	63.949	
8	Merkez, Bor, Ulukışla	Fesleğen, Yeşilova, Kızılkapı, Gedelli, Çanakçı	Doğal Arıtma İşi	78.998	100

9	Bor	Kürkü Köyü	Doğal Arıtma İşi	15.500	100
10	Bor	Karamahmutlu Köyü	Doğal Arıtma İşi	13.000	100
11	Merkez	Pıncarcık Köyü	Doğal Arıtma İşi	13.500	100
12	Merkez	Güllüce Köyü	Doğal Arıtma İşi	53.000	100
<b>İhale Bedeli Toplamı</b>				<b>878.535</b>	
<b>Yapılan Harcama Toplamı</b>				<b>601.219</b>	

## BETON KİLİTLİ PARKE KAPLAMA İŞİNE AİT KÖY BAZLI İCMAL

Sıra	İlçe	Köyü	Nüfus	2013 Dağıtım (m <sup>2</sup> )	Köydeki Toplam Parke (m <sup>2</sup> )
1	Merkez	Aşlama	960	2.750	15.925
2		Hamamlı	184	1.300	6.500
3		Çarıklı	948	3.000	10.700
4		Fesleğen	569	2.250	14.750
5		Hançerli	214	1.950	13.150
6		Himmetli	1.350	3.000	21.721
7		Kızılören	423	2.750	4.750
8		Yeşilova	272	2.250	10.250
9		Taşlıca	129	2.000	8.400
10		Uluğağaç	409	2.750	21.250
11		Güllüce	771	1.850	8.700
12		Kumluca	519	500	5.000
13		Tırhan	337	1.750	8.450
14		Hasaköy	1.120	3.000	8.000
15		Pınarcık	972	1.500	12.500
16		Tepeköy	441	2.900	5.400
17		Yeşilburç	504	3.000	11.950
18		Gösterli	1.626	3.500	14.500
19		Kömürcü	2.778	1.500	4.700
20		Kırkpınar	712	2.550	14.550
21		Küçükköy	17	500	3.100
22		Ballı	71	1.200	6.700
23		Yarhisar	287	1.750	10.250
24		Yaylayolu	197	2.050	6.050
25		Ağcaşar	2.552	4.000	9.000
26		Ozyurt	73	500	2.500
<b>Toplam</b>				<b>56.050</b>	<b>258.746</b>




Sıra	İlçe	Köyü	Nüfus	2013 Dağıtım (m <sup>2</sup> )	Köydeki Toplam Parke (m <sup>2</sup> )
1	Çamardı	B.kışlakçı	277	2.300	4.800
2		Elekgözü	642	2.500	8.950
3		Kavaklıgöl	200	1.500	7.500
4		Demirkazık	352	2.550	4.550
5		Eynelli	1.064	2.500	12.600
6		Pınarbaşı	93	2.750	4.750
7		Orhaniye	230	1.750	4.750
8		Kocapınar	301	2.500	7.500
9		Mahmatlı	483	2.500	9.000
10		Yelatan	1067	2.750	9.250
11		Yeniköy	626	2.750	4.800
12		Celaller	702	2.500	7.000
13		Bekçili	276	1.500	7.000
14		Çardack	241	1.500	8.500
15		Çukurbağ	756	2.000	10.650
16		Sulucaova	291	2.050	6.050
17		Kavlakepe	148	1.300	2.550
18		Üçkapılı	272	1.000	3.150
19		Ören	34	750	750
		Toplam		38.950	124.100

## 2009 - 2013 YILLARI GRAFİKSEL DURUM

1	Ulukışla	Emirler	562	2.500	11.500
2		Hasangazi	887	3.400	9.650
3		İlhan	187	2.034	8.124
4		Çanakçı	147	1.500	9.250
5		Tabaklı (Köşkönü)	235	1.000	7.000
6		Güney	216	2.500	7.500
7		Hüsnüye	630	2.500	9.500
8		Ovacık	282	2.850	5.850
9		Tekneçukur	356	2.000	10.000
10		Çiftköy	177	2.000	4.670
11		Gümüş	240	1.750	11.250
12		Beyağlı	891	3.600	5.100
13		Elmalı	204	1.500	5.500
14		Eminlik	454	2.500	15.221
15		Kozluca	90	2.000	3.500
16		Handeresi	143	2.000	7.500
17		Kolsuz	191	1.500	2.850
18		Hacıbekirli	194	2.500	10.354
19		Maden	173	1.500	3.000
320		Beşevler (Toraman)	148	1.800	3.800
21		Alihoca	595	2.950	10.700
22		Altay	102	1.650	1.650
23		Başmakçı	257	1.750	3.750
24		Karacaören	131	1.500	4.000
25		Ünlükaya	31	1.000	2.000
26		Tepeköy	208	1.500	3.500
27		Koçak	371	2.000	3.000
28		Porsuk	267	1.500	6.500
29		Şeyhomerli	382	1.000	5.000
30		Gedelli	226	500	500
31		İmrahor	260	750	1.750
<b>Toplam</b>			<b>59.034</b>	<b>193.469</b>	
Genel Toplam			237.334	861.967	

Grafikte yıllara göre eğitim oluşturulduğunda kurumumuzun 2011 ve 2013 yıllarında standart performansının üzerine çıktığı görülmektedir. Parke kaplamada ivme yakalayan idaremiz 2009 yılına göre köylerdeki parke kaplama miktarını yaklaşık 12'ye katlamıştır.



## KÖYLERDE İNŞAAT VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ

İlimizde istinat duvarı yapımı, 3 gözlü WC ve şadırvan yapımı, muhtarlık binası bakım onarımı, köy okulları ve sosyal tesisleri ihata duvarı yapımı, imam evi yapımı, cami bakım onarımı ve gasilhane yapımı, coğrafi bilgi sistemi projesi, futbol sahası ve çocuk oyun parkı etrafına tel örgü yapımı, kantar yapımı, mezarlık ihata duvarı yapımı, ilçe özel idare lojmanları çatı onarımı, jandarma nezaretlerine demir parmaklık yapımı vb. gibi inşaat işleri; 2013 yılında da sürdürülmüş olup, bu alanda 3.211.520 TL yaklaşık maliyetli 47 kalem iş, KDV dahil 3.067.983 TL harcanarak tamamlanmıştır.

b

## FUTBOL SAHALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE YENİLERİNİN YAPILMASI

Merkez İlçe Köyleri

- Kömürcü- Ağcaşar- Çarıklı- Ulu ağaç: Sıfırdan Yapılması gerektiği görüldü. Yaklaşık Maliyeti Hazırlandı.
- Ballı-Yeşilova-Yaylayolu-Yarhisar-Taşlıca-Pınarcık-Kırkpınar-Hasaköy-Himmetli-Gösterli-Güllüce-Fesleğen- Aşlama: Mevcut Sahaların yerleri dairemiz olanaklarınca düzeltiliyor ve tel çit ve kapı yapımı yaklaşık maliyetleri hazırlandı.
- Kızılören-Kumluca-Narköy-Yeşilburç: Bu Köylerde Sahaların Durumları iyi ve Kullanılabilir Durumda
- Hamamlı-Hançerli-Tepeköy-Tırhan: Bu Köylerde Uygun Saha Bulunamadığından ve talep olmadığından çalışma yapılamamıştır.
- Küçükköy- Özyurt: Yetersiz Nüfus ve ihtiyaç duyulmadığı için talep olmamıştır.

**Bor İlçesi Köyleri**

- Balcı-Bayat-Obruk-Gökbez-Karamahmutlu-Kayı-Badak-Emen-Halaç-Kavuklu-Kılavuz-Seslikaya: Mevcut Sahaların yerleri dairemiz olanaklarınca düzeltiliyor ve tel çit ve kapı yapımı yaklaşık maliyetleri hazırlandı.
- Havuzlu: Bu Köyde Sahanın durumları iyi ve kullanılabilir durumdadır.
- Diğer 8 Köyün Muhtarları ile görüşülecek.

**ÇOCUK OYUN GRUPLARI**

SODES Destekli oyun grupları yapımı işini 2 gruba ayrılmıştır. Yapılan çalışmalara ait mali tablo ve iş durumunu gösterir bilgiler aşağıda verilmiştir.

1. Grup		
İlçe	Köy	Durum
Merkez	Pınarcık	Altyapıları tamamlandı
Ulukışla	Hasangazi	
Ulukışla	Beyağıl	
Bor	Tepeköy	
Bor	Obruk	
Altunhisar	Uluören	

1. Grup		
İlçe	Köy	Durum
Merkez	Ağacaşar	Altyapıları hava muhalefetinden dolayı yapılamadı
Merkez	Kömürcü	
Çiftlik	Kula	
Çiftlik	Çardak	
Çamardı	Yelatan	
Çamardı	Eynelli	

**LOJMAN ONARIM İŞLERİ**

1-İl Özel İdaresi 3 Adet Lojman Bakım ve Onarımı

Yaklaşık Maliyeti : 96.695,13 TL

İhale Bedeli : 64.883,00 TL ( KDV Hariç)

Ek İşler ile Birlikte : (KDV Dahil) 99.270,21 TL

2-İl Özel İdaresi 11 Adet Lojman Bakım ve Onarımı

Yaklaşık Maliyeti : 144.774,88 TL

İhale Bedeli : 97.117,00 TL ( KDV Hariç)

Ek İşler ile Birlikte : (KDV Dahil) 148.851,42 TL

## KÖYLERDE TALEBE BAĞLI İMAR HİZMETLERİ

- 2013 yılı içerisinde;
- 475 adet imar çapı,
- 261 adet ruhsat,
- 44 adet yapı kullanma izni,
- 160 adet ifraz-tevhid-irtifak hakkı
- Kaçak yapılaşmadan dolayı 99 adet para cezası,
- kesilmiştir. Toplam ceza miktarı 689.293,23 TL'dir.
- 3367 sayılı yasa kapsamında Güllüce, Uluğağaç, Pınarcık, Demirkazık, Fesleğen, Hançerli, Okçu, Balcı, Hüsniye köylerinde üretilen parsellerin dağıtım işlemleri gerçekleştirildi.

## ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI

İdaremizce ilimizdeki tüm köylerin çöplerin toplanması amacıyla proje hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur. Bu Proje ile ilimiz merkez ve ilçe köylerinde çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ilk olarak 100.000 TL yardım alınmıştır. Bu para ve İdare katkısı ile toplam 1.623 adet çöp konteyneri satın alınmıştır.

Çöp Konteyneri 405x200 TL=81.000+KDV=95.580 TL (Alındı, fabrikada bekliyor)

Aynı yardımdan: 18 Adet x 205 TL= 3.800 +KDV=4.484 TL (Doğrudan temin ile alım yapılıyor)

405+18= 423 Adet 95.580+4.354= 99.934 TL

Konteynir alımı için 18/12/2013 tarihi ihale yapılmış olup, 234.000 TL bedelle 1.200 adet konteynir 15 gün içerisinde İdaremize teslim edilecektir.

Genel toplam= 1.200+423= 1623 adet konteynir alımı yapılmış olacaktır.

Şu an köylere konteynir dağıtım planı üzerinde çalışılmaktadır.

2013 Aralık itibariyle İlimize yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce 150.000 TL Ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneye ilimiz merkez ve ilçe köylerinde çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile; 2 adet çöp aracı alınacaktır.

## CBS COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ

2012 yılında ilimizde bulunan tüm köy ve beldelerin ölçüm çalışmaları tamamlanmıştır. İl haritamızın çizim çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Oluşacak dijital harita Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) altlık teşkil edecek ve ilimizin bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı teknik haritası olma özelliğini taşıyacaktır. CBS programı alınmış olup, kuruma ait tüm bilgilerin programa girilmesine başlanmıştır. Verilerin girilmesi tamamlanınca bir bakıma köy bilgi sistemi veya il özel idare bilgi sistemi kurulmuş olacaktır.

## COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE 3 BOYUTLU MODEL HARİTALARIN OLUŞTURULMASI

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin altlık oluşturulması, verilerin gerçek dünyayı temsil edecek en uygun model için GIS programı ortamında modellendirilmeye imkan vermesi için 1/25.000 ölçekli topografik vektör veri tabanındaki haritalar ve kartografik vektör veri tabanında yer alan haritaların satın alınması için Harita Genel Komutanlığı'ndan verilerin fiyatları ve temini için yazışmalar başlatılmıştır. Temin edilecek sayısal fotogrametrik yöntemle hava fotoğraflarından üretilen ve arazide topografik bütünleşmesi yapılan 1/25.000 ölçekli topografik vektör veriler sayesinde detayların 3 boyutlu olarak GIS programı ortamında modellemesine imkan verecektir.

## RUHSATLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA MEVCUT DURUM

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre, Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında yer alan işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı il özel idareleri tarafından verilmektedir. Yönetmeliğe göre müesseseler, sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler olarak ikiye ayrılmaktadır. 2013 yılında, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında verilen İşyeri açma ve çalışma ruhsat sayısı;

- Gayrisıhhi müessese :18 adet (Mevcut 187 adet)
- Sıhhi müessese : 8 adet (Mevcut 50 adet)
- Umuma açık istirahat ve eğlence yer : 2 adet (Mevcut 54 adet)

2013 yılında, 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında verilen I (a) grubu maden ocağı işletme ruhsat sayısı 12 adettir. 2013 yılında maden ruhsatlandırma bedeli ile maden ruhsatlarından alınan il özel idare payları toplamı 587.000 TL'dir. 2013 yılında Maden Kanunu kapsamında kesilen ceza miktarı:

- Toplam kesilen ceza : 899.947 TL
- Tahsil edilen miktar : 867.820 TL'dir.

2013 yılında 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında 2 adet doğal mineralli su arama ruhsatı verilmiştir.

- 1 adet idaremiz adına (Çamardı Yelatan Köyü Cevizli Mah.)
- 1 adet Gülsoy Tic. Ltd. Şti. adına (Karamahmutlu, Halaç, Postallı, Karacaören)
- 9 adet jeotermal kaynak arama ruhsat verilmiştir.
- 4 adet Jeotermal Enerji Mad. A.Ş. adına (Asmasız, Bağlama-Alay, Hasaköy, Yeşilgölcük)
- 3 adet Aslaner Mad. A.Ş. adına (2 adedi Altunhisar İlçesi, 1 adedi Bor İlçesi)
- 2 adet MTA adına (Bor İlçesi)

## NARLIGÖL JEOTERMAL TURİZM MERKEZİ

2008 yılında MTA Genel Müdürlüğü'nün buluculuk belgesi aldığı 1600 hektarlık Narlıgöl jeotermal sahası, 2013 yılında yapılan yasa değişikliği ile idaremiz adına ruhsatlandırılmıştır. Narlıgöl Turizm Merkezinde, 1992 yılında MTA tarafından açılan 4 tane kuyu vardır. Bu dört kuyudan 65 C sıcaklıkta ortalama her bir kuyudan 20 lt/sn debili su elde edilmiştir. Ancak, kuyular yoğun kabuklaşmadan dolayı kapanmıştır. Narlıgöl Turizm Merkezine tesis yapılması üzerine mevcut ruhsatlı kuyuların yanına 2013 yılında 109 metre derinliğinde 1 adet yenileme kuyusu açılmış olup, 65 derece sıcaklıkta, 40 lt debili artezyen su elde edilmiştir. Bu kuyudan Narlıgöl Termal Turizm Oteline sıcak su verilmektedir. Sahadaki jeotermal su, seracılık yapmaya da uygundur. Yapılması planlanan seracılık faaliyetleri için uygun arazi değerlendirilmesi yapılmaktadır.

## MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN JEOTERMAL POTANSİYELE İLİŞKİN İNCELEMELER

Sayın Valimizin girişimleri ile MTA Genel Müdürlüğü'nden Çiftehane ve Narlıgöl sahalarında inceleme yapılması istenilmiştir. MTA Genel Müdürlüğü'nden gelen teknik ekip yerinde incelemeler yapmıştır. Narlıgöl sahasında elektrik üretimi ile ilgili jeotermal potansiyelin araştırılması için jeoloji, jeokimya ve jeofizik etütlerin yapılması yanında daha derinlere inilerek sıcaklık değerinin artırılması için gradyan jeotermal sondaj yapılması planlanmaktadır. Böylece Narlıgöl Havzasında 100 metre derinlikteki 65 derecelik su sıcaklığının artırılması ile elektrik üretimine uygun sıcaklık ve basınçta su elde edilmesi düşünülmektedir. 100 derece ve üstünde su bulunabilirse jeotermal kaynaktan elektrik üretimi mümkün olacak bu da ilimizin kaderi değiştirecektir.

## ÇİFTEHAN JEOTERMAL TURİZM MERKEZİ

Ulukışla İlçesi Çiftehane Turizm Merkezindeki termal su kapasitesi, 56 C sıcaklık, 18 lt/sn debili ve 44 C sıcaklık, 12 lt/sn debili 2 kuyuyla birlikte toplam 30 lt/saniyedir. Mevcut kapasiteyi artırmak amacıyla İdaremiz adına ruhsatlı sahalarda yapılan jeokimya-jeofizik etütler sonucu 2013 yılında 5 tane gradyan sondaj yapılmış ve bunlardan 2 tanesi üretim sondajı olarak geliştirilmiştir. Bu kuyular:1. kuyu: 44 C sıcaklık, 6 lt/sn debi (1,5 lt/sn artezyen) 2. kuyu: 44 C sıcaklık, 4 lt/sn debi

Böylece, 44 C sıcaklık, 6 lt/sn debi ve 44 C sıcaklık, 4 lt/sn debi üretim değerlerine sahip bu iki kuyuyla birlikte Çiftehane'daki su kapasitesi 30 lt/sn den 40 lt/sn ye çıkarılmıştır.

## MERKEZ İLÇE JEOTERMAL SAHA

2012 yılında Merkez sahada jeokimyasal etüt olarak CO2 ölçümü yapılmıştır. 2013 yılında sondaj yerlerinin belirlenmesi için jeolojik jeofizik ve jeokimya ölçümler sonucunda 500-600 metre derinlikte yapılması planlanan 4 tane kuyu için yer belirlenmiştir. Belirlenen bu kuyu yerleri için gradyan sondaj çalışmasına başlanılacaktır.

## 2013 YILINDA HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDIĞIMIZ PROJELER

### AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROJELERİ

- 1- Niğde İl Özel İdaresi adına “Niğde İlinde Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Eğitimi Verilmesi” konulu eğitim projesiyle başvuru yapılmış ve 7.000 TL hibe desteği almaya hak kazanılmıştır. Niğde İl Özel İdaresi ve Niğde Belediyesi’nden toplam 10 katılımcıya 5 gün (30 saat) uygulamalı eğitim verilerek proje tamamlanmıştır.
- 2- Niğde İl Özel İdaresi adına “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitim projesiyle başvuru yapılmış ve 13.200 TL hibe desteği almaya hak kazanılmıştır. Niğde İl Özel İdaresi, Niğde Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği, Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden toplam 25 katılımcıya 10 gün (63 saat) uygulamalı eğitim verilerek proje tamamlanmıştır.
- 3- Niğde Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği adına “ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi” konulu eğitim projesiyle başvuru yapılmış ve 7.500 TL hibe desteği almaya hak kazanılmıştır. Niğde İl Özel İdaresi, Niğde Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği, Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden toplam 25 katılımcıya 5 gün ( 32 saat) eğitim verilerek proje tamamlanmıştır.
- 4- Niğde İl Özel İdaresi adına “Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve Mükemmeliyet Merkezi Kurulum Sürecinde Danışmanlık Desteği Alınması” konulu projemiz TR 71 illerinden gelen başvurular içerisinde 2. Olarak 7.000 TL hibe desteği almaya hak kazanmış olup Niğde İl Özel İdaresi, Niğde Üniversitesi, Bor Belediyesi, Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden 12 katılımcıya 60 saat eğitim verilerek proje tamamlanmıştır.
- 5- Niğde İl Özel İdaresi tarafından hazırlanarak Bor Köylerine Hizmet Götürme Birliği adına sunulan “Niğde-Bor Tarım Hayvancılık Besi O.S.B. ve Merkezi Biyometan Tesisi Kurulum Sürecinde Danışmanlık Desteği” konulu projemiz TR 71 illerinden gelen başvurular içerisinde 3. olarak 8.000 TL hibe desteği almaya hak kazanmış olup Niğde İl Özel İdaresi, Bor Köylerine Hizmet Götürme Birliği, Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Bor Sanayi ve Ticaret Odası, Bor Ziraat Odası, Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bor İlçesi Süt Üreticileri Birliği’nden 12 katılımcıya 72 saat eğitim verilerek proje çalışmaları tamamlanmıştır.



## AHİLER KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROJELERİ

1- Niğde Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği adına, “27, 28, 37 no’lu (Bor-Merkez, Bor-Kayı Köyü, Niğde-Merkez) Jeotermal Alanlarda Noktasal Jeotermal Kaynak Yeri Tespiti Etüt Raporu Hazırlanması” isimli doğrudan faaliyet desteği projesiyle başvuru yapılmış ve 65.200 TL hibe desteği almaya hak kazanılmıştır. Proje çalışmaları kapsamında bir etüt raporu hazırlanarak tamamlanmıştır.

## AHİLER KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROJELERİ

1- Niğde İl Özel İdaresi adına “Niğde İl Özel İdaresi Hizmet Binasının Elektrik Enerjisi İhtiyacının Güneş Enerjisiyle Karşılanması” isimli projeye başvuru yapılmıştır. Proje maliyeti 493.513,04 TL olup, 352.581,45 TL tutarında hibe almaya hak kazanılmıştır. Projemiz, 111 proje arasında, TR 71 Bölgesi illeri içerisinde bölge 1.si olmuştur.

2- Niğde Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği adına “26 Köyün İçme Suyu Pompalarının Elektrik Enerjisi İhtiyaçlarının Güneş Enerjisiyle Karşılanması” isimli projeye başvuru yapılmıştır. Proje maliyeti 746.810,00 TL olup, 503.436,95 TL tutarında hibe almaya hak kazanılmıştır. Projemiz, TR 71 Bölgesi illeri içerisinde 111 proje arasında, bölge üçüncüsü olmuştur.

## SOSYAL DESTEK ( SODES ) PROJELERİ

“11 Köyde Çocuk Oyun Parklarıyla Daha Mutlu Çocuklar” isimli projemiz 197.774 TL hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Proje, Merkez(Kömürcü, Ağcaşar), Altunhisar (Uluören), Bor (Obruk, Tepeköy), Çamardı (Yelatan, Eynelli), Çiftlik (Kula, Çardak) ve Ulukışla (Hasangazi, Beyağıl) köylerinde uygulanacaktır. Köylerin toplam nüfusu 17.067 olup ilçelerimizin en kalabalık nüfuslu köyleridir.

## HİBE ALMAYA HAK KAZANDIĞIMIZ PROJELERİN MALİ ANALİZİ

• 5 adet Teknik Destek Projesi	42.700 TL
• 2 adet Küçük Ölçekli Alt Yapı Projesi	856.018 TL
• 1 adet Doğrudan Faaliyet Desteği	65.200 TL
• 1 adet SODES Projesi	197.774 TL
• Toplam	1.161.492,40 TL

## **GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ**

### **KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ**

Başlama-Bitiş Yılı	01.01.2013-31.12.2013
Proje Tutarı	29.000
2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)	-
2013 Yılı Ödeneği	29.000
2013 Yılı Harcaması	28.094
Nakdi Gerçekleşmesi	%97
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

### **TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ**

Başlama-Bitiş Yılı	01.01.2013-31.12.2013
Proje Tutarı	30.000
2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)	-
2013 Yılı Ödeneği	30.000
2013 Yılı Harcaması	29.508
Nakdi Gerçekleşmesi	%98
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

### **BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI KONTROLÜ PROJESİ**

Başlama-Bitiş Yılı	01.01.2013-31.12.2013
Proje Tutarı	149.000
2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)	-
2013 Yılı Ödeneği	149.000
2013 Yılı Harcaması	145.024
Nakdi Gerçekleşmesi	%97
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

### **GIDA DENETİM HİZMETLERİ PROJESİ**

Başlama-Bitiş Yılı	01.01.2013-31.12.2013
Proje Tutarı	37.500
2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)	-
2013 Yılı Ödeneği	37.500
2013 Yılı Harcaması	20.044
Nakdi Gerçekleşmesi	%53
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

**HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ**

Başlama-Bitiş Yılı	01.01.2013-31.12.2013
Proje Tutarı	118.000
2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)	-
2013 Yılı Ödeneği	118.000
2013 Yılı Harcaması	136.661
Nakdi Gerçekleşmesi	%116
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

**BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ**

Başlama-Bitiş Yılı	01.01.2013-31.12.2013
Proje Tutarı	31.000
2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)	-
2013 Yılı Ödeneği	31.000
2013 Yılı Harcaması	24.886
Nakdi Gerçekleşmesi	%80
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

**ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ**

Başlama-Bitiş Yılı	01.01.2013-31.12.2013
Proje Tutarı	25.000
2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)	-
2013 Yılı Ödeneği	25.000
2013 Yılı Harcaması	5.000
Nakdi Gerçekleşmesi	%20
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

**ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI ( ÇATAK) PROJESİ**

Başlama-Bitiş Yılı	01.01.2013-31.12.2013
Proje Tutarı	10.740
2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)	-
2013 Yılı Ödeneği	10.740
2013 Yılı Harcaması	10.698
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

**TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRET. VE DEST. MODELİ GELŞ. PROJESİ**

Başlama-Bitiş Yılı	01.01.2013-31.12.2013
Proje Tutarı	4.074
2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)	-

2013 Yılı Ödeneği	4.074
2013 Yılı Harcaması	4.069
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Tamamlandı</b>

### HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ

<b>Başlama-Bitiş Yılı</b>	<b>01.01.2013-31.12.2013</b>
Proje Tutarı	66.000
<b>2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)</b>	-
2013 Yılı Ödeneği	66.000
2013 Yılı Harcaması	64.267
Nakdi Gerçekleşmesi	%97
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Tamamlandı</b>

### KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

<b>Başlama-Bitiş Yılı</b>	<b>01.01.2013-31.12.2013</b>
Proje Tutarı	2.000
<b>2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)</b>	-
2013 Yılı Ödeneği	2.000
2013 Yılı Harcaması	1.994
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Tamamlandı</b>

### SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

<b>Başlama-Bitiş Yılı</b>	<b>01.01.2013-31.12.2013</b>
Proje Tutarı	1.000
<b>2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)</b>	-
2013 Yılı Ödeneği	1.000
2013 Yılı Harcaması	994
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Tamamlandı</b>

### KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ

<b>Başlama-Bitiş Yılı</b>	<b>01.01.2013-31.12.2013</b>
Proje Tutarı	9.500
<b>2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)</b>	-
2013 Yılı Ödeneği	9.500
2013 Yılı Harcaması	9.476
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Tamamlandı</b>

**KOP İLLERİ AT VE TİGH PROJESİ**

Başlama-Bitiş Yılı	01.01.2013-31.12.2013
Proje Tutarı	39.000
<b>2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)</b>	-
2013 Yılı Ödeneği	39.000
2013 Yılı Harcaması	38.960
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Tamamlandı</b>

**NİTRAT DİREKTİFİNİN UYGULANMASI PROJESİ**

Başlama-Bitiş Yılı	01.01.2013-31.12.2013
Proje Tutarı	2.400
<b>2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)</b>	-
2013 Yılı Ödeneği	2.400
2013 Yılı Harcaması	2.400
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Tamamlandı</b>

**HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ**

Başlama-Bitiş Yılı	01.01.2013-31.12.2013
Proje Tutarı	9.500
<b>2012 Yılı dahil Toplam Harcama(Önceki Yıllar Harc)</b>	-
2013 Yılı Ödeneği	9.500
2013 Yılı Harcaması	9.450
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşmesi	Tamamlandı
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı
<b>Toplam Proje Sayısı</b>	<b>16</b>
<b>Toplam Proje Tutarı</b>	<b>563.714</b>
<b>Projelerin Önceki Yıllar Harcaması(Toplam)</b>	-
<b>Toplam Yılı Ödeneği</b>	<b>563.714</b>
<b>2013 Yılı Harcama Toplamı</b>	<b>531.525</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme(%)</b>	<b>%94</b>
	<b>Tamamlandı</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme(%)</b>	
Biten Proje Sayısı	16

**ÇİFTÇİ EĞİTİM PROJELERİ**

2013 yılı Ocak-Şubat aylarında il genelinde 159 yerleşim yerinde toplam 4.000 çiftçiye tarım ürünleri hakkında ve tüm hizmetlerimiz ile ilgili köy ve kasabalarda eğitim verildi.Bakanlığımız ile AÇEV'in (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) ortaklaşa yürüttüğü "Dere Tepe Kadın Eğitim Projesi "kapsamında, İlimiz pilot il olarak belirlenmiştir. Bu proje ile İlimizde 7

yerleşim biriminde toplam 160 kursiyerimize Anne ve Çocuk Sağlığı Eğitimi verilmiştir. Eğitim sonunda kursiyerler katılım belgelerini aldılar. Çamardı İlçesi Burç Kasabasında Kadın Çiftçiler Arı Yetiştiriciliği ve Bal Üretimi Projesi kapsamında 15 kursiyerimize 80 saat süren eğitimin ardından sertifikaları ile birlikte 45 adet arılı kovan verildi. Ayrıca kursiyerlerimize Niğde Merkezde bir günlük gezi ile Mersin Alata Bahçe Kùltürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğüne teknik gezi düzenlendi.

Niğde Merkez Karaatlı Kasabasında *İstiridye (Kayın) Mantarı Yetiştiriciliği* kursu açılarak 15 kursiyere sertifika verildi. Ayrıca Çamardı İlçesi Bademdere kasabasında *Kùltür Mantarı Yetiştiriciliği* kursu açılarak 28 kursiyere sertifikaları verilmiştir. İlimiz Ulukışla İlçesinde "Biçerdöver Operatörü Yetiştirici Kursu" açılarak 30 kursiyere sertifika verildi. İl genelinde 30 çiftçimize deneme amaçlı 2' şer dekarlık kuru fasulye ve nohut tohumu ücretsiz olarak dağıtılmış, ektirilmiş ve takipleri yapılmıştır. Ayrıca Çamardı İlçemizde bir çiftçimizin tarlasında salep yumrusu dikimi gerçekleştirilmiştir. İlimizde kurulan demonstrasyonları ve sonuçlarını çiftçilere göstermek amacıyla 8 adet tarla günü düzenlenerek 440 çiftçinin bu çalışmalarını izlemesi sağlanmıştır.



Kadın çiftçilere götürülen eğitim-yayım çalışmalarının sonuçlarını görmek, tarımsal konularda performanslarını değerlendirmek, kendilerine olan güven duygularını geliştirmek, birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak ve girişimcilik ruhunu aşlamak amacıyla Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması düzenlenmiştir.



Patates siğil hastalığı mücadelesi için 82.000 dekar alanda ve buğday süne mücadelesi içinde 154.000 dekar alanda sürvey ve süne mücadele çalışmaları yapılmıştır.

13 Yerleşim biriminde mera tespit çalışmaları tamamlanmış, 24 yerleşim biriminde ise devam etmektedir.



**AŞILAMA ÇALIŞMALARI**

AŞI ADI	YAPILAN AŞI SAYISI
Küpeleme Çalışmaları	243.000
Şap Aşılamaaları	82.830
Koyun –Keçi Çiçek Aşılamaaları	145.000
Brucella Aşılamaaları	245.700
Antraks Aşılamaası	14.200
Kuduz Aşılamaası	2.100
Koyun-Keçi Vebası	147.200
Koruyucu Aşılamaalar	208.850
<b>TOPLAM AŞILAMA</b>	<b>1.088.880</b>

**GIDA DENETİM ÇALIŞMALARI**

İŞLETME SAYISI	DENETİM SAYISI	NUMUNE SAYISI	OLUMLU NUMUNE SAYISI	OLUMSUZ NUMUNE SAYISI	İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI	
					İşl. Say	Tutar (₺)
<b>2672</b>	<b>2685</b>	<b>158</b>	<b>147</b>	<b>11</b>		
Ekmek Katkı Maddesi		54	54	0	24	129.274

**İL ÖZEL İDARE KAYNAKLI PROJELER**

CİNSİ	PROJE ALANI (da)	VERİM (ton/da)	TOPLAM VERİM (ton)	FİYAT (₺)	TOPLAM GELİR (₺)
SİLAJLIK MISIR	12.000	5	60.000	0,12	7.200.000
YONCA	4.200	4	16.800	0,20	3.360.000
NOHUT	4.000	0,08	320	2,50	800.000
KURU FASÜLYE	3.500	0,25	875	3,25	2.843.750
BARBUNYA	700	0,25	175	3,5	612.500

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ	500	0,20	100	1,75	175.000
ÇEREZLİK KABAK	1.000	0,050	50	7	350.000
KARPUZ	100	3,25	325	0,55	178.750
TOPLAM 1041 Çiftçi	26.000	15.520.000			

### MERA ISLAHI PROJESİ

*İlimiz " Çiftlik İlçesi Ovalıbağ Köyünde Mera Islahı Projesi " kapsamında ıslah edilen 555 dekar mera Sayın Vali Vekilimiz ve Genel Müdür Yardımcımız katılımları ile törenle hizmete açılmıştır.*



**KIRSAL KALKINMA DESTEKLEMELERİ**  
KKYDP projesi kapsamında; 410 zirai alet makine, 33 sulama sistemi ve 8 tarımsal tesis %50 hibeden yararlandırılmıştır. Hibeden yararlanan alet makine, sulama sistemleri ve tesislerin tespitleri mühendislerimizce mahallinde yapılmıştır.



**TARIMSAL DESTEKLEMELER**

Destekleme Konusu	1994-2011		
	Toplamı	2012 Yılı	2013 Yılı
<b>I-ALAN BAZLI DEST</b>	160.213.734	10.404.958	<b>10.887.316</b>
1-Doğrudan Gelir Dest.	102.059.600	0	0
2-Mazot ve Güb. Dest.	57.811.069	10.142.583	10.441.113
3-Organik Tarım Dest.	190.459	74.903	171.601
4-İyi Tarım Dest	152.606	187.472	274.602
<b>II-TARIM. AMAÇLI DEST</b>	67.450.434	12.328.265	<b>13.072.807</b>
1-Sertifikalı Toh. Dest.	1.703.875	403.456	535.327
2-Sertifika Fidan Dest.	2.083.757	408.555	621.290
3-KKDYP	13.791.963	3.096.287	4.842.871
4-Kuraklık,Sel ve Don Dest.	9.669.746	0	0
5-Tarım Sigortaları	4.000.953	2.470.286	2.927.059
6-Tar.Yay.ve Danışm.Dest	18.500	0	0
7-Tarım. Koop. Dest.	36.181.640	5.949.681	4.146.260
<b>III-HAY. DEST.</b>	60.038.384	22.469.090	<b>32.215.710</b>
1-Yem Bitkisi Dest.	8.543.826	1.974.651	2.202.542
2-Suni Toh. Dest.	1.239.913	0	
3-Buzağı Desteği	4.269.735	1.450.331	1.985.331
4-Kimlik Sistemi Dest.	32.902	0	0
5-Gebe Düve Dest.	324.010	0	0
6-Süt Sağ. Ünitesi Dest.	125.365	0	0
7-Süt Desteklemesi	24.743.042	5.352.977	10.529.427
8-Ana Arı Dest.	82.032	0	0
9-Bal Dest.	67.367	0	0
10-Arıcılık Dest.	384.074	180.472	217.536
11-Su Ürünleri Dest.	259.969	65.775	58.000
12-Koyun-Keçi Dest.	6.799.717	5.520.000	7.150.000
13-Anaç Sığır Dest.	12.962.456	7.487.784	9.190.570
14-Et Desteği	51.600	437.100	622.992
15-Kuzu Aşı Desteği	152.376	0	0
16-Has.Ari İşl. Dest.	0	0	259.312
<b>IV-ÇATAK DEST.</b>	1.336.919	1.384.151	<b>223.619</b>
1-ÇATAK Dest.	1.336.919	1.384.151	223.619
<b>V-TELAFİ EDİCİ ÖNL.</b>	13.124.906	0	<b>3.875.967</b>
1-Patates Siğili Dest.	13.124.906	0	3.875.967
<b>VI-HAVZA BAZ.FARK ÖD.</b>	17.143.398	2.411.609	<b>1.709.419</b>
1-Hub. Teşvik Primi	16.982.158	2.410.721	1.709.419
2-Yağlı Tohum Dest.	161.240	888	0
<b>VII-DİĞER TAR. DEST</b>	2.389.551	384.250	<b>532.604</b>
1-Özel İdare Kaynak.	2.255.873	384.250	532.604
2-Elekt. Enerjisi Dest.	133.678	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>321.697.327</b>	<b>49.382.323</b>	<b>62.517.442</b>

## **MAHALLİ İDARELER İL MÜDÜRLÜĞÜ**

Müdürlüğümüze 2013 yılı içerisinde 1687 adet evrak gelmiş olup, bunlardan cevap istenen ve Mahalli İdarelere duyurulması gereken 807 evraka işlem yapılarak ilgili birimlere gönderilmiştir. 5442 sayılı İl İdare Kanununun 26. maddesine istinaden İlimiz merkeze bağlı 27 köyümüz ziyaret edilerek iş ve işlemleri ile hesaplarının denetimi yapılarak görülen eksiklikler hakkında köy muhtarlıklarına yazı yazılmıştır. 2013 yılında ilimiz merkeze bağlı belediyelerimizin itfaiye ve zabıta teşkilatlarının denetimi komisyon oluşturularak yapılmış olup, görülen eksiklikler yazıyla bildirilmiştir. İlimiz dâhilindeki belediye başkanlıkları, köy ve mahalle muhtarlıkları ile mahalli idare birliklerinin kaybolan veya eskiyen mühürlerinin yerine talep edilen 3 adet yeni mühür yapımı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılarak ilgililere teslim edilmiştir. 2013 yılı içerisinde 468 belediye meclis kararı, 182 İl Genel Meclis Kararı teslim alınmış olup e-içişleri sistemindeki Belediye Meclis Kararı ve İl Genel Meclis Karar Defteri'ne işlenmiştir. İl Genel Meclis Kararları'ndan uygun görülmeyen 1 adet meclis kararı yeniden görüşülmek üzere İl Genel Meclis Başkanlığı'na iade edilmiştir.

2013 yılı içerisinde BİMER aracılığıyla 132 adet şikâyet ve bilgi edinme başvurusunda bulunmuş olup Müdürlüğümüzce gerekli işlem yapılarak başvuru sahiplerine bilgi verilmiştir. 2013 yılında merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarının izin taleplerine ilişkin iş ve işlemler yapılarak ilgili kurumlara duyurular yapılmıştır. 2013 yılında Bakanlığımızın YEREL-BİLGİ PROJESİ kapsamında gerçekleştirildiği yerel bilgi sistemine üç aylık aralıklarla ilimiz merkeze bağlı belde belediyelerine ait personel bilgileri girilmekte, her yılın Ocak ayında da belediyenin kimlik bilgileri, başkan bilgileri, denetim bilgisi, araç ve iş makineleri bilgisi, sığınma evleri ve kent konseyi bilgisi, borç stoğu bilgisi, içme suyu ve kanalizasyon bilgisi gibi bilgiler güncellenmektedir. Yerel Bilgi kapsamında giriş yapmasa gereken İl Özel İdaresi, Niğde Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlıkların giriş yapıp yapmadıkları kontrol edilerek giriş yapımları sağlanmaktadır.

İlimiz dâhilinde Köylere Hizmet Götürme Birliği, Gebere Sulama Birliği, Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği (Niğ-kad), Halıcılık Birliği olmak üzere dört adet birlik bulunmaktadır. Denetimi Valiliğimizce yapılması gereken Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Gebere Sulama Birliğinin 2013 yılı denetimi komisyon oluşturularak yapılmış olup; tasfiye, devir, tüzük değişikliği işlemleri müdürlüğümüz bünyesinde takip edilmektedir.



2013 yılında Sayın Valimiz Necmeddin KILIÇ başkanlığında İlimiz merkeze bağlı 19 adet köy, 3 belde belediyesi ziyaret edilerek, vatandaşların şikâyet ve talepleri alınmış, talepler hakkında ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapılır sonucundan muhtarlıklara bilgi verilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlünce istenen; iç güvenlik strateji belgesi, kaçak yapılar, kamu istihdamı, özurlüler için gerekli düzenlemeler, akaryakıt kaçakçılığı, otoparklar, ikinci el oto galerileri, ödenek tahsisi gibi faaliyet raporları üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak belli dönemlerde il genelindeki mahalli idarelerden temin edilerek Mahalli İdareler Genel Müdürlüğe bildirilmektedir.



İlimiz genelinde 6360 Sayılı Kanun gereğince 2011 yılı adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 2000'in altında olduğu için tüzel kişilikleri kaldırılarak köye dönüştürülen 22 belde belediyesinin devir, tasfiye ve paylaşırma işlemleri için "Devir, Tasfiye ve Paylaşırma Komisyonu" oluşturulmuş ve gerekli işlemler yürütülmektedir.

2013 yılı içerisinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden, Cumhuriyet Başsavcılığından dilekçe ile ulaşan şikayet ve başvuru üzerine Belediye Başkanı, köy ve mahalle muhtarları ile görevliler hakkında 21 adet araştırma, 26 adet de ön inceleme işlemi yapılmıştır.2013 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce İl merkezine bağlı 27 adet köy muhtarlığının yıllık tahmini ve kesin bütçe bilgileri toplanarak gerekli işlemler yapılmıştır.2013 yılında köy ve mahalle muhtarlarına 442 Sayılı Köy Kanunu, Mahalle Muhtarları ve diğer mevzuat hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Sayın Valimizin düzenlemiş olduğu mahalle muhtarları ile tanışma ve talepleri değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.



İlimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 2013 yılı içerisinde görev yapmak üzere köy ve mahalle muhtarlarından birer üyenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında mütevelli heyet üyesi olarak seçimleri yapılmıştır.

27 Temmuz 2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereğince Aydınlatma Komisyonu oluşturulmuş olup, her ayın son Cuma günü toplantı yapılarak Niğde Merkez ve 5 ilçe Belediyesinin, İl Özel İdarenin (köylerin) genel aydınlatma ile ilgili talep ve sorunları değerlendirilmektedir.

Sayın Valimizin eşi Necmiye Kılıç Hanımefendinin yürüttüğü "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" şemsiye projesinin ikinci alt bileşeni olan "Kadın ve Güçlenme" kapsamında Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi hakkında İlimiz Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileriyle birlikte köy ve mahalle muhtarlarını bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.



442 sayılı "Köy Kanunu" nun 89.maddesi gereğince; Köy Kanununun uygulanmasının nüfusu 150'den fazla olan köyler için söz konusu olduğu dikkate alınarak, ilimiz merkezde nüfusu 150'den az olan 4 köyümüz (Ballı, Küçükköy, Taşlıca ve Özyurt) için, Köy Kanununun hangi maddelerinin uygulanacağına ilişkin talimat hazırlanarak köy tüzel kişiliklerine tebliğ edilmiştir. 08.10.2006 gün ve 26313 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kent Konseyi Yönetmeliği" nin 8. maddesinde de belirtildiği üzere Kent Konseyi toplantılarına Valiliğimizin görev talimatı gereğince katılarak gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır.

## MİLLİ EĞİTİM İL MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şubesi

Niğde Merkez MEB 2004-72 Nolu Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi Yapımı

Başlama ve Bitiş Yılı	10.08.2011 15.10.2013
Proje Tutarı	2.253.864,00 TL
2012 Yılı Harcama	888.210,00 TL
2013 Yılı Harcama	1.365.654,00 TL
Toplam Harcama	2.253.864,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	% 100
Fiziki Gerçekleşmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

Bu Projenin Arsası Hayırsever Emine TEOMAN tarafından bağışlanmıştır.

### Ulukışla Halk Eğitimi Merkezi Bina Yapımı

Başlama ve Bitiş Yılı	29.11.2012 16.06.2014
Proje Tutarı	2.948.562,88 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	2.494.866,00 TL
Toplam Harcama	2.494.866,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	% 84,61
Fiziki Gerçekleşmesi	% 85
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor.



### Niğde Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine Spor Salonu Yapımı

Başlama ve Bitiş Yılı	13.11.2012 23.11.2013
Proje Tutarı	998.284,00 TL
2012 Yılı Harcama	103.727,00 TL
2013 Yılı Harcama	894.556,00 TL
Toplam Harcama	998.284,00 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	% 100
Fiziki Gerçekleşmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı



### Niğde Merkez Özbekde Mevkiine 24 derslikli ortaokul yapımı

Başlama ve Bitiş Yılı	30.04.2013 26.11.2013
Proje Tutarı	1.954.741,00 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	1.567.542,02 TL
Toplam Harcama	1.567.542,02 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	% 80,19
Fiziki Gerçekleşmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı



**Niğde Merkez Edikli Kasabasına 12 derslikli okul yapımı**

Başlama ve Bitiş Yılı	07.05.2013 03.11.2013
Proje Tutarı	1.242.540,00 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	1.235.856,77 TL
Toplam Harcama	1.235.856,77 TL
Nakdi Gerçekleştirilmesi	% 100
Fiziki Gerçekleştirilmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

**Niğde Merkez Sazlıca Kasabasına 100 öğrencili anaokulu yapımı**

Başlama ve Bitiş Yılı	03.05.2013 31.08.2013
Proje Tutarı	1.096.397,00 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	1.089.902,23 TL
Toplam Harcama	1.089.902,23 TL
Nakdi Gerçekleştirilmesi	% 100
Fiziki Gerçekleştirilmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

**Niğde Altunhisar Merkeze 18 derslikli ortaokul yapımı**

Başlama ve Bitiş Yılı	22.05.2013 03.12.2013
Proje Tutarı	1.412.460,00 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	1.407.601,52 TL
Toplam Harcama	1.407.601,52 TL
Nakdi Gerçekleştirilmesi	% 100
Fiziki Gerçekleştirilmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı



**Niğde Altunhisar Karakapı ilk ve ortaokulu 18 derslikli okul yapımı**

Başlama ve Bitiş Yılı	17.05.2013 11.11.2013
Proje Tutarı	1.435.770,68 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	1.435.473,53 TL
Toplam Harcama	1.435.473,53 TL
Nakdi Gerçekleştirilmesi	% 100
Fiziki Gerçekleştirilmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı



**Niğde Altunhisar Keçikalesi Cumhuriyet ortaokulu 12 derslikli okul yapımı**

Başlama ve Bitiş Yılı	30.04.2013 26.11.2013
Proje Tutarı	1.105.188,00 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	973.308,82 TL
Toplam Harcama	973.308,82 TL
Nakdi Gerçekleştirilmesi	% 88,06
Fiziki Gerçekleştirilmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı



**Niğde Merkez Ağcaşar 12 derslikli ilkokul yapımı**

Başlama ve Bitiş Yılı	27.06.2013 24.11.2013
Proje Tutarı	1.214.220,00 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	1.206.501,43 TL
Toplam Harcama	1.206.501,43 TL
Nakdi Gerçekleştirilmesi	% 100
Fiziki Gerçekleştirilmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı



**Niğde Merkez Ağcaşar 12 derslikli ortaokul**

**yapımı**

Başlama ve Bitiş Yılı	27.05.2013 23.11.2013
Proje Tutarı	1.234.280,00 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	955.854,52 TL
Toplam Harcama	955.854,52 TL
Nakdi Gerçekleştirilmesi	% 77,44
Fiziki Gerçekleştirilmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı



**Niğde Çiftlik 18 derslikli ortaokul yapımı**

Başlama ve Bitiş Yılı	27.05.2013 09.10.2013
Proje Tutarı	1.668.749,94 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	1.663.580,08 TL
Toplam Harcama	1.663.580,08 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	% 100
Fiziki Gerçekleşmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı



**Niğde Çiftlik Divarlı 12 derslikli ortaokul yapımı**

Başlama ve Bitiş Yılı	27.05.2013 24.10.2013
Proje Tutarı	1.202.420,00 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	1.198.664,89 TL
Toplam Harcama	1.198.664,89 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	% 100
Fiziki Gerçekleşmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı



**Niğde Çiftlik Kula 12 derslikli ortaokul yapımı**

Başlama ve Bitiş Yılı	24.05.2013 20.11.2013
Proje Tutarı	1.211.860,00 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	430.920,92 TL
Toplam Harcama	430.920,92 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	% 35,55
Fiziki Gerçekleşmesi	% 65
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor



**Niğde Merkez Asım Zeynep Ecemiş İlkokuluna 24 derslikli okul yapımı**

Başlama ve Bitiş Yılı	27.05.2013 23.11.2013
Proje Tutarı	1.942.280,00 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	1.292.100,40 TL
Toplam Harcama	1.292.100,40 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	% 66,52
Fiziki Gerçekleşmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı





**Niğde Bor Gazi 12 derslikli ilkokul yapımı**

Başlama ve Bitiş Yılı	24.05.2013 21.10.2013
Proje Tutarı	772.900,00 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	587.787,70 TL
Toplam Harcama	587.787,70 TL
Nakdi Gerçekleştirilmesi	% 76,04
Fiziki Gerçekleştirilmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı



Bu Projenin 400.000,00 Lirası Hayırsever Dr. Servet ÇETİN tarafından karşılanmıştır.

**Niğde Çamardı Merkez 18 derslikli ilkokul yapımı**

Başlama ve Bitiş Yılı	04.06.2013 11.12.2013
Proje Tutarı	1.550.644,69 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	969.406,28 TL
Toplam Harcama	969.406,28 TL
Nakdi Gerçekleştirilmesi	% 44,91
Fiziki Gerçekleştirilmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı



**Niğde Çamardı Merkez 18 derslikli Ortaokul yapımı**

Başlama ve Bitiş Yılı	24.06.2013 06.12.2013
Proje Tutarı	1.568.043,00 TL
2012 Yılı Harcama	- TL
2013 Yılı Harcama	1.045.944,80 TL
Toplam Harcama	1.045.944,80 TL
Nakdi Gerçekleştirilmesi	% 66,70
Fiziki Gerçekleştirilmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı



S N	2013 YILI YATIRIM YAPILAN OKULLAR	Derslik Sayısı	2012 Yılı Ödeneği	2012 Yılı Harcama sı	2013 Yılı Ödeneği	2013 Yılı Harcaması	Proje Bedeli
1	Niğde Merkez MEB 2004-72 Nolu Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi Yapımı		2.650.000,00	888.210,00	0	1.365.654,00	2.253.864,00 TL
2	Ulukışla Halk Eğitimi		900.000,00	0	2.052.000,00	2.494.866,00	2.948.562,88

							TL
3	Niğde Güzel Sanatlar ve Spor Lisanesine Spor Salonu Yapımı		500.000,00	103.727,00	500.000,00	894.556,00	998.284,00 TL
4	Niğde Merkez Özbekte Mevkiine 24 derslikli ortaokul yapımı	24	0	0	1.994.200,00	1.994.200,00	1.994.200,00 TL
5	Niğde Merkez Kırbağları Mevkiine 24 derslikli ortaokul yapımı	24	0	0	1.954.741,00	1.954.741,00	1.954.741,00 TL
6	Niğde Merkez Edikli Kasabasına 12 derslikli okul yapımı	12	0	0	1.242.540,00	1.242.540,00	1.242.540,00 TL
7	Niğde Merkez Sazlıca Kasabasına 100 öğrencili anaokulu yapımı	8	0	0	1.096.397,00	1.096.397,00	1.096.397,00 TL
8	Niğde Altunhisar Merkeze 18 derslikli ortaokul yapımı	18	0	0	1.412.460,00	1.412.460,00	1.412.460,00 TL
9	Niğde Altunhisar Karakapı ilk ve ortaokulu 18 derslikli okul yapımı	18	0	0	1.435.770,68	1.435.770,68	1.435.770,68 TL
10	Niğde Altunhisar Keçikalesi Cumhuriyet ortaokulu 12 derslikli okul yapımı	12	0	0	1.105.188,00	1.105.188,00	1.105.188,00 TL
11	Niğde Merkez Ağcaşar 12 derslikli ilkokul yapımı	12	0	0	1.214.220,00	1.214.220,00	1.214.220,00 TL
12	Niğde Merkez Ağcaşar 12 derslikli ortaokul yapımı	12	0	0	1.234.280,00	1.234.280,00	1.234.280,00 TL
13	Niğde Çiftlik 18 derslikli ortaokul yapımı	18	0	0	1.668.749,94	1.668.749,94	1.668.749,94 TL
14	Niğde Çiftlik Divarlı 12 derslikli ortaokul yapımı	12	0	0	1.202.420,00	1.202.420,00	1.202.420,00 TL
15	Niğde Çiftlik Kula 12 derslikli ortaokul yapımı	12	0	0	1.211.860,00	1.211.860,00	1.211.860,00 TL
16	Niğde Merkez Asım Zeynep Ecemiş İlkokuluna 24 derslikli okul yapımı	24	0	0	1.942.280,00	1.942.280,00	1.942.280,00 TL
17	Niğde Bor Gazi 12 derslikli ilkokul yapımı	12	0	0	772.900,00	772.900,00	772.900,00 TL
18	Niğde Çamardı Merkeze 18 derslikli ilkokul yapımı	18	0	0	1.550.644,69	1.550.644,69	1.550.644,69 TL
19	Niğde Çamardı Merkeze 18 derslikli Ortaokul yapımı	18	0	0	1.568.043,00	1.568.043,00	1.568.043,00 TL
TOPLAM		254					28.807.403,31 TL

Faaliyet Adı	İşbirliği Yapılan Kurumlar
Kutlu Doğum Haftası nedeniyle "Peygamber Efendimizin Hayatı" konulu Bilgi Yarışması	Niğde Gönüllü Eğitimciler Derneği
Kur'an-ı Kerim (Elifba) Okuma Kursu	İl Müftülüğü/19 Mayıs OO.
Kur'an-ı Kerim (Tecvidli) Okuma Kursu	İl Müftülüğü/19 Mayıs OO
Tekvando (sarı kuşak) Kursu	G. Spor İl Md/K. Sultan Süleyman OO
Step-Aerobik Kursu	Merkez HEM/Gazi İÖO
Şiir Dinletisi	19 Mayıs OO.
Müzik Dinletisi	19 Mayıs OO. Niğde Üniversitesi
Ergenlik Dönemi Semineri	19 Mayıs OO/Sağlık Müd.
Verimli Ders Çalışma Semineri	19 Mayıs OO/Reh. Arş.Mrk.
Mesleklerin Tanıtımı Semineri	19 Mayıs OO/Reh. Arş.Mrk.
Aile Eğitimi (8-17 Yaş) Kursu	Gazi OO/Merkez HEM
Plates Kursu	Gazi OO/Merkez HEM
Bilgisayar Kursu	Gazi OO/Merkez HEM
Aile Eğitimi (3-6 Yaş) Kursu	5 Şubat OO/Merkez HEM
İngilizce kursu (5 adet)	İmam hatip OO/Merkez HEM
Yüksek Lisans Öğretimi	STK(Eğ.Sindikası) /İmam Hatip OO
Osmanlıca Kursu (2 adet)	İmam hatip OO/HEM
Diksiyon Kursu	İmam hatip OO/HEM
İşaret Dili kursu	İmam hatip OO/HEM
Avcı Eğitimi Kursu	İmam hatip OO/HEM
Diksiyon Kursu (2 adet)	İmam hatip OO/HEM
Doğalgaz yakıtlı kalorifer kursu	İmam hatip OO/HEM
Hızlı Klavye Kursu	Altunhisar HEM/M Necati OO
Katı-Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşleme Kursu	Altunhisar HEM/M. Necati OO
Bilgisayar Kullanımı Kursu	Altunhisar HEM/M. Necati OO
Özürlü Bakımı Kursu	Altunhisar HEM/M. Necati OO
Kan Bağışı Kampanyası	Kayseri Kızılay K.Mrkz/Altunhisar HEM
İlk Yardım Semineri	Altunhisar HEM/Reh. Bakım Merkezi
Arı Yetiştiriciliği Kursu	Ulukışla HEM/Darboğaz Ş.Ü.Y. OO
Arı Yetiştiriciliği Kursu	Ulukışla HEM/Tekneçukur Muhtarlığı
Bağlama Eğitimi Kursu	Ulukışla HEM/Öğretmenevi
Edebiyat Kursu	Ulukışla HEM/TEMLis.
Güreş Kursu	Ulukışla HEM/YİBO
Katı-Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Kursu	Ulukışla HEM/İlçe Jan. G.K.
Bilgisayar Kursu	Ulukışla HEM/T.E.M.Lis.
Katı-Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Kursu	Ulukışla HEM/Öğretmenevi
Mantar Yetiştiriciliği	Ulukışla HEM/Kılan Belediyesi
Okul bahçesindeki ağaçlara kuş kafesleri yerleştirme	5 Şubat OO/Niğde Üniversitesi İşbirliği
5 Şubat'ta Anıtkabir'e gezi düzenlenmesi	5 Şubat OO/Anıtkabir- TBMM İşbirliği
Nevruz Kutlaması	Cumhuriyet A. Lisesi/İl MEM
Kutlu Doğum Haftası Etkinliği	Cumhuriyet A. Lisesi/İl Müftülüğü

Ekmek İsrafının Önlenmesi Semineri	Cumhuriyet A. Lisesi/TMO İl Müdürlüğü
Dil ve Edebiyat konulu Konferans	Cumhuriyet A. Lisesi/İsmail ÖZMEN (Avukat-Yazar-Şair)
Peygamberimiz konulu 9. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması	Cumhuriyet A. Lisesi/Onur Kurulu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-Tarih-Coğrafya Bölüm Başkanlıkları
Asılsız Ermeni İddiaları Konferansı	Cumhuriyet A. Lisesi/Tarih Bölüm Başkanlığı
Hidrellez Kutlama Programı	Cumhuriyet A. Lisesi/Niğde Belediyesi-İl Kültür Müdürlüğü
10. ve 11. Sınıflar arası Sosyal Bilgiler Yarışması	Cumhuriyet A. Lisesi/Okul Aile Birliği –Tarih Bölümü Başkanlığı
Türkçenin Coğrafyası konulu Şiir ve Müzik Dinletisi	Türk Dili Edebiyatı ve Müzik Bölüm Başkanlıkları
Okuma Bayramı Programı	Cumhuriyet A. Lisesi/Memnune Türker İO-MEM
Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Branşlarına Uyum Semineri	Cumhuriyet A. Lisesi/İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kur'an-ı Kerim Okuma Kursu	Gazi OO/ İl Müftülüğü
Müzik Şiir Dinletisi	19 Mayıs OO/Niğde Üniversitesi
Ergenlik Dönemi Semineri	19 Mayıs OO/İl Sağlık Müdürlüğü
Verimli Ders Çalışma Semineri	19 Mayıs OO/Niğde RAM
Mesleklerin Tanıtımı	19 Mayıs OO/Niğde RAM
Zararlı Alışkanlıklardan Korunma	19 Mayıs OO/İl Sağlık Müdürlüğü
Aile Eğitimi Kursu	Kanuni S. Süleyman OO/Merkez HEM
İğne Oyası kursu	Kanuni S. Süleyman OO/Merkez HEM
Kick Boks (Beyaz Kuşak) Kursu	23 Nisan H.OO/HEM
<b>Atletizm Kursu</b>	<b>5 Şubat OO/Merkez HEM</b>

Sıra No	Proje Adı	Proje Kapsamında Yapılan Gezilerin Zaman Aralığı	Proje Kapsamında Yapılan Gezi Sayısı	Proje Ortaklarımız
1	Comenius	2012-2013 Eğitim Öğretim Dönemi	36	Polonya, İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz, Romanya, Fransa
2	GRUNDTVIG	2012-2013 Eğitim Öğretim Dönemi	8	Romanya, İspanya, İtalya, Almanya
3	LEONARDO	2012 Yılı	1	İSVEÇ/STOCKHOLM
4	Regio (ICT, Transform, Challenge to Apportunity)	2012-2013	6 Yabancı Misafir Edilecek	Polonya
5	<b>Regio(Bridges towards effective Educatio)</b>	<b>2012 Yılı</b>	<b>20 Yabancı Misafir Edilecek</b>	<b>Romanya</b>

## **NIĞDE İL MÜFTÜLÜĞÜ**

1-Engelli vatandaşlarımızın camilere ulaşabilirliğini sağlamak amacıyla Merkez Dışarı (Hüsamettin Ağa) Camii, Merkez Murat Ali Paşa Camii, Fertek Kasabası Alibazoğlu, Merkez İnanç Camii, Merkez Kendirli Camii'nde rampalar yapılmıştır. Camilerimizde engelli vatandaşlarımız için namaz kılablecekleri özel yerler temin edilmiştir.

2-Camilerimizde bayanlara mahsus abdest alma ve namaz kılma yerleri temini cihetine gidilmiştir. Buna yönelik Afetevler, Çifteminareli Çınarlı Yağdan, Dedelibabağ, Emine Hatun, Muhammed Ali Tuncel Camii, Şehitler, Talayhan, Murat Erdem Camii, Özbelde Hatipoğlu, Kendirli, Aktaş Eski, Aktaş Kasabası Yeni, Alay Kasabası Ahmet Soylu Camii, Dikilitaş Yukarı, Elmalı Fatih, Elmalı Yavuz Sultan Selim, Elmalı Kasabası Yeni, Edikli Kasabası Yeni, Gümüşler kasabası Minareli, Gümüşler kasabası Afetevler, Gümüşler kasabası Toytepesi, Gümüşler kasabası Değirmenardı, İçmeli Kasabası Merkez, İçmeli kasabası Çöplek, Yıldıztepe Kasabası Rahman, Yıldıztepe Kasabası Merkez, Sazlıca Kasabası Yukarı, Koyunlu Kasabası Teşker, Koyunlu Kasabası Yukarı, Koyunlu Kasabası Fatih, Koyunlu Kasabası Yusuf Efendi, Değirmenli Kasabası Hikmet Dede, Hacıbeyli Kasabası Fatih, Hacıabdullah Kasabası Nurullah, Kiledere Kasabası Merkez, Dünderli Kasabası Rahman, Dünderli Kasabası Aşağı, Çayırli Kasabası Eski, Çayırli Kasabası Yeni, Orhanlı Kasabası Merkez, Orhanlı Kasabası Kurs, Fertek Kasabası Ömerağa, Gölcük kasabası Merkez, Aşlama Eski, Aşlama Yeni, Fesleğen Köyü, Gösterli Köyü Osmaniye, Güllüce Köyü, Himmetli Köyü Eski, Himmetli Köyü Yeni, Çarıklı Köyü, Gösterli Köyü Hicret, Pınarcık Köyü, Nar Köyü Yeni Camii, Yeşilburç Yeni, Yeşilburç Bahçelievler, Yeşilova Köyü Camilerinde düzenleme yapılmış olup, diğer camilerimizde de buna yönelik çalışmalar devam etmektedir.

3-Kandil (Mevlit, Regaip, Miraç, Berat ve Kadir) Geceleri İlimiz Merkez Sungurbey ve Merkez Kendirli camilerinde Mevlid-i Şerif ve Yüz Yüze Vaaz seminerine katılan ve başarılı olan 78 personelimiz tarafından görevli buldukları camilerimizde vaaz verilmeye devam etmektedir.

4-İlimiz Merkez Özbelde Hatipoğlu camiinde okuyan öğrencilerin her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Merkez Muradiye Kız Kur'an Kursu ve Gültepe Kız Kur'an Kursu'nda okuyan hafızlığa çalışan öğrencilerin sağlık muayeneleri İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yapılmaktadır.

5-Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için personelimiz hizmet içi eğitimine ağırlık verilerek Ezanı Güzel Okuma kursları düzenlenmiş, söz konusu kursa İlimiz Merkezinde 39 personel katılmıştır.

6-Bakanlıklar arası Hac ve Umre Komisyonu ile Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilen esaslar dahilinde 2013 yılında İlimiz Müftülüğünde Hac komisyonu marifetiyle vatandaşlarımızın Hac ve Umre işlemleri gerçekleştirilmiştir. 2013 Yılında İlimizden 255 vatandaşımız Hacca, 619 vatandaşımız Umreye gitmiştir.

7-İlimiz Kasaba ve Köylerinde lojmanı olmayan camilere lojman yapımı devam etmektedir.

8-İlimizde bulunan Sevgi Evleri Kız yetiştirme Yurdunda kalan kız çocuklarına yönelik İlimiz Toki Kur'an Kursu Öğreticimiz Süreyya TAŞKIRAN tarafından dini bilgiler verilmektedir.

9-İlimiz F Tipi Kapalı Cezaevinde Müftülüğümüz Cezaevi Vaizi Ali KAPLAN ve Açık Cezaevinde Uzman Vaizimiz Mustafa ALTINKESER tarafından mahkumlara ve hükümlülere yönelik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri yanında Dini ve Milli Gün ve Gecelerde konferanslar ve programlar düzenlenmiştir. Mart ayı içerisinde Merkezde bulunan 5 Kur'an Kursumuzda Sağlıklı beslenme Fiziksel Aktivite ve Obezite ile ilgili seminer verilmiştir.

10-2013 Yılı Ocak ayı içerisinde Sağlıklı Beslenme ve Obezite ile ilgili 5 Kur'an Kursumuzda Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekiplerince seminer verilmiştir.

11-2013 Yılı Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle vatandaşlarımıza 2.000 adet Kitap, 4.000 adet gül dağıtılmıştır. Ayrıca 15 Nisan 2013 tarihinde saat 20.30'da Niğde Üniversitesi BESYO Konferans Salonunda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ tarafından "Hz. Peygamber ve İnsan Onuru" konulu konferans verilmiş ve 10.000. kişi katılmıştır.

12-08.05.2013 tarihinde İlimiz Merkez Kasaba ve Köylerinde bulunan Kur'an Kursu Öğrencileri arasında "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" yapılmış olup, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilmiştir.

13-Bayan Vaizimiz Hatice TOSUNER tarafından Bayanlara yönelik vaaz ve irşat hizmetlerinde bulunmuş ve Müftülüğümüz Hizmet Binasında bulunan Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu'nda vatandaşlarımız tarafından sorulan sorulara cevaplar verilmiş ve aile içi problemlerin çözümüne katkıda bulunulmuştur.

14- 24 Haziran 2013—23 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılan Yaz Kur'an Kurslarında İlimiz Merkezinde 278 Cami ve Kur'an Kursumuzda Yaz Kur'an Kursu açılmış 19.923 öğrenciye kurs verilmiştir.

15-2013 Yılı içerisinde 40 Personelimiz tarafından 28 Camide "Camilerde Kur'an Öğretimi" yapılmış olup, 694 vatandaşımıza Temel Dini Bilgiler ve Kur'an kerim Öğretimi yapılmıştır.

## **ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI VII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

### **Mili Park Projesi (Aladağlar Milli Parkı) Proje Yapımı ve Uygulaması**

<b>Başlama-Bitiş Yılı</b>	<b>2013-2013</b>
<b>Proje Tutarı</b>	<b>149.100</b>
<b>2013 Yılı Ödeneği</b>	<b>149.100</b>
<b>2013 Yılı Harcaması</b>	<b>149.023</b>
<b>Nakdi Gerçekleşmesi</b>	<b>%100</b>
<b>Fiziki Gerçekleşmesi</b>	<b>%100</b>
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Tamamlandı</b>

### **KORUNAN ALANLARIMIZ**

#### **ALADAĞLAR MİLLİ PARKI**



Niğde ilinin doğu ve güney doğusunda bulunan Aladağlar Milli Parkı'nın bir bölümü Niğde ili sınırları içinde kalmaktadır. Toplam 54.524 ha'lık park sahasının 11.464 ha'ı Niğde ilinde yer alır. Sahanın Milli Park ilan edilmesinde; ilginç jeolojik ve jeomorfolojik bir yapıya sahip olması, bitki ve yaban hayatı açısından zengin oluşu gibi faktörler rol oynamıştır.

#### **DEMİRKAZIK YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI**



Niğde ili, Çamardı ilçesi sınırları içerisinde kalan Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; Demirkazık Dağı'nda bulunan yaban keçilerinden dolayı 1988 yılında 49.069 ha'lık bir alanda Demirkazık Dağı Yaban Keçisi Koruma ve Üretim Sahası olarak tefrik edilmiştir. Sahanın bir bölümü 1995'de Milli Park'a ayrılmıştır. 07.09.2005 tarih ve 2005/9453 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 18.955 ha'lık alan Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak tefrik edilmiştir. Sahada hedef tür yaban keçisidir.

## AV TURİZMİ



Sürdürülebilir avcılık ve doğal hayatın korunması ilkeleri gözetilerek, popülasyonları ve yıllık artım miktarları belirlenmiş yenilenebilir doğal kaynakların bir parçası olan av hayvanlarının, av turizmi kapsamında yerli avcılar ile yabancı uyruklu avcılara avlatılmasıdır. Buradan elde edilen gelirin % 60 'ı yaban hayatında sınırı bulunan köy tüzel kişiliklerine aktarılmaktadır. 2013 yılı envanteri sonucunda 1564 adet yaban keçisi sayımı yapılmış, 11 yabancı ve 4 yerli olmak üzere toplam 15 adet kota belirlenmiştir.

Av turizmi kapsamında Yaban Hayatı Geliştirme sahası içinde bulunan 6 köy tüzel kişiliğine 2012 yılında 47.810 TL, 2013 yılında şu ana kadar 13.140 TL (2012-2013 Yılı av turizmi devam etmektedir.) aktarılmış bir nebze de olsa köylerin bütçelerine katkı sağlanmıştır.



## NİĞDE PATATES ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ



### TARİHÇE

Kuruluşumuz 1938 yılında Türk-Alman işbirliği ile elma fidanlığı olarak kurulmuş, 1957 yılında faaliyetine damızlık civciv üretim programı eklenmiş, 1987 yılında Niğde Patates Üretim İstasyonu Müdürlüğüne, 1991 yılında damızlık ördek palazı üretim programı eklenmiş, 1996 tarihinde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne dönüştürülmüş. 2011 Yılında ise 639 sayılı KHK gereği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü' ne bağlı olarak Patates Araştırma İstasyonu Müdürlüğü adı altında faaliyetini sürdürmektedir.

### Personel, kadro, arazi ve yerleşim birimlerinin durumu

Personel	Kadro (adet)	Arazi varlığı (da)	Bina ve yardımcı tesisler (adet)		
Müdür	1	Üretim Alanı	356 İşletme Binası	1	
Koordinatör (Mühendis)	1	Dere	13 Laboratuvar	4	
Mühendis	15	Yerleşim Alanı	62,44 Atölye ve Garaj	1	
Laborant	2	Yeşil Alan	39 Depo	8	
Sayman	1	Sazlıca	122 Sera	21	
Memur	4		Hangar	1	
Sürekli İşçi	18		Lojman	2	
Geçici Personel (657-4/C)	2				
Özel Güvenlik Görevlisi	7				
Geçici işçi (5 ay 29 gün süreyle)	4				
<b>Toplam</b>	<b>55</b>	<b>Toplam</b>	<b>592,44</b>	<b>Toplam</b>	<b>38</b>

Merkez ve Sazlıca mevki üretim alanları toplam olarak 478 da, 4 adet laboratuvar hastalık, doku kültürü, kalite ve genetik laboratuvarları olarak, 8 adet depo içerisinde 1 adet Nevşehir' de bulunan 300 ton kapasiteli yeraltı deposu ve merkez kurumda 7 adet normal depo olarak, 21 adet sera içerisinde 3 adet cam ve 18 adet taşınabilir tül sera olacak şekilde sınıflandırılmaktadır.

### Bitkisel Üretim Araştırmaları Projesi

<b>Başlama ve bitiş tarihleri</b>	<b>01.01.2013-31.12.2013</b>
2013 yılı ödeneği (TL)	104.616,00
2013 yılı harcamaları (TL)	104.021,24
2013 yılı kalan (TL)	594,76
Nakit olarak gerçekleşen(%)	99,4
<b>Fiziki olarak gerçekleşen(%)</b>	<b>100</b>

### Orta Anadolu Patates Islahı Projesi

Proje Özeti: Proje kapsamında 2013 yılı içerisinde melezleme, seleksiyon, doku kültürü ve çeşit adaylarının tescil öncesi tohumluk üretim çalışmaları yapılmıştır. TÜBİTAK destekli olarak 2005-2009 yıllarında yürütülen "Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi" projesi kapsamında 211.000' in üzerinde farklı kombinasyonlarda melez gerçek patates tohumu (GPT) elde edilerek geniş bir genetik stok oluşturulmuştur.

Ayrıca 2010 ve 2011 yıllarında da melezleme çalışmaları devam etmiş ve yaklaşık 200.000 adet daha melez gerçek patates tohumu (GPT) elde edilmiştir. 2012 yılında da 64 kombinasyonda melezleme çalışmaları yapılarak, 95.263 adet Gerçek Patates Tohumları (GPT) elde edilmiştir. 2013 yılında da 55 farklı kombinasyonlarda melezleme çalışmalarına devam edilmiş ve dönem sonunda toplam 63187 adet GPT elde edilmiştir. Son 7 yılda yaklaşık 570 bin GPT elde edilmiştir. Bu melez tohumlar kullanılarak seleksiyon çalışmalarına devam edilmiş ve aşağıda verilen farklı generasyonlarda klonlar elde edilmiştir. 2013 yılı: 2012 yılı melezlerinden gelen Fide generasyonun da Gerçek Patates Tohumlarından (GPT) gelen 25 kombinasyonda 11550 GPT tül seraya ekilmiş ve birinci klonal generasyonda yer alacak 8244 adet tek yumru seçimi yapılmıştır.



**Doku kültürü çalışmaları:** Çeşit adaylarının çoğaltımı devam etmektedir.

2012 yılındaki verim denemeleri sonucunda kalite ve verim değerleri yönünden uygun bulunan **PA-06-1-43** ve **PA-03-2-16** yerli patates çeşit adaylarımız 7 Ocak 2013 tarihinde tescile sunulmuştur

### **Mutasyon Islahı Yöntemiyle Patates Çeşit Islahı Projesi**

Bu çalışma, bölgeye adaptasyonu yüksek, hastalık ve zararlılara toleranslı, verimli patates çeşitleri Mutasyon Islahı yöntemiyle geliştirilerek yöre çiftçisine sunulması amacıyla yürütülmeye başlanmıştır. Proje çalışmalarına 2005 yılında başlanmış ve çalışma 2013 yılında da devamlı proje kapsamında planlandığı gibi yürütülmüştür. Araştırma dönemi içerisinde, 22.05.2013 tarihinde İstasyon arazisine, 29.05.2013 tarihinde Nevşehir/Gülşehir lokasyonlarına bir önceki yıl seçilmiş 4 Mutasyon klonu ve 4 standartlı; sıra arası 70 cm, sıra üzeri 30 cm olacak şekilde dört tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak her parsel 2 sıra ve her sırada 27' şer yumru olacak şekilde denemeler kurulmuştur. Bitkilerin gelişimi süresince gerekli fenolojik gözlemler düzenli olarak kaydedilmiştir. Niğde lokasyonu 09.10.2013 ve Nevşehir/Gülşehir lokasyonu 24.10.2013 tarihlerinde hasatları yapılmıştır.

### **Niğde ve Nevşehir koşullarında Farklı Ekim Nöbeti Sistemlerinin Patateste Verim ve Kalite Özellikleri ile Ürünün Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri Projesi**

Bu araştırma ile Niğde ve Nevşehir koşullarında, en verimli ve ekonomik ekim nöbeti sistemi ile halen dikim frekansı oldukça yüksek olan patates bitkisi için en uygun dikim frekansının belirlenerek, bölge topraklarının daha dengeli kullanımı yanında, hastalık ve zararlı gelişiminin daha etkin kontrolünün sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje çalışmalarında; **ikili münavebe** (patates, mısır, patates/ patates, fasulye, patates/ patates, buğday, patates), **üçlü münavebe** (patates, mısır, soya fasulyesi, patates / Patates, fasulye, sarımsak, patates / patates, ayçiçeği, bezelye, patates) **dörtlü münavebe** (patates, buğday, fasulye, mısır, patates / patates, fasulye, ş.pancarı, buğday, patates/ patates, nohut, buğday, fasulye, patates) ve **altılı münavebe** (patates, fasulye, ş.pancarı, buğday, fasulye, ayçiçeği, patates / patates, buğday, fasulye, mısır, buğday, nohut, patates / patates, M. fiği, ayçiçeği, kolza, M.fiği, mısır, patates ) **sistemlerinde** en yüksek net gelirlere ulaşılmıştır.

### **Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Adaptasyon**

2013 yılı Mısır verim adaptasyon denemesinde kullanılacak mısır çeşitlerine ait tohumlar Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne karşılanmıştır. Deneme de 3'ü standart, 9 çeşit ve aday çeşit olmak üzere 14 silajlık mısır çeşidi kullanılarak deneme çalışmaları yürütülmüştür. Denemeye alınan mısır çeşitlerinde silaj verimi 8531-12253 kg/da arasında gerçekleşmiştir. BURAK çeşidi 12253 kg/da ile ilk sırada yer almış bu çeşidi 11381 kg/da ile SASA-11, 11231 kg/da ile SASA-39, 11065 kg/da ile SASA-14 takip etmiştir. SASA-76 çeşidi ise 8511 kg/da ile son sırada yer almıştır.

### **Çeşit Tescil Denemeleri**

Bu çalışmalar Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği halinde yapılmakta olup Niğde ve Nevşehir koşullarında iki lokasyonda yürütülmektedir. 2012

yılı itibariyle ülkemizde tescil edilmiş 101 patates çeşidi bulunmakta olup, Müdürlüğümüzün kuruluş tarihi olan 1996 yılından bu yana tescil edilen 96 patates çeşidinin tamamı Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar dikkate alınarak tescil edilmiş ve üreticilerin hizmetine sunulmuştur.

### **2013 Yılına Ait Çeşit Tescil Denemesi-1 ve Çeşit Tescil Denemesi-2 Çeşitleri.**

Sultanecem-Hamlet-Ballerina-Compass-Colomba-Sifra-Rumba-  
**ÇTD-1 ÇEŞİTLERİ** Comcordia-Ewelina-Arizona-Volare-Champion-Arsenal-PA-06-1-43-PA-  
06-1-16-Mondeo-Krisper-Bafana-Alonso-Christel  
Krone-Hanna-Capri-Megusta-Surya-Galata-Pomqueen-Chicago-  
**ÇTD-2 ÇEŞİTLERİ** Casablanca-Spunta-Savanna-Lady Anna-Amora-Lady Lenora-Lindita-  
Laperla-Fakse-Sylvana-Ivory Russet-CarreraF-ocus

### **Patates Çeşitleri Adaptasyon Denemeleri**

Özel tohumculuk firmalarının yurtdışından ithal ettikleri ve üretiminin yapılmasını istedikleri yeni çeşitler ücretleri karşılığında Kuruluşumuzda adaptasyon denemelerine alınmaktadır. 2013 yılında Gömeç Zirai Ürünler Üretim firmasına ait çeşitler adaptasyon denemesine alınmıştır. Bu çalışma Niğde Patates Araştırma İstasyonu tarafından Gömeç Zirai Ürünler Üretim İth.İhr.A.Ş.-Maslak/İSTANBUL adına Hollanda menşeli beş patates çeşidinin, Niğde ve Nevşehir koşullarında adaptasyon kabiliyetleri, verim ve verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2013 yılı üretim sezonunda Niğde (NPAİM Deneme Tarlası) ve Nevşehir (Gülşehir) illerinde, iki bölgede yürütülmüştür.

### **Niğde-Nevşehir Bölgesinde Patates Üretim Alanlarında Bitkilerin Bor'la Beslenme Düzeyi İle Bor Gübrelemesinin Yumru Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Projesi**

Toprak özelliklerine dikkate almadan yapılan bir beslenme bitkide verim ve kalitede düşümlere yol açacaktır. Niğde ve Nevşehir bölgesindeki patates üretim alanlarının toprakları hafif ve orta hafif tekstürlü olup, organik madde içeriği son derece düşüktür. Bu tür topraklarda aşırı sulama ve NH<sub>4</sub>'lü gübrelerin kullanılması topraklarda pH'nın zamanla düşmesine yol açmaktadır. Yıkanmış, kumlu ve asit topraklarda ise en yaygın mineral beslenme sorunlarının başında mikro elementler olduğu ve literatürde özellikle patates üretim alanlarında B noksanlığının ciddi bir sorun olduğu bildirilmiştir. Bor noksanlığında bitkilerin diğer besin element noksanlıklarına ve hastalık etmenlerine karşı duyarlılığının arttığı gösterilmiştir. Bu bilgiler bölgedeki patates üretiminde görülen mineral beslenme bozukluklarının ve hastalıkların bitkilerdeki yetersiz B beslenmesinden kaynaklanabileceğine işaret etmektedir.

Bu noktadan hareketle, Niğde ve Nevşehir patates üretim alanlarında bitkilerin B'la beslenme düzeyinin belirlenmesi öncelikli bir hedef olmalıdır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre Niğde ve Nevşehir patates üretim alanlarında B'un bitkinin veriminde ve yumru kalitesinde etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır.

### **Ana Ürün Patates Üretiminde Azotlu Gübre Uygulamalarının Optimizasyonu Üzerine Araştırmalar**

Ülkemizde özellikle Niğde ve Nevşehir yöreleri başta olmak üzere ana ürün patates üretiminde çok fazla azotlu gübre kullanıldığı (>50 kg/da) bilinmektedir. Patates üretimi yapılan toprakların kumlu yapıda olması ve üretim sezonu boyunca çok fazla sulama yapılması (14-18 adet) nedeniyle uygulanan azotlu gübrenin önemli bir kısmı bitkiler tarafından alınmadan yıkanmaktadır. Bunun sonucunda üreticiler daha fazla azotlu gübre kullanım yoluna gitmekte, sonuçta hem üretim maliyeti önemli ölçüde artmakta hem de yer altı sularındaki nitrat oranı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, Niğde-Nevşehir bölgesi için patateste azotlu gübre uygulamalarının optimizasyonuna yönelik çalışmaların ivedilikle yapılması gerekmektedir. Bu proje ile Niğde koşullarında yemeklik ve sanayilik patates üretiminde uygun azotlu gübre miktarı, gübre formu ve uygulama zamanının belirlenerek etkin bir azotlu gübre uygulama programının oluşturulması amaçlanmaktadır.

### **Türkiye’de Mevcut Bazı Patates Çeşitleri İle İslah Programında Gelen Klonların Patates Siğil Hastalığına Dayanıklılıklarının Moleküler Belirteçler İle Belirlenmesi**

Patates siğili hastalığının kimyasal kontrolü mümkün değildir. Hastalığın yayılmasını engellemek için bulaşıklık tespit edilen tarla patates tarımına yasaklanırken, güvenlik kuşağı olarak adlandırılan bulaşık tarlaya komşu tarlalarda, bulaşık tarlada tespit edilen patates siğili irkına dayanıklı çeşitlerinin yetiştirilmesi önerilmektedir.

### **Patateste Çeşit İslah Programının Ve Yerli Patates Çeşitlerinin/Hatlarının Geliştirilmesi Projesi (TÜBİTAK)**

Bu projede Patates siğil hastalığı ve Patates Y virüsüne dayanıklı, yüksek verimli ebeveynler kullanılarak elde edilen ve edilecek gerçek patates tohumları kullanılacaktır. Hastalıklara dayanıklılığın tespit edilmesinde geleneksel yöntemlerin yanı sıra moleküler markırlar ve doku kültürü yöntemleri kullanılarak ıslah süresi kısaltılacaktır. Dayanıklılık ıslahında bu yöntemlerin rutin haline getirilmesi sonucu araştırma, yetişmiş araştırmacı ve çıktıları kısa sürede uygulamaya aktarma altyapısı oluşturulacaktır. Geliştirilen yeni çeşitlerin temel tohumluklarının doku kültürü ile hızlı çoğaltımı yapılarak daha kısa sürede çiftçi kullanımına sunulması, bu sistemin ülke genelinde sağlıklı bir şekilde işlemesine temel oluşturacaktır.

### **ÖNEMLİ ARAŞTIRMA ÇIKTILARI**

Farklı kademelerde üretilebilecek tohumluk patates üretim alanı olarak 208.000 ton ha alan belirlenmiş ve şu anda tohumluk üretimin büyük çoğunluğu bu bölgelerde yapılmaktadır. Kuruluşumuzda tohumluk üretimi yapabilecek doku kültürü laboratuvarı ve seralar kurularak işletilmeye başlanmıştır. Yapılan çalışmalar özel sektör tarafından da kullanılmaya başlanmış ve başta Doğa Tohumculuk olmak üzere Öztar Tohumculuk ve Anka Tohumculuk tohumluk üretimi yapabilecek doku kültürü sistemlerini kurmuşlardır. Yaptığımız çalışmalar sonucu

Özel sektör doku kültürü ile tohumluk üretim izni almıştır. Araştırma çalışmaları dâhilinde ilk yerli patates çeşit adaylarımız tescile sunulmuştur. Kurulan alt yapı ile her yıl ikişer çeşit aday tescile sunulabilecektir. 2012 yılında ilk kez 2300 ton yerli üretim patates tohumluğu ihraç edilmiştir. Patatesin içinde bulunduğu ekim nöbeti modelleri geliştirilmiştir

## NÜFUS VE VATANDAŞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇELER	2012 GENEL NÜFUS SAYIMI KESİN SONUÇLARI			2013 GENEL NÜFUS SAYIMI KESİN SONUÇLARI			NÜFUS ARTIŞI HIZI % 2012-2013			NÜFUS ARTIŞI KİŞİ		
	TOPLAM	ŞEHİR	KÖY	TOPLAM	ŞEHİR	KÖY	TOPLAM	ŞEHİR	KÖY	TOPLAM	ŞEHİR	KÖY
MERKEZ	200.044	118.186	81.858	201.597	124.774	81.823	7.77	55.75	0.42	1.553	6.588	- 35
ALTUNHISAR	14.416	2.969	11.447	14.498	2967	11.531	5.69	0.68	7.33	82	- 2	84
BOR	60.950	40.472	20.478	61.111	40.529	20.582	2.65	1.41	5.07	161	57	104
ÇAMARDI	14.427	3.376	11.051	15.728	3.973	11.755	90.01	176.84	63.07	1.301	597	704
ÇİFTLİK	29.536	3.468	26.068	29.596	4.579	25.017	2.03	320.3	40.3	60	1.111	- 1.051
ULUKIŞLA	20.897	5.009	15.888	21.128	5.275	15.853	11.05	53.10	2.20	231	266	-35
<b>TOPLAM</b>	<b>340.270</b>	<b>173.480</b>	<b>166.790</b>	<b>343.658</b>	<b>182.097</b>	<b>166.561</b>	<b>9.95</b>	<b>49.67</b>	<b>-1,37</b>	<b>3.388</b>	<b>8.617</b>	<b>-229</b>

### 2013 YILI İŞLEM DURUMU

İLÇE ADI	2013									
	DOĞUM	ÖLÜM	EVLENME	BOŞANMA	VERİLEN NÜFUS CÜZDANI	VERİLEN NÜFUS KAYDI	VERİLEN YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ	ALINAN ADRES BEYANI	ADRES İŞLEMLERİ İÇİN KEŞİLEN İDARİ PARA CEZASI	NÜFUS İŞLEMLERİ İÇİN KEŞİLEN İDARİ PARA CEZASI
MERKEZ	3924	1.114	1652	419	18.245	46.741	34.851	13.584	444	2.744
ALTUNHISAR	279	54	176	---	1.186	2.194	671	822	15	190
BOR	990	229	528	99	4.946	14.802	10.452	4.041	117	941
ÇAMARDI	128	101	90	13	1.058	4.883	1.467	1.467	18	183
ÇİFTLİK	547	103	285	30	2.530	7.370	1.074	1.074	4	364
ULUKIŞLA	208	115	169	37	1471	5615	2.462	1989	2	276
<b>TOPLAM</b>	<b>6.076</b>	<b>1.716</b>	<b>2.900</b>	<b>598</b>	<b>29.436</b>	<b>81.655</b>	<b>50.977</b>	<b>22.977</b>	<b>600</b>	<b>4698</b>

## **PLANLAMA VE KOORDİNASYON İL MÜDÜRLÜĞÜ**

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2013 yılı Ana Çalışma ve İş Programı hazırlanarak makam onayı ile yürürlüğe girmiştir.2013 Yılında Valiliğimize Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mal Edinimi kapsamında yapılan 2 adet başvuru incelenerek sonuçlandırılmıştır. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 15.maddesi, Görev ve Çalışma Yönergesinin 53.maddesi gereğince ilimiz genelindeki yatırımların yerinde izlenmesi amacıyla 06/12/2013 tarihli ve 5585 sayılı Valilik Oluru ile oluşturulan İzleme Kurulu tarafından yatırımların yerinde izlenmesi gerçekleştirilmiştir. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi ve Görev ve Çalışma Yönergesinin 35.maddesi gereğince sektörlere, kuruluşlara ve ilçelere göre “2013 Yılı İl Yatırım Programı” hazırlanmıştır.

İlimizde imar mevzuatının uygulanması, uygulama esnasında ortaya çıkabilecek sorunların tespiti ve çözüm yollarının araştırılması amacıyla “ Kırsal Alan İmar Komisyonu” oluşturulmuş olup, 18 Aralık 2013 tarihinde Kırsal Alan İmar Komisyonu ilk toplantısını yapmıştır. Toplantıda alınan kararlar ilgili kurumlara gönderilerek, sonuçları takip edilmektedir. İlimizdeki toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla yapılacak çalışmaları belirlemek, planlamak ve icrasını takip etmek için Valilik Makamınının 17.12.2013 tarihli ve 5799 sayılı yazıları ile “Su ve Toprak Komisyonu” oluşturulmuş olup, 18 Aralık 2013 tarihinde Su ve Toprak Komisyonu ilk toplantısı yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar ilgili kurumlara gönderilerek, sonuçları takip edilmektedir. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesinin 8.maddesi gereğince 2013 Yılı Programınının İl’de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Esaslara ilişkin 2012/2 sayılı Valilik Genelgesi hazırlanarak yatırımcı bölge ve il kuruluşlarına dağıtımı yapılmıştır.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 24. maddesi gereğince 9 Nisan 2013, 06 Haziran 2013, 09 Ekim 2013, 27 Kasım 2013 tarihlerinde olmak üzere; idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenlenmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapılmıştır. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 25. maddesi gereğince 02 Nisan 2013, 02 Temmuz ve 02 Ekim 2013 tarihlerinde Kaymakamlar Toplantısı yapılmıştır. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 26. maddesi gereğince 12 Aralık 2013 tarihinde Çamardı İlçe Değerlendirme toplantısı yapılmıştır. 2013 yılı ocak ve temmuz aylarında Niğde İl Brifing Raporu güncellenerek İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.

2013 yılında 03 Ocak 2013, 02 Nisan 2013, 02 Temmuz 2013 ve 02 Ekim 2013 olmak üzere 4 adet “İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı düzenlenmiştir. 2013 Yılı Programınının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yatırımcı bölge ve il



kuruluşlarının İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) veri giriş işlemleri gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanakları her toplantıdan sonra sisteme aktarılmıştır. Ayrıca toplantıda alınan kararlar, ilgili kurumlara gönderilerek, sonuçları takip edilmiştir.

2013 yılında 11 Haziran 2013 tarihinde İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi'nin ( İKİS) mevcut durumu, yatırım bileşeni, sektör bileşeni ve raporlama kabiliyetleri ve süregelen sorunları hakkında bilgi vermek ve katılımcıların sorularını cevaplandırmak üzere İKİS Projesi Bilgilendirme Eğitimi yapılmıştır. Eğitime Yatırımcı Bölge ve İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, İl, İlçe ve Kasaba Belediyelerinden 63 İKİS kullanıcısı katılmıştır.

### **İL GELİŞME PLANI ÇALIŞMALARI**

Dünya ekonomisinde ve kalkınma anlayışında meydana gelen değişimler, AB ile uyum sürecimizde yaşanan gelişmeler ve planlama anlayışımızın öncelikleri birlikte düşünüldüğünde, ülkemizdeki idari bölümlenimin ve ülkesel yönetim sisteminin temeli olan "İl" ölçeğinde başlayan bir kalkınma anlayışının ve buna uygun bir planlama sisteminin geliştirilmesi gereği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının kabul edilebilir düzeye indirilmesi ve görece geri kalmış yörelerin kalkındırılması için, doğal olarak il ve hatta ilçe kademelerinden başlayan bir kalkınma ve planlama sistemi oluşturulması gerekli olmaktadır.

İlimizin hızlı ve dengeli kalkınabilmesi; planlama ve uygulama süreçlerine kamu sektörünün yanı sıra, özel sektör, gönüllü sivil kuruluşlar, meslek odaları, üniversiteler, vb. kesimlerin de katılımı ile olanaklıdır. Bu nedenle, il gelişme planlamasının hazırlık, uygulama ve izlenme aşamalarında geniş katımlı kurumsallaşma ve dayanışma gerekmektedir. Bu bağlamda ilimiz için hayati önemi haiz olan "Niğde İl gelişme Planı" Niğde Üniversitesi işbirliği ile hazırlıklarına başlanmıştır.

### **STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI**

Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişimler, kamu kurumlarını uzun dönemli planlar yapmaya zorlamış, etkili bir kamu yönetimi için stratejik düşünmeyi, stratejik kararlar almayı ve stratejik yönetim süreçlerini geliştirmeyi gerekli kılmıştır. Bunu sağlamak amacıyla yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında da stratejik planlama çalışmalarına başlanmıştır. Stratejik planlama kurumlara bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmaktadır.

Belirtilen bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için, Valiliğimiz tarafından Kamu kurum ve kuruluşlarımızın belirledikleri personellere Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından Çiftahan Kasabası'nda Stratejik Plan hazırlama eğitimi verilmiş olup eğitime katılan personellerimiz tarafından çalıştıkları kurumların kurumsal stratejik plan taslağı hazırlama çalışmalarına başlanmıştır.

## **AB ve DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ FAALİYETLERİ**

AB ile ilgili merkezi düzeyde sürdürülen çalışmaların gerek yerel düzeyde sahiplenilmesi, gerekse süreçle ilgili farkındalığın artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2010 yılı Ocak ayı itibarıyla İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde “ Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi ” başlatılmıştır. Proje kapsamında yürütülecek çalışmaların çerçevesini oluşturulmasını teminen İçişleri Bakanlığı'nın 26 Ocak 2010 tarih ve 2010/6 sayılı Genelgesi yayımlanmıştır. Genelge çerçevesinde her ilden bir Vali Yardımcısı “ İl AB Daimi Temas Noktası ” olarak görevlendirilmiş ve bu çerçevede Niğde Valiliği Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi faaliyetlerini sürdürmektedir. AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi olarak 2013 yılı içerisinde;

- 20 Mayıs 2013 tarihinde 2013 yılı Birinci UDYK Toplantısı gerçekleştirildi.
- 28 Mayıs 2013 tarihinde Bor Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde 75 kişinin katıldığı “ Gençler İçin Avrupa Fırsatları ” konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
- 29 Mayıs 2013 tarihinde Niğde Gençlik Merkezi'nde 30 kişinin katıldığı “ Gençler İçin Avrupa Fırsatları ” konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
- 30 Mayıs 2013 tarihinde Niğde Faik Şahenk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde 75 kişinin katıldığı “ Gençler İçin Avrupa Fırsatları ” konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
- 03 Haziran 2013 tarihinde Niğde Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde 75 kişinin katıldığı “ Gençler İçin Avrupa Fırsatları ” konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
- 20-27 Haziran 2013 tarihleri arasında 25 kişinin katılımıyla “ Bir Senfonidir Yaşam ” projesi Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
- 21 Kasım 2013 tarihinde 2013 yılı İkinci UDYK Toplantısı gerçekleştirildi.

Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezi Arşiv kısmında bulunan kitap ve dokümanlar fiziki şartların yetersizliği nedeniyle tasfiye edilmiş olup, kurumlara bağlı kütüphane ve kitaplıklarda değerlendirilebilmesi amacıyla tutanak karşılığı teslim edilmiştir. Bu kapsamda; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesine 138 adet, Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne 53 adet, Edikli Şehit Ayhan ARIKAN Ortaokulu Müdürlüğüne 37 adet, Faik Şahenk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğüne 43 adet, Remide Yılmaz Atabek Lisesi Müdürlüğüne 13 adet, Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne 3 adet olmak üzere toplam 287 adet kitap teslim edilmiştir.

**SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ****300 YATAKLI NİĞDE DEVLET HASTANESİ YAPIMI PROJESİ**

Başlama-Bitiş Yılı :2009-2013

Proje Tutarı :42.500.000,00

2012 Yılı dahil toplam harcama(önceki yıllar Harc.) :42.034.187,00

2013 Yılı ödeneği :0

2013 Yılı Harcaması :1.952.794,00

Nakdi Gerçekleşmesi : %103,5

Fiziki Gerçekleşmesi :%100

Projenin Bugünkü Durumu :TAMAMLANMIŞTIR

**İL TOPLAMI**

Toplam Proje Sayısı :2

Toplam Proje Tutarı :51.816.100,00

Projelerin Önceki Yıllar Harcaması (Toplam) :42.034.187,00

Toplam Yılı Ödeneği :1.000.000,00

2013 Yılı Harcama Toplamı :1.952.794,00

Nakdi Gerçekleştirme (%) : %103,5

Fiziki Gerçekleştirme (%) :%100

Biten Proje Sayısı : 1

Devam Eden Proje Sayısı :1

İhale Aşamasındaki Proje Sayısı :0

**YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI**

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevlerini düzenleyen 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yeniden yapılandırmaya gidilmiş ve personel, taşınır ve taşınmaz devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşların ihtiyacı olan tıbbi ve diğer demirbaş ve sarf malzemelerinin piyasadan alımı yapılmıştır. Müdürlüğümüze bağlı birimlerde İl ve İlçe Merkezlerinde hizmet veren araçlar ve ambulansların akaryakıt ihalesi yapılmıştır. İl ve İlçe Merkezinde çalışan 112 personel için giyim kuşam ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihale yapılmış ve hak sahiplerine istihkakları dağıtılmıştır. Müdürlüğümüze bağlı il ve ilçe merkezinde hizmet veren 112 Acil Komuta

Merkezleri için tıbbi ilaç ve sarf malzemesi, ayrıca buzdolabı, televizyon, bilgisayar ve büro demirbaş malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüz binası Temizlik Hizmet Alımı (28 Kişi), Ambulans Sürücüsü Hizmet Alımı (32 Kişi), Veri Hazırlama Hizmet Alımı (6 Kişi) ve Güvenlik Hizmet Alımı (6 Kişi), ihaleleri yapılmıştır. Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde hizmet veren taşıtların, tıbbi cihazların ve makine teçhizatların bakım onarım ve yedek parça alımları yapılmış taşıtların sigorta, kasko, muayene ve her türlü resmi harç ve diğer giderlerin ödemeler tahakkuk ettirilmiştir. Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin elektrik, su, telefon, internet ve doğal gaz gideri için ilgili kurumlara ödemeler yapılmıştır.

Sağlık Müdürlüğünün yıllık taşınır hesapları tanzim edilmiş Bakanlığa ve Sayıştay'a gönderilmiştir. Depoya giren malların giriş ve çıkış işlemleri ÇKYS-MKYS üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bütün birimlerimizin her türlü ödenek tahsisinin temini yapılmıştır. Sağlık Tesislerimizin küçük onarım işleriyle ilgili keşif hazırlatıp, onay doğrultusunda ihale işlemleri takip edilmiştir. Her türlü Sağlık Tesisimizin yatırım programına alınması ile ilgili çalışmalarını yürütmek ve bu tesislerimizin yapılması için koordineli olarak arsa temini sağlanmıştır. Aylık ihtiyaçlar hakkında Sağlık Bakanlığına bilgi vererek ihtiyaç halinde Bakanlıktan ödenek ve malzeme talebinde bulunulmuştur. Personelin disiplini ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutarak tezkiyelerini zamanında usulüne uygun olarak merkeze gönderilmesi sağlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı il içerisindeki bütün Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görevli bütün personelin atama, yer değiştirme, terfi emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetleri yürütülmüştür.

### **ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBESİ**

İl merkezi ve merkeze bağlı kasabalarda bir adet A1 tipi ve 7 adet A2 tipi istasyon, İlçelerimizde de 12 Adet A2 tipi istasyon olmak üzere toplam 19 adet Acil Yardım İstasyonu mevcuttur.

### **İlimiz Merkezi ve İlçelerden Ambulansla Yapılan Vaka Sayıları:**

Ocak	2378	Temmuz	2954
Şubat	2185	Ağustos	3391
Mart	2679	Eylül	2930
Nisan	2573	Ekim	3008
Mayıs	3017	Kasım	2704
Haziran	2934	Aralık	3338

## **İlimizde İl Ambulans Servisinde Hizmet Veren Ambulans Sayıları**

İl Merkezi ve merkeze bağlı kasabalardaki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında 14 adet ve İlçelerimizde 15 adet Acil Yardım Ambulansı mevcuttur. Ayrıca Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde 6 adet Acil Yardım Ambulansı ile 1 adet Obezite Ambulansı (Yoğun Bakım) bulunmaktadır.

### **İlçelerimizde Mevcut Bulunan Ambulans Sayıları:**

Altunhisar İlçesi :2 Adet Acil Yardım Ambulansı

Bor İlçesi :4 Adet Acil Yardım Ambulansı

Ulukışla İlçesi :3 Adet Acil Yardım Ambulansı

Çamardı İlçesi :3 Adet Acil Yardım Ambulansı (1 tanesi kar paletli Acil Yardım Ambulansı)

Çiftlik İlçesi :3 Adet Acil Yardım Ambulansı (1 tanesi kar paletli Acil Yardım Ambulansı)

Ayrıca, İlimizde Özel Niğde Hayat Hastanesinde 1 Adet Acil Yardım Ambulansı mevcuttur.

### **Sertifikasyon Eğitimi Alan Yardımcı Sağlık Personeli**

Travma Resüsitasyon Eğitimi : 32

Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitici Eğitimi : 40

İlk Yardım Eğitici Eğitimi : 1

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi : 25

Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi :37

Temel Eğitim Modül Eğitimi : 94

## **ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ**

Afetlerde iyi eğitilmiş ve ihtiyaca uygun donatılmış ekipler aracılığıyla en kısa sürede olaya yönelik medikal kurtarma hizmetlerinin sunulması, hızlı ve güvenli şekilde kazazedelerin naklinin sağlanması, nakil sonrasında acil tedavi ünitelerinin ve hizmetinin temini ve tüm işler için gerekli profesyonel yönetim organizasyonunun oluşturulması yoluyla afetlerde ölüm ve sakatlıkların kabul edilebilir sınırlara çekilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi kapsamında 2004 yılında Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Ülkemizde oluşabilecek afet ve olağan dışı durumlarda hızlı bir şekilde müdahale etmek amacı ile İlimizde 2006 yılında kurulmuş olan UMKE' de toplam 4 Hekim, 19 yardımcı sağlık personeli ve 2 diğer personel ile toplam 25 UMKE gönüllüsü ile faaliyetlerine devam etmektedir.

## **ARAŞTIRMA, BİLGİ SİSTEMLERİ, SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE HALK SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

İl Müdürlüğümüz, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında koordinasyon sağlanarak veri farklılıklarının önlenmesi ve ortak sunuların

oluşturulması amacıyla, üçer aylık dönemler ve yıllık olmak üzere veri analizleri yapılarak il sunumları hazırlandı.

İl genelinden gelen verilerin Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık İstatistikleri Modülü ve Karar Destek Sistemi üzerinden kontrolleri yapıldı.

**Şube Müdürlüğümüzce geliştirilen “NSM” programı kapsamında;**

a- İlimizde faaliyet gösteren tüm sağlık kurumlarında; doğum, gebe, riskli gebe, düşük, bebek ölümü, 112 acil vaka kayıtları gibi anlık önem arz eden verilerin kaydedilmesi, verilerin kontrolü ve istatistiki bilgileri derlendi.

b- Şifre ile giriş yapabilen her personele yetki verildiği ölçüde bilgi paylaşımında bulunuldu.

c- İl Müdürlüğümüz, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları arasında koordinasyon için; 112 Vaka Formları Onay Modülü, nöbet çizelgesi, 112 vaka faturaları, ilaç ve tıbbi sarf malzeme arayüzleri geliştirildi, depo ve stok izlem modülleri geliştirilerek kullanıcı personele eğitim verilerek dönemsel istatistikleri yayınlandı.

d- Evrak Kayıt Sistemi ve Dijital Arşiv Modülleri geliştirilerek isteyen sağlık kuruluşlarına da Evrak Kayıt Modülü kurulumu yapıldı.

e- İl genelindeki eczane denetimlerinde kullanılmak üzere, Eczane Denetim Formu arayüzü geliştirildi. Eczane ve adli hekim nöbet çizelgelerinin programa girişi sağlandı.

f- KETEM Bildirim Formu revize edildi.

g- Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinden veri alınabilmesi için ön çalışmalar yapıldı.

h- Kimlik Paylaşım Sistemindeki değişiklikler programa eklendi.

i- Evrak Takip, KETEM ve Personel Modülüne ait sayaçlar sıfırlandı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına ait depoların devir işlemleri yapıldı.

**SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Ocak ayında hizmetle ilgili Bakanlık direktifleri doğrultusunda amaç ve hedef tespit edilerek yıllık plan ve program yapılmış ve faaliyet raporu hazırlanmıştır. İlimizde kamu ve özel hastaneler bünyesindeki yenidoğan ünitelerinin Enfeksiyon yönünden denetimleri 2009/22 sayılı Genelge doğrultusunda oluşturulan komisyon (Sağlık Müdür Yard. Başkanlığında Sağlık Hizmetleri Şubesi Özel Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Biriminden bir yetkili, Sağlık Müdürlüğü Kalite Biriminden bir kişi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinden oluşur.) tarafından yılda bir defa Ocak-Mart aylarında gerçekleştirilerek, Nisan Ayı sonuna kadar sistem üzerinden denetim formları Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına bildirilmiştir.

İlimizdeki Kamu ve Özel Hastane bünyesindeki yoğun bakım ünitelerinin tescil edilebilmesi için (Sağlık Müdür Yard., Sağlık Hizmetleri Şube Müd. ve ilgili dal uzman hekimlerinden oluşan) “Yoğun Bakım İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” kurulmuş, yerinde inceleme ve değerlendirmeleri yapılarak konuya ilgili denetim formlarıyla inceleme ve değerlendirme komisyon kararlarına istinaden alınan Valilik Onayı ile tescil için Bakanlığımıza gönderilmiş ve

tabloda belirtildiği şekilde tescilleri onaylanmıştır.Ayrıca Aralık Ayında yoğun bakım ünitelerinin ilgili komisyon tarafından denetimleri yapılmıştır.

Kurumun Adı	Yoğun Bakım Ünitesinin Branşı	Seviyesi	Yatak Sayısı
Niğde Devlet Hast.	Erişkin Yoğun Bakım	1.Basamak	7 Yatak
Niğde Devlet Hast	Erişkin Yoğun Bakım	2.Basamak	7 Yatak
Niğde Devlet Hast	Erişkin Yoğun Bakım	3.Basamak	11 Yatak
Niğde Devlet Hast	Yenidoğan Yoğun Bakım	1.Basamak	8 Yatak
Niğde Devlet Hast	Yenidoğan Yoğun Bakım	2.Basamak	10 Yatak
Niğde Devlet Hast	Yenidoğan Yoğun Bakım	3.Basamak	14 Yatak
Niğde Devlet Hast	Çocuk Yoğun Bakım	2.Basamak	7 Yatak
Özel Niğde Hayat Hast	Dahiliye Yoğun Bakım	1.Basamak	1 Yatak
Özel Niğde Hayat Hast	Cerrahi Yoğun Bakım	1.Basamak	1 Yatak
Özel Niğde Hayat Hast.	Yenidoğan Yoğun Bakım	1.Basamak	2 Yatak
Bor Devlet Hast	Erişkin Yoğun Bakım	1.Basamak	4 Yatak
<b>Bor Devlet Hast</b>	<b>Yenidoğan Yoğun Bakım</b>	<b>1.Basamak</b>	<b>4 Yatak</b>

### **İlimizdeki Diyaliz Merkezleri**

- 1.Sağ.Bak.Niğde Devlet Hast.Diyaliz Ünitesi : 20\*1 Cihaz
- 2.Özel Niğde Diyaliz Merkezi: 28\*1 Cihaz
- 3.Özel Umut Diyaliz Merkezi: 23\*1 Cihaz

Diyaliz Merkezleri Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu (Sağlık Müdür Yard. Başkanlığında Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü ile Nefroloji ve diyaliz sertifikalı bir dahiliye uzman hekimden oluşan) tarafından Diyaliz Yönetmeliğinin 21. Maddesi çerçevesinde diyaliz merkezlerinin cihaz artırımlarının yılda iki defa olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında değerlendirilerek Bakanlığa bildirilmiştir. Ayrıca ilimizin tatil diyalizi kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin komisyon kararı Ocak ayı içerisinde Bakanlığımıza gönderilmiştir. Diyaliz Hizmet Bölgeleri Hasta/ Cihaz Değerlendirme Formu Ekim ayı içerisinde düzenlenerek Bakanlığımıza gönderilmiştir. Diyaliz yönetmeliğinin 25. Maddesine göre diyaliz merkezleri tarafından düzenlenen Hemodiyaliz Merkezleri Bilgi Formu, Diyaliz Merkezleri Tıbbi Bilgi Formu ve Diyaliz Hastaları Ölüm Bilgi Formları Ocak ve Temmuz aylarında bilgisayar ortamında TSİM'e girilmiştir. Diyaliz Yönetmeliğinin 36.Maddesine istinaden Diyaliz eğitim başvurularının Ocak – Mayıs- Eylül- aylarının ilk haftası içerisinde Bakanlığımıza bildirilmiş olup, diyaliz eğitimi tamamlayan personellere diyaliz eğitim merkezlerinin sınav komisyon raporlarına istinaden diyaliz sertifikaları düzenlenmiştir.

Diyaliz Merkezlerinin Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi değişiklikleri ile Özel Diyaliz Merkezlerinde göreve başlayacak olan hekim ve hekim dışı sağlık personellerine çalışma belgeleri düzenlenmektedir. Özel Hastanelerin ruhsatlandırma, mesul müdür, mesul müdür yardımcısı

değişiklikleri ile hastanede görev yapacak olan hekim ve hekim dışı sağlık personellerine çalışma belgeleri düzenlenmektedir. Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 62. Maddesine istinaden oluşturulan komisyon (Sağlık Müdür Yard. Başkanlığında Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü ile şubeden bir personelden) tarafından yılda iki defa Temmuz-Ocak aylarında denetimleri yapılmıştır.

3-9 Kasım "Organ ve Doku Bağış Haftası" etkinlikleri çerçevesinde şubemiz tarafından afiş ve broşür bastırılarak ilimiz sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır. Hafta kapsamında çeşitli noktalarda stantlar kurulmuş, organ bağışı kabul edilerek konu hakkında eğitimler verilmiştir. Yapılan çalışmalar hakkında faaliyet raporu hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmiştir. Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Niğde Devlet Hastanesi bünyesinde hükümlü ve tutuklu koşullarının düzenlemeleri yapılmıştır. Vatandaşlar tarafından yapılan özürlü sağlık kurulu raporlarına ile ilgili Yönetmelik kapsamında değerlendirilerek, yeniden değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bakanlığımızın belirlediği hastanelere sevkleri yapılmıştır. Kamu ve özel hastaneler tarafından bir önceki ayın verilerini içerecek şekilde her ay internet ortamında 1 ile 10 arası girilen verilerin kontrolleri 11 ile 15 arası yapılarak il onayı verilmektedir. Kamu ve özel hastanede görev yapan hekim ve hekim dışı sağlık personelleri görevleri ile ilgili Bakanlığımızın dönemler halinde açmış oldukları eğitimlere gönderilmektedir.

Bakanlığımız tarafından psikolojinin tıbbi uygulamaları, ağız ve diş sağlığı teknikerliği ve perfüzyonist yetkisinin verilmesi ile ilgili usul ve esaslarda değişiklik yapılması nedeniyle söz konusu alanlarda Bakanlığımızca belirlenen takvim doğrultusunda başvurular alınarak eğitimler verilmiştir. Hizmet ile ilgili olarak Bakanlık direktifleri doğrultusunda amaç ve hedef tespit edilerek yıllık plan ve program yapılmıştır.

Diş hekimlerince açılan özel diş hekimi muayenehanesi ile özel diş protez laboratuvarlarının mevcut yasa ve bakanlık emir ve prensiplerine uygun faaliyet gösterip göstermediklerini izlenmiş, denetimleri sağlanmış, açılış nakil ve kapanışlarda gerekli işlemler yapılmıştır. Diş hekimi olmadığı halde diş hekimliği mesleğini ve diş protez teknisyeni olmadığı halde diş protez teknisyenliği mesleğini gayri yasal olarak icra edenlerle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği de sağlayarak mücadele edilmiştir.

2013 yılında ilimiz dâhilinde; 1 Özel Tıp Merkezi, 1 Özel Muayenehane, 4 İşitme Cihazı Merkezi, 1 Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi ve 20 Optisyenlik Müessesesi bulunmaktadır. 2012 yılında sayısı 14 olan Optisyenlik müessesesi 2013 yılında 20 olmuştur. Yine 2012 yılında sayısı 3 olan İşitme Cihazı Merkezinin sayısı ise 2013 yılında 4'e yükselmiştir. Tüm mevcut sağlık kuruluşlarının denetimleri için mevzuatlarına uygun şekilde komisyon oluşturularak, yine mevzuatın en gördüğü çerçevede denetimleri şubemizce yapılmıştır.

Özel Sağlık Kuruluşlarına başlayan personellerin mesul müdürlerinin ayrılış başlayış işlemleri yapılarak, Bakanlık ÇKYS/SKYS sistemi üzerinde kayıtları ve düşümleri yapılmıştır. Özel Sağlık Kuruluşları ile ilgili yapılan şikayetler incelenip, değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. Özel



Sağlık Kuruluşlarının TSİM'e her ay girilen istatistiki verilerin kontrolü yapılarak şube müdürü tarafından onaylanmıştır.

Merkez Eczaneler	İlçe Eczaneler	Ecza Depoları	Medikal Gaz Dolum Tesisleri	Medikal Gaz Depolama ve Dağıtım Tesisleri	Kozmetik ve Kolonya Üretim Yerleri	Aktar ve Baharatçılar
64	34	2	2	-	1	11

Eczane açılış, nakil, devir ve adres değişikliği başvuru dosyalarını incelenerek uygun şartlara sahip olanlara ruhsatname düzenlenmiştir. Ayrıca mesul müdürlük başvuruları kabul edilerek, mesul müdürlük belgesi düzenlenmiştir.

### 2013 yılı itibariyle ilimizde

Merkez İlçe Eczane Sayısı	: 64
Bor İlçesi Eczane Sayısı	: 21
Altunhisar İlçesi Eczane Sayısı	: 2
Çamardı İlçesi Eczane Sayısı	: 3
Çiftlik İlçesi Eczane Sayısı	: 4
Ulukışla İlçesi Eczane Sayısı	: 4
Toplam Eczane Sayıları	: 98
Kapanan Eczane Sayısı	: 2
Merkez ve İlçe Eczane Nakil Sayısı	: 11
İl Dışı Nakil Gelen Eczane Sayısı	: 1
İl Dışına Nakil Giden Eczane Sayısı	: 1
Açılan Ecza Deposu Sayısı	: 0
Açılan Eczane sayısı	: 3
Açılan Aktar Sayısı	: 0
<b>Devredilen Eczane Sayısı</b>	<b>: 0</b>

Ecza depoları ile ilgili depo açılış, nakil, mesul müdür tayini dosyalarını kabul ederek, incelemek ve uygun bulunanların dosyalarını ruhsatname ve mesul müdürlük belgesi düzenlemek üzere Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna gönderilmiştir. Kozmetik üretim yerinin denetimi yapılmıştır.2013 yılı itibariyle ilimizde, Medikal gaz dolum - depolama ve dağıtım yerlerinin denetimi ve mesul müdür tayin işlemleri takip edilmiştir.

Çemsa İç ve Dış Tic.Ltd.Şti Medikal gaz Dolum Depolama ve Dağıtım Tesisi Niğdeliler Sınai ve Tıbbi Gaz Demir Nakliyat San.Tic. Ltd.Şti Tesisi

Piyasa kontrolü amacıyla satış aşamasında ilaç ve kozmetik numunesi olarak analiz için Bakanlığa gönderilmiştir. Piyasa kontrol sonuçlarına konuya ilişkin mahkeme kararlarına ve ilgili genelgelere ait işlemler uygulanmıştır. Eczanelerce karşılanan uyuşturucu(kırmızı) , psikotrop(yeşil), kan ürünü(mor) ve Hemofili(turuncu) reçetelerin yönetmelik ve yasalara uygunluğunu denetlemek, reçetelerin işlendiği çizelgeleri kontrol ederek Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna gönderilerek, uygun olmayan reçetelerle ilgili doktor ve eczacılar uyarılmıştır.

Hemofili hastalarınca kullanılan hemofili reçete karnelerinin temini için gerekli yazışmalar yapılarak, hemofili karnesi temin edilmiştir. Aktar ve baharatçılarla ilgili satış izin belgesi düzenlenmiş, genelgelere uygun olarak satış yapmaları denetlenmiştir. Eczacı Odası tarafından düzenlenen Eczane Nöbet Listeleri denetlenerek onaylanmış, ilgili yerlere dağıtımı yapılarak bu konudaki şikâyetler takip edilmiştir. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ve şahıslardan gelen şikâyetler incelenmiş ve soruşturmaları yürütülmüştür. İlaç firmalarınca ecza deposu ve sağlık kuruluşlarına satılan uyuşturucu ve psikotrop ve kontrole tabi ilaçların dağıtım çizelgelerinin ilgili depo ve kuruluşlarda faturalarının kontrolü yapılmış ve tespit edilen eksikliklerin en kısa zamanda tamamlanması için yazılı uyarı yapılmıştır.

Eczane, ecza deposu, kozmetik üretim yerleri ve aktarların periyodik denetimleri yapılarak, tespit edilen eksikliklerin en kısa zamanda tamamlanması için gerekli uyarılar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Müfettişlerince medikal gaz dolum tesislerinde yapılan denetimler sonucu tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için firma yetkililerine tebliğde bulunulmuş ve tamamlanması için takip edilmiştir. Eczanelerden Müdürlüğümüze gönderilen TNF-a Blokörleri İlaç Güvenlik İzlem Formları kontrol edilerek Bakanlığa gönderilmiştir. Bakanlık emirlerinin ilgili hizmet birimlerine ulaşmasını sağlayarak uygulanması takip edilmektedir. Şube ile ilgili formların Bakanlık sistemlerine (TSİM, İTS) zamanında veri girişleri yapılmıştır. Yeşil ve Kırmızı reçete aylık ve yıllık kayıtları ile istatistikî bilgiler ilgili şubelere zamanında bildirilmiştir.

## **SOSYAL ETÜT VE PROJE İL MÜDÜRLÜĞÜ**

İç Göç Özel Uygulama Planı çerçevesinde Valiliğimizce yürütülen tedbirlere ilişkin uygulama sonuç raporları hazırlanarak 2013 yılı Ocak ve Temmuz aylarında İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı çerçevesinde Valiliğimizce yürütülen tedbirlere ilişkin uygulama sonuç raporları hazırlanarak 2013 yılı Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.

İlimizdeki kamu kurumlarının stratejik plan hazırlama kapasitesini artırmak amacıyla Ahiler Kalkanıma Ajansı teknik destek programına proje hazırlamış olup, proje kabul edilerek 15.000.TL destek sağlanmıştır. 2013 yılında kurumlara dönük olarak stratejik alan eğitim faaliyeti Niğde Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.

“Elde Değil Evde Büyüsün” Sosyal destekli projesi hazırlanmış olup, Kalkınma Bakanlığı SODES çerçevesinde kabul edilmiş olup, 200.000.TL. proje desteği sağlanmıştır. Bu proje kapsamında İlimiz Dünderlı Kasabası, Azatlı Kasabası ve Keçikalesi Kasabasında Aile ve Kadın Merkezleri kurarak hedef kitlemiz olan Ailelere yönelik Mesleki Eğitim faaliyetleri, bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verilmektedir. Edikli Kasabasında Gençlik Merkezi kurarak gençlerimize Satranç, masa tenisi, basketbol ve resim kursları açılarak sosyalleşmelerine katkı sağlanmaktadır. Projemiz 2013 yılında başlamış olup 2014 yılında da devam etmektedir.

## **SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ**

### **YATIRIM ÇALIŞMALARI**

#### **1-Niğde İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı Projesi**

Başlama – Bitiş Yılı : 2012 – 2013

Proje Tutarı : **4.168.940.-TL**

2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.) : 1.000.000.-TL

2013 Yılı Ödeneği : 3.168.940.-TL

2013 Yılı Harcaması : 3.168.940.-TL

Nakdi Gerçekleşmesi : **4.168.940.-TL**

Fiziki Gerçekleşmesi : **% 100**

Projenin Bugünkü Durumu : **TAMAMLANDI.**

#### **Bor Sosyal Güvenlik Merkez Binası İnşaatı Projesi.**

Başlama – Bitiş Yılı : 2011 – 2013

Proje Tutarı : **571.120.-TL**

2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.) : 453.000.-TL

2013 Yılı Ödeneği : 118.120.-TL

2013 Yılı Harcaması : 118.120.-TL

Nakdi Gerçekleşmesi : **% 100**

Fiziki Gerçekleşmesi : **% 100**

Projenin Bugünkü Durumu : **TAMAMLANDI.**

Toplam Proje Sayısı : **2**

Toplam Proje Tutarı : **4.740.060.-TL**

Projelerin Önceki Yıllar Harcaması (Toplam): 1.453.000.-TL

Toplam Yılı Ödeneği : 3.287.060.-TL

2013 Yılı Harcama Toplamı : 3.287.060.-TL

Nakdi Gerçekleşme (%) : **% 100**

Fiziki Gerçekleşme (%) : **% 100**

Biten Proje Sayısı : **2**

Devam Eden Proje Sayısı : -

İhale Aşamasındaki Proje Sayısı : -

Hiç Başlanmayan Proje Sayısı : -

**2013 YILI KURUMSAL FAALİYETLERİ**

13-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde, Çeşitli ziyaretler yapılmış kamuoyunu bilgilendirmek için stantlar açılmış, Türk Kızılayı ile İşbirliği yapılarak Kan Kampanyası düzenlenmiştir. Primlerini düzenli ödeyen işverenlere teşekkür plaketleri ve Fırat ENSARİ tarafından aileleri ile birlikte Kurum personellerimize Aile içi İletişim Semineri verilmiştir. Lise seviyesindeki Okullarda “Sosyal Güvenlik Bilinci ve Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele” konulu konferanslar düzenlenmiştir. Muhtelif tarihlerde Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçlarının Yapılandırılması kapsamında bilgilendirilme toplantıları yapılmıştır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET FAALİYETİN TARİHİ	FAALİYETİN YERİ	FAALİYETİN TARİHİ
SGDP Yapılandırılması ile ilgili basın açıklaması	Niğde Yerel Gazeteler	26.02.2013
SGDP Yapılandırılması ile ilgili basın açıklaması	Niğde Tv	25-26-27.02.2013
Niğde Altınhisar İlçesinde SGDP İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı	Altınhisar Öğretmenler Evi	26.02.2013
NTV Canlı Yayın Niğde de Sabah Programında SGDP ile İlgili Bilgilendirme	Niğde TV Canlı Yayın	04.03.2013
Niğde Koyunlu Kasabasında SGDP İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı	Koyunlu Belediyesi	07.03.2013
Polis Radyosu Günün Konuğu Programında SGDP ile ilgili canlı yayın	Emniyet Müdürlüğü Polis Radyosu	08.03.2013
Bor Fm Canlı Yayın SGDP ile ilgili bilgilendirme	Bor Fm/ Bor	14.03.2013
Niğde Gümüşler İlçesinde SGDP İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı	Gümüşler Belediyesi	15.03.2013
Umut Fm Canlı Yayın SGDP ile ilgili bilgilendirme	Umut Fm/Niğde	19.03.2013
Polis Radyosu Günün Konuğu Programında SGDP ile ilgili canlı yayın(2.kez konuk olundu)	Emniyet Müdürlüğü Polis Radyosu	01.04.2013
NTV Canlı Yayın Aktüel Haberci Programında SGDP ile İlgili Bilgilendirme	Niğde TV Canlı yayın	09.04.2013
Fertek Kasabasında SGDP İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı	Fertek Belediyesi	11.04.2013
STK ve Tarım Koop. Niğde Merkez Mahalle Muhtarlarına Bilgilendirme Toplantısı	Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu	16.04.2013
SGDP Yapılandırılması ile ilgili basın açıklaması	Niğde Yerel Gazeteler	20.04.2013
<b>SGDP Yapılandırılması ile ilgili basın açıklaması</b>	<b>Niğde Yerel Gazeteler</b>	<b>28.05.2013</b>

Müdürlüğümüz personellerine verilen mevzuat ve kişisel gelişim eğitimleri,

Eğitimin Adı	Tarihi	Katılımcılar
Mevzuat Eğitimi	09-10.01.2013	Tüm personel
Mevzuat Eğitimi	16-17.01.2013	Tüm personel
Mevzuat Eğitimi	23-24.01.2013	Tüm personel
Mevzuat Eğitimi	29-30.01.2013	Tüm personel
Mevzuat Eğitimi	07-08.02.2013	Tüm personel
Mevzuat Eğitimi	13-14.02.2013	Tüm personel
Mevzuat Eğitimi	13-14.02.2013	Tüm personel
Mevzuat Eğitimi	21-22.02.2013	Tüm personel
Mevzuat Eğitimi	06-07.03.2013	Tüm personel
Kişisel Gelişim Eğitimi	17-18.04.2013	Tüm personel

İl Müdürlüğümüz 2013 Kasım ayı içerisinde yeni Hizmet Binasına taşınarak vatandaşlarımıza daha Modern ortamda hizmet vermeye başlamıştır.

### 2013 YILINDA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLEN HİZMETLER

İl Nüfusu	343658
Aktif Sigortalı Sayısı	71833
Yeşil kartlı sayısı	54786
Sosyal Güvenlik kapsamı dışında kalan kişi sayısı	11688
Sosyal Güvenlik Kapsamı	328582
<b>A-Prim Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri</b>	
Faal İşyeri sayısı	5013
Yeni tescil edilen dosya sayısı	2962
Gayri faal İşyeri dosya sayısı	1328
Tahakkuk miktarı	11494352,85
Tahsilat miktarı	11156132,22
Tahakkuk ve tahsilat oranı	97,05
<b>B- Emeklilik İşlemleri</b>	

**4/a SSK**

Yaşlılık Aylığı Bağlanan Kişi Sayısı	11237
Ölüm Aylığı bağlanan Kişi	5095
Malülük aylığı bağlanan Kişi Sayısı	221
İş Kazası	712

**4/b BAĞ-KUR**

Yaşlılık Aylığı Bağlanan Kişi Sayısı	9043
Ölüm Aylığı bağlanan Kişi	5958
Malülük aylığı bağlanan Kişi Sayısı	114

**C- Evrak Kayıt Servisi İşlemleri**

Toplam Giden Evrak Sayısı	31654
Toplam Gelen Evrak Sayısı	44129

**D- Sosyal Güvenlik Denetmenleri**

Denetlenen İşyeri Sayısı	557
Tescilsiz İşyeri Sayısı	189
Tescilsiz Sigortalı Sayısı	394
Tahakkuk ettirilen prim tutarı	254557,00
Verilen İdari Para Cezası Tutarı	295269,00

**E- İcra İşlemleri**

İcra açılışı yapılan dosya adedi	3268	
İcraya İntikal eden tahakkuk miktarı	8707360	
İcraen tahsil edilen miktar	9128710	
Fiili	Haciz	sayısı
26		
Satış işlemi		6

**F-Kadim Servisi**

Kadim Servisine Gelen Veri sayısı ( Kişi)	20360
Ortalama Veri Değerlendirme Süresi (Gün)	5
Resen Tescil Edilen İşyeri Sayısı	15
Resen Tescil Edilen Sigortalı Sayısı	365

**G-Alo 170 Çağrı Merkezi**

Gelen İhbar Sayısı	538
Sonuçlandırılan ihbar sayısı	538
Ortalama Sonuçlandırma Gün sayısı	

	11 gün
<b>H-GSS (Genel Sağlık Sigortası) Tescil</b>	
GSS Tescili Yapılan Kişi Sayısı	3510
<b>I-Yurtdışı Servisi</b>	
Yurtdışı Sigortalılarına verilen Sağlık Yardımı Belge Sayısı	4200
Yurtdışı Borçlanma Talebinde bulunan Kişi Sayısı	300
Yurtdışından Emeklilik Talebinde bulunulan Kişi Sayısı	100
<b>J-Hukuk Servisi</b>	
Açılan Dava Dosya Sayısı	13
İcra Dosyası	286
Derdest Dava Dosya Sayısı	305
<b>K-Kısa Vadeli Ödemeler</b>	
Gelen İş Göremezlik Belge Sayısı	9494
Analık Başvuru Sayısı	315
Analık Ödenen Sayısı	315
Emzirme Başvuru Sayısı	1380
Emzirme Ödeme Sayısı	1380
Gelen İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sayısı	281
<b>L-Sağlık Ödemeleri</b>	
Medikal Ödemesi Yapılan Kişi Sayısı	3455
Yapılan Toplam Ödeme Tutarı	518.405,58
Gerçekleştirme süresi	5 Gün
Yol ve Zaruri Masraf Ödemesi Yapılan Kişi Sayısı	6839
Gerçekleştirme Süresi	5
<b>M-Sigortalı Tescil ve Hizmet Verme Servisi</b>	
4/a (SSK) Tescil Edilen Kişi Sayısı	5976
4/b(Bağ-Kur) Tescil Edilen Kişi Sayısı	1000
İsteğe Bağlı	71
2926 SSK Tarım Tescil	721
SDGP	250



## **SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ**

5 Yıl önce 9 ilde başlayan ve şu anda 34 ilde uygulanan SODES Programına 2013 yılının başlarında ilimiz de dahil edilmiştir. İlimiz için 15 Nisan 2013 – 15 Mayıs 2013 tarihleri arasında proje teklifleri birimiz tarafından alınmıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansmanı ve Valiliğimiz tarafından koordinasyonu sağlanan Sosyal Destek Programı, toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan kesimler için yeni fırsatlar oluşturmakta ve bu kesimin kendine olan güvenini artırarak toplumsal yaşamın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmaktadır. SODES bu yönüyle sosyal gelişmenin büyümesine katkıda bulunmaktadır. SODES'in hedef grupları; özellikle yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondü bölgelerinde yaşayan bireylerdir.

SODES istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler kapsamında Niğde Valiliği'nde oluşturulan SODES Proje Koordinasyon Birimine, 15 Nisan – 15 Mayıs 2013 tarihleri arasında toplam 140 proje başvurusu yapılmıştır. Kalkınma Bakanlığı ve Dış Uzmanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda gönderilen projelerden 25 adedinin desteklenmesi uygun bulunmuştur. Kabul edilen 25 adet projeye Kalkınma Bakanlığı'nca 2.562.537.00-TL hibe desteği verilmiştir.

### **Kabul Edilen Projelerin Bileşenlere Göre Dağılımı**

Sosyal İçerme Bileşeni : 11 adet.  
Kültür Sanat ve Spor Bileşeni : 10 adet  
İstihdam Bileşeni : 4 adet

### **Kabul Edilen Projelerin Kurumlara Göre Dağılımı :**

Kamu Kurum ve Kuruluşları : 9  
İl/ilçe Özel İdareler : 1  
Belediyeler : 5  
Sivil Toplum Kuruluşları : 10

### **Yürütülen proje faaliyetleri kapsamında;**

- Ücretsiz SBS ve LYS kursu hizmeti alan **2091** kişi
- Ücretsiz Mesleki Eğitim alan **620** kişi
- Ücretsiz Spor faaliyetlerinden faydalanan **6793** kişi
- Ücretsiz Müzik kurslarından faydalanan **988** kişi
- Ücretsiz Güzel Sanatlar kurslarından faydalanan **345** kişi

Başvuru Sahibi	NİĞDE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı	SODES İLE UMUT IŞIĞI
Proje Süresi ve Türü	6 Ay (3 Ay Uzatıldı) - İstihdam
Proje Uygulama Yeri	Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi – Bor TOKİ
Proje Amacı	Ruh sağlığı hastalarının davranış ve duygusal bozukluklarının tedavisi amacı ile 30 kursiyere galoş ve takı tasarımı kursu düzenlenmektedir.
<b>Proje No</b>	<b>2</b>
Başvuru Sahibi	KAPADOKYA KADIN GENÇLİK EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
Proje Adı	NİĞDE UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM VE SANAT MERKEZİ (NİMER)
Proje Süresi	11 Ay - İstihdam
Proje Uygulama Yeri	Akmedrese
<b>Proje Amacı</b>	<b>Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kurslarına 60 kursiyer devam etmektedir.</b>

Proje No	3
Başvuru Sahibi	KAPADOKYA KADIN GENÇLİK EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
Proje Adı	NİĞDE UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM VE SANAT MERKEZİ (NİMER)
Proje Süresi	11 Ay - İstihdam
Proje Uygulama Yeri	Akmedrese
<b>Proje Amacı</b>	<b>Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kurslarına 60 kursiyer devam etmektedir.</b>

Proje No	4
Başvuru Sahibi	NİĞDE BELEDİYESİ
Proje Adı	HUZURLU HAYAT
Proje Süresi	12 Ay - İstihdam
Proje Uygulama Yeri	Zübeyde Hanım Hemşirelik Eski Binası
Proje Amacı	Yaşlılarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi ve sağlıklı, sürdürülebilir bir yaşam kalitesine erişmeleri ve kentte yaşayan engelli gençlerin iş sahibi olması amacı ile toplamda 65 kişiye yaşlı bakım kursu ve çağrı merkezi operatörlüğü kursu düzenlenmektedir.
<b>Proje No</b>	<b>5</b>
Başvuru Sahibi	UMUT EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK DERNEĞİ
Proje Adı	GENÇ ADAM NE BU FERYAT BU YAKARIŞ, BIRAK KAHVEHANELERİ GEL BİZİMLE ÇALIŞ.
Proje Süresi	12 Ay - İstihdam
Proje Uygulama Yeri	Şehsuvar Akademi Eğitim Merkezi
Proje Amacı	İlimizdeki işsizlik oranının düşürülmesi amacı ile oluşturulan gençlik merkezinde toplamda 275 gence kalifiye mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.
<b>Proje No</b>	<b>6</b>
Başvuru Sahibi	BOR TAHSİL ÇAĞINDAKİ TALEBELERE YARDIM DERNEĞİ
Proje Adı	İMKANLARI EŞİTLİYORUZ
Proje Süresi	10 Ay – Sosyal İçerme
Proje Uygulama Yeri	Bor Dernek Binası

**Proje Amacı** Köylerden ilçeye okumak için gelen 70 öğrencinin güvenli bir şekilde barınacakları ve rahat bir şekilde ders çalışabilecekleri bir etüt ortamı oluşturulmuş oluşturulan merkezde 40 Öğrenci SBS, 30 Öğrenci YGS ye hazırlanmaktadır.

Proje No	7
Başvuru Sahibi	NİĞDE E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
Proje Adı	BİRLİKTE YÜRÜYELİM
Proje Süresi	11 Ay – Sosyal İçerme
Proje Uygulama Yeri	Ceza İnfaz Kurumu Derslikleri
Proje Amacı	Hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî güçlenmeleri için mesleki eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek. Kurslara 90 kursiyer devam etmektedir.

Proje No	8
Başvuru Sahibi	ÇAMARDI ALADAĞLAR YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ
Proje Adı	TOROSLARIN BAĞRINDAKİ KARDELENLER
Proje Süresi	10 Ay -Sosyal İçerme
Proje Uygulama Yeri	Çamardı
Proje Amacı	Çamardı merkez ve köylerinde yaşayan dershaneye gitme imkanı olmayan orta 80 okul öğrencilerine eğitimde fırsat eşitliği ilkesi paralelinde okuma salonu açarak akademik ve kültürel kursların düzenlenmesi sağlandı.

Proje No	9
Başvuru Sahibi	ÇİFTLİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Proje Adı	OKUMA SALONU
Proje Süresi	6 Ay – Sosyal İçerme

Proje Uygulama Yeri	Çiftlik İlçe Merkezi
Proje Amacı	Çiftlik ilçe merkezi ve köylerinde yaşayan dershaneye gitme imkanı olmayan 180 orta okul öğrencisine eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gereğince okuma salonu açılmış akademik ve kültürel kurslar devam etmektedir. 120 Öğrencide kütüphane ve etüt imkanlarından faydalanmak amacı ile okuma salonuna gelmektedir.

Proje No	10
Başvuru Sahibi	İL SOSYAL ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı	ELDE DEĞİL EVDE BÜYÜSÜN
Proje Süresi	12 Ay – Sosyal İçerme
Proje Uygulama Yeri	Dündarlı, Edikli, Azatlı, Keçikalesi Kasabaları
Proje Amacı	Kız çocuklarının eğitim öğretimlerine devam etmeleri amacıyla ailelerinin desteklerini sağlamak için Edikli ve Dündarlı kasabalarında kurulan kadın ve aile merkezlerinde 120 kursiyer kurslara devam etmektedir.

Proje No	11
Başvuru Sahibi	MELENDİZ EĞİTİM KÜLTÜR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Proje Adı	SODES"LE ALTIN NESİLLER
Proje Süresi	11 Ay – Sosyal İçerme
Proje Uygulama Yeri	Çiftlik Bozköy
Proje Amacı	Çiftlik ilçesi Bozköy kasabasında dershaneye gitme imkanı olmayan 90 orta okul öğrencisine eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gereğince Etüt merkezi kuruldu ve bu merkezde akademik, kültürel kurslar düzenlenmektedir.

Proje No	12
Başvuru Sahibi	NİĞDE EĞİTİM VAKFI
Proje Adı	OKUMA BİLİNCİ, HERKES BİR İNCİ

Proje Süresi	9 Ay – Sosyal İçerme
Proje Uygulama Yeri	Niğde Merkez, Vakıf Binası
Proje Amacı	Maddi imkansızlıklardan veya çeşitli sebeplerden dolayı eğitimlerini tamamlayamayan ve toplumsal hayata uyum problemi yaşayan çocuklar için eksik eğitimlerinin tamamlanması, başarılarının artırılması ve okuma bilincinin kazandırılması amacıyla bir 115 kişinin devam ettiği bir "Sürekli Eğitim Merkezi" oluşturuldu.
Proje No	13
Başvuru Sahibi	NİĞDE GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
Proje Adı	GENÇLİĞE MERKEZ, GELSİN HERKES
Proje Süresi	12 Ay – Sosyal İçerme
Proje Uygulama Yeri	Niğde Merkez, Dernek Binası
Proje Amacı	İlimizde liselere hazırlık sınavlarına hazırlanan öğrencilere bu zorlu yolda başarıya ulaşmaları için kurslarla, etütlerle ve kaynak kitaplarla destek olmak ve halkımıza istedikleri zaman kitap okuyabilecekleri huzurlu bir ortam sunulması amacı ile 160 kursiyerin devam ettiği bir gençlik merkezi oluşturuldu.

Proje No	14
Başvuru Sahibi	NİĞDE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı	EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ PROJESİ
Proje Süresi	9 Ay – Sosyal İçerme
Proje Uygulama Yeri	Kömürcü, Edikli, Konaklı, Altunhisar Karakapı, Ağcaşar, Çiftlik Murtaza, Orhanlı, Kiledere, Keçikalesi, Çiftlik Çınarlı, Çayırılı ve Dünderli Kasabaları
Proje Amacı	Sayılan 16 Kasabadaki okullarımızda dershaneye gitme imkanı olmayan 750 öğrenciye yönelik etüt faaliyetleri ne başlanmış ve kurslar deva etmektedir. Projede ilimizin Akademik başarısının artırılması hedeflenmektedir.

Proje No	15
----------	----

Başvuru Sahibi	ULUKIŞLA EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Proje Adı	ULUKIŞLA'YA 100 ULU ÇINAR
Proje Süresi	9 Ay-Sosyal İçerme
Proje Uygulama Yeri	Ulukışla Merkez, Dernek Binası
<b>Proje Amacı</b>	<b>İlçede lise ve üniversite sınavlarına hazırlık faaliyeti yapmak üzere 'Okuma Salonu' açılmış olup 74 öğrenci faydalanmaktadır. Ulukışla'dan kaliteli liseleri kazanan öğrenci sayısını ve toplumda üreten birey sayısını artırmayı amaçlamaktadır.</b>

Proje No	16
Başvuru Sahibi	ULUKIŞLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı	LİSE 12. SINIFLARINA YGS VE LYS SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLARI
Proje Süresi	10 Ay – Sosyal İçerme
Proje Uygulama Yeri	75. Yıl Çok Programlı Lisesi
<b>Proje Amacı</b>	<b>İlçede Dershane Olmamasından dolayı 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak ücretsiz YGS-LYS sınavlarına hazırlık kursları açılmış ve kurslara 70 öğrenci devam etmektedir.</b>

Proje No	17
Başvuru Sahibi	AZATLI BELEDİYESİ
Proje Adı	SAĞLIKLI VELİ MUTLU ÖĞRENCİ
Proje Süresi	8 Ay (3 Ay uzatma verildi) – Spor Kültür
Proje Uygulama Yeri	Azatlı Kasabası
<b>Proje Amacı</b>	<b>Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda hoş vakit geçirip eğlenecekleri ve çocukların anne ve babalarının spor yaparak çocuklarına göz kulak olabilecekleri bir yeşil alan ve 2 adet çocuk parkı yapılacaktır. Bu alan içerisinde açık hava spor aletleri bulunacaktır.</b>

Proje No	18
----------	----

Başvuru Sahibi	ÇAMARDI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı	TÜM ZAMANLARIM DEĞERLİ
Proje Süresi	9 Ay – Spor Kültür
Proje Uygulama Yeri	Çamardı Mehmet Akif Ersoy YİBO
Proje Amacı	Sodes kapsamında 250 öğrencinin faydalandığı Zenginleştirilmiş kütüphane ve Müzik atölyesi oluşturulmuştur. Çocuklarımızın ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayan ve çocuklarımızın ders dışındaki zamanlarda enerjilerini doğru yönde harcamalarına yardımcı olan bu merkezde eğitimler devam etmektedir.

Proje No	19
Başvuru Sahibi	DEĞİRMENLİ BELEDİYESİ
Proje Adı	ÇOCUK PARKI
Proje Süresi	6 Ay – Spor Kültür
Proje Uygulama Yeri	Değirmenli Kasabası
Proje Amacı	Proje kapsamında kasabaya 1 adet çocuk parkı ve çok amaçlı spor sahası kurulmuştur. Kasaba çocukları ve gençleri (700 kişi ) güven içerisinde tehlikeden uzak bir oyun ve spor alanından faydalanmaktadır.

Proje No	20
Başvuru Sahibi	GÜLBAHÇE KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ
Proje Adı	SPORLA OKUMAK!
Proje Süresi	10 Ay
Proje Uygulama Yeri	Çamardı Dernek Binası
Proje Amacı	İlçe merkezi ve köylerde öğrenim gören 110 öğrencinin boş zamanlarını değerlendirmek, üst öğrenime hazırlamak ve öğrencilere millî ve manevî değerleri aşılama için spor ve etüt faaliyetleri düzenlemek.

Proje No	21
----------	----



Başvuru Sahibi	KONAKLI BELEDİYESİ
Proje Adı	ÇOCUKLAR PARKLARA
Proje Süresi	6 Ay – Spor Kültür
Proje Uygulama Yeri	Konaklı Kasabası
<b>Proje Amacı</b>	<b>Proje kapsamında Konaklı beldesinde bulunan mahallelere 5 adet çocuk oyun parklı kurulmuştur. Buralarda yaşayan çocuklarımızın birbirleri ile daha iyi kaynaşması, arkadaşlık ortamlarının oluşması, birlik ve kardeşlik duygularının çocukluk yaşlarından itibaren oluşturulması hedeflenmiştir.</b>

Proje No	22
Başvuru Sahibi	NİĞDE FOTOĞRAF AMATÖRLERİ DERNEĞİ (NİFAD)
Proje Adı	SESSİZ FOTOĞRAF
Proje Süresi	12 Ay
Proje Uygulama Yeri	Akmedrese ve İşitme Engelliler Okulu
<b>Proje Amacı</b>	<b>Sessiz Fotoğraf Projesinin temel hedefi; özürlü kişilerin mallara, hizmetlere ve hayatın tüm unsurlarına eşit erişimlerinin sağlanması ve fotoğrafı etkin bir araç olarak kullanarak özürliülerin toplumsal entegrasyonunu geliştirmektir. Projede şu ana kadar 70 kursiyer faydalanmıştır.</b>

Proje No	23
Başvuru Sahibi	NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ
Proje Adı	11 KÖYDE ÇOCUK OYUN PARKLARIYLA DAHA MUTLU ÇOCUKLAR
Proje Süresi	12 Ay
Proje Uygulama Yeri	Kömürcü, Ağcaşar, Uluören, Obruk, Tepeköy, Eynelli, Yelatan, Kula, Çardak, Hasangazi, Beyağıl
Proje Amacı	Köylerde yaşayan çocukların düzenli, bakımlı,modern bir ortamda oyun oynayarak fiziksel ve sosyal becerilerinin gelişmesine imkan sağlayabilecekleri mekanlar olan çocuk oyun parklarının kurulması.
Proje No	24

Başvuru Sahibi	NİĞDE POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU
Proje Adı	ÇOCUKLARIMIZ POLİS AMCALARIYLA GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKIYOR
Proje Süresi	12 Ay - Spor Kültür.
Proje Uygulama Yeri	Niğde PMYO
<b>Proje Amacı</b>	<b>60 adet yoksul ailelere mensup çocuğa Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu'nda satranç ve okçuluk eğitimleri verilmekte ve sosyo-ekonomik dezavantajlı çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimlerinin güvenli ve kontrollü bir ortamda sağlanmaktadır.</b>

Proje No	25
Başvuru Sahibi	SAZLICA BELEDİYESİ
Proje Adı	SPOR YAPALIM SAĞLIKLI KALALIM
Proje Süresi	6 Ay – Spor Kültür
Proje Uygulama Yeri	Sazlıca Kasabası
Proje Amacı	Sazlıca Kasabasında Belde Spor Kompleksi (Halisaha ve Açık hava Spor Merkezi) oluşturulmuş ve kasaba gençlerine oluşturulan halı sahada futbol kursu düzenlenmektedir.

<b>Proje No</b>	<b>26</b>
Başvuru Sahibi	ULUKIŞLA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı	YETENEĞİMİ KEŞFEDİYORUM
Proje Süresi	6 Ay – Spor Kültür
Proje Uygulama Yeri	Ulukışla Kurtuluş Ortaokulu
<b>Proje Amacı</b>	<b>Proje kapsamında Ulukışla merkez ve çevre köylerinde 8-18 yaş grubundaki 200 genç ve çocuğun sanatsal ve sportif yeteneklerini keşfetmek amacı ile resim , müzik atölyeleri ile spor sahası kurulmuş ve etkinlikler devam etmektedir.</b>



**Cezaevi Birlikte Yürüyelim Projesi**

**Konaklı Çocuk Parkı**



**Polis Okulu Okçuluk Kursu**



**İl Merkezi Gençlik Merkezi**



**Ulukışla Açık Hava Spor Sahası**



**Ulukışla Gençlik Spor**

**Polis Okulu**



Çamardı Gülbahçe



Bor Fatih Okuma Salonu



Gezici Kütüphane



Sessiz Fotoğraf Projesi



## **ŞEHİT VE GAZİ İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

8 Haziran 2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği” gereğince, valiliğimiz bünyesinde “Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü” kurulmuştur. Müdürlüğümüzde şehit ve gazilerin işlemleri yönetmeliğe uygun olarak yürütülmektedir.

12.07.2012 tarihinde yayımlanan 6353 sayılı yasa ile şehit yakınlarından toplam iki kişiye iş hakkı tanınmış olup, bu kanun kapsamında 2012-2013 yılı içerisinde ilimizde ikamet eden 69 şehit kardeşi, 4 şehit çocuğu, 1 gazi kardeşi ve 2 gazi olmak üzere toplam 72 kişinin iş başvurusu değerlendirmeye alınmıştır. 3713 Terörle Mücadele Kanununun Ek-1 Maddesi kapsamında iş başvurusunda bulunan toplam 51 şehit yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılmıştır.

### **Niğde Merkez ve Bağlı İlçelerindeki Şehitlerimiz**

İLÇESİ	ASKER	POLİS	ÖĞRETMEN	TOPLAM
Merkez	29	7	-	36
Merkeze Bağlı Köy/Kas.	25	-	-	-
Altunhisar	9	-	-	-
Bor	20	-	-	-
Çamardı	8	-	-	-
Çiftlik	8	-	-	-
Ulukışla	12	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>141</b>	<b>7</b>		<b>148</b>

### **Niğde Merkez ve Bağlı İlçelerindeki Gazilerimiz**

İLÇESİ	KORE GAZİSİ	KIBRIS GAZİSİ	OHAL GAZİSİ	TOPLAM
Merkez	82	39	21	142
Altunhisar	-	-	-	-
Bor	-	-	-	-
Çamardı	-	-	-	-
Çiftlik	19	1	2	22
Ulukışla	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>101</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>16</b>



Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanının verildiği 19 Eylül “Gaziler Günü” tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle


kutlandı.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıldönümü ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Niğde Şehitliği'nde gerçekleşen programda Çanakkale Şehitleri için şiirler okundu. Vali Barut ve Protokol Üyeleri tarafından Şehitlik Mezarları ziyaret edildi. Şehit ailelerinin de katıldığı ziyarette, askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Şehitlerin ruhuna Diyanet İşleri Görevlisi tarafından Kuran-ı Kerim okundu.



Vali Barut ve Protokol Üyeleri tarafından Şehitlik Mezarları ziyaret edildi. Şehit ailelerinin de katıldığı ziyarette, askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Şehitlerin ruhuna Diyanet İşleri Görevlisi tarafından Kuran-ı Kerim okundu.



Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Konya Gezisi

## **TAPU MÜDÜRLÜĞÜ**

Niğde Tapu Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Niğde Merkez ilçede 1 adet Tapu Müdürlüğü bulunmakta olup tüm tapu işlemleri Niğde Tapu Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Niğde Tapu Müdürlüğüne bağlı 25 adet mahalle ve 53 adet köy bulunmaktadır. Niğde Tapu Müdürlüğü 27.11.2006 tarihinden itibaren Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)'ne geçmiş bulunmaktadır. TAKBİS sistemi sayesinde tüm kayıtlarımız bilgisayar ortamına geçmiştir.

### **2013 YILI İŞLEM DURUMU**

Müdürlüğümüz bünyesinde 2013 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 11.280 adet satış işlemi, 23 adet bağış işlemi, 37 adet ÖKBA(Ölünceye Kadar Bakma Akdi) işlemi, 226 adet taksim işlemi, 1890 adet intikal işlemi, 1322 adet ipotek (şahsi) işlemi, 918 adet ipotek (zirai) işlemi, 309 adet konut ipoteği işlemi, 1985 adet ipotek terkinisi(şahsi) işlemi, 247 adet ipotek terkinisi (zirai) işlemi, 381 adet cins tashihi işlemi, 892 adet diğer tashihler işlemi, 743 adet kamulaştırma işlemi, 5 Adet imar uygulama işlemi, 19.480 adet diğer işlemler (haciz, haciz terkinisi) işlemleri olmak üzere toplam **25.269** adet yevmiyeli işlem yapılmıştır. Aynı periyot içerisinde müdürlüğümüze 3666 adet evrak (Mahkeme, İcra Müdürlükleri v.b. müzekkeresi, Vergi Dairesi, Milli Emlak Müdürlüğü, Özel ve Kamu Bankaları yazıları v.b.) -ulaşmış, müdürlüğümüzden 3557 adet evrak çıkışı yapılmıştır.

**TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ****YATIRIM ÇALIŞMALARI**

**1- Ulukışla-Boğazköprü Hattı Boğazköprü-Ulukışla (172 Km) İstasyonları Arasının Çift Hale Getirilmesi Amacıyla Uygulama Projelerinin Hazırlanması**

BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	:	2013-2013
PROJE TUTARI	:	990.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	:	-
2013 YILI ÖDENEĞİ	:	500.000
2013 YILI HARCAMASI	:	500.000
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	:	100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	:	100
PROJENİN BUGÜNKÜ DURUMU	:	TAMAMLANMIŞTIR

**2- Bor Lojistik Şefliği Lojistik Binasının Tadilatı**

BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	:	2013-2013
PROJE TUTARI	:	60.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	:	-
2013 YILI ÖDENEĞİ	:	-
2013 YILI HARCAMASI	:	-
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	:	-
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	:	-
PROJENİN BUGÜNKÜ DURUMU	:	BAŞLANAMADI



**3- Bor Lojistik Şefliği 4.Yoldaki Rampanın Asfaltlanması**

BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2013–2013
PROJE TUTARI	: 100.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: -
2013 YILI ÖDENEĞİ	: 100.000
2013 YILI HARCAMASI	: 99.575
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	: 100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	: 100
PROJENİN BUGÜNKÜ DURUMU	: TAMAMLANMIŞTIR

**4- Bor Gar Binasının Tadilatı**

BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2013–2013
PROJE TUTARI	: 350.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: -
2013 YILI ÖDENEĞİ	: 350.000
2013 YILI HARCAMASI	: -
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	: -
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	: -
PROJENİN BUGÜNKÜ DURUMU	: BAŞLANAMADI

**5- Niğde Gar Binasının tadilatı ve çevre düzenlemesi ve 7 Plan Nolu Binanın Tadilatı**

BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	: 2013–2013
PROJE TUTARI	: 306.000
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 73.103

2013 YILI ÖDENEĞİ	:	284.231
2013 YILI HARCAMASI	:	220.000
NAKDİ GERÇEKLEŞME %	:	77
FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	:	100
PROJENİN BUGÜNKÜ DURUMU	:	TAMAMLANMIŞTIR

## **II. DİĞER KURUKSAL FAALİYETLERİMİZ**

İşletmemizde Niğde il hudutları içinde demiryolu uzunluğu Elektriksiz 104.096 m. ana hattımız vardır.

### **YOLCU TRENLERİ:**

Ankara-Ulukışla yönü karşılıklı 1 adet gidiş 1 adet geliş ile Kayseri-Ulukışla yönü 1 gidiş 1 geliş olmak üzere toplam 4 adet yolcu treni işletilmektedir. 2013 yılında 55.068 yolcu taşınmıştır.

### **YÜK TRENLERİ:**

Niğde yönüne dizel makine ile 8 gidiş 8 geliş 16 tren işletilmektedir. 2013 Yılında 7.184 vagon, 326.182 ton dolan, 1.798 vagon, 6.687 ton boşalan yük taşımacılığı yapılmıştır.

### **GÜNÜN 24 SAATİNDE**

Yolcu Treni 4 adet

Yük Treni 16 adet.

Genel Toplam 20 adet tren çalıştırılmaktadır.

### **TEŞKİLAT YAPISI:**

Niğde il merkezinde bulunan iş yerlerimiz:

Gar Müdürlüğü

Şube 26 Şefliği

Lojistik Şefliği

Tesisler Şefliği

Koruma ve Güvenlik Şefliği

## TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### YATIRIM ÇALIŞMALARI

**1- Boğazköprü – Ulukışla - Yenice, Mersin – Yenice – Adana - Toprakkale sinyalizasyon, telekomünikasyon tesisi yapımı ve altyapı iyileştirilmesi projesi\***

Başlama-Bitiş Yılı	: 2009-Devam Ediyor.
Proje Tutarı	: 350.000.000 TL
2012 Yılı dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.)	: 5.775.000 TL
2013 Yılı Ödeneği	: 45.340.000 TL
2013 Yılı Harcaması	: 35.127.680 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: % 77
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 70
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>: Çalışmalar devam etmektedir.</b>

**2- Kayseri – Boğazköprü – Ulukışla - Yenice, Mersin – Yenice – Adana - Toprakkale elektrifikasyon tesisleri yapımı projesi\***

Başlama-Bitiş Yılı	: 2013-Devam Ediyor.
Proje Tutarı	: 190.631.000 TL
2012 Yılı dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.)	: 0 TL
2013 Yılı Ödeneği	: 38.500.000 TL
2013 Yılı Harcaması	: 34.085.690 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: % 88
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 5
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>: Çalışmalar devam etmektedir.</b>

**3- Kayseri – Boğazköprü – Ulukışla - Yenice, Mersin – Yenice – Adana - Toprakkale elektrifikasyon projesi kapsamında yapılacak olan trafo merkezlerine enerji nakil hattı çekilmesi proje ve yapım işi projesi\***

Başlama-Bitiş Yılı	: 2013-Devam Ediyor.
Proje Tutarı	: 500.000 TL
2012 Yılı dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.)	: 0 TL
2013 Yılı Ödeneği	: 500.000 TL
2013 Yılı Harcaması	: 178.358 TL
Nakdi Gerçekleşmesi	: % 36
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 50
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>: Çalışmalar devam etmektedir.</b>

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	<b>: 3</b>
<b>Toplam Proje Tutarı</b>	<b>: 541.131.000 TL</b>
<b>Projelerin Önceki Yıllar Harcaması Toplamı</b>	<b>: 5.775.000 TL</b>
<b>Toplam Yılı Ödeneği</b>	<b>: 83.340.000 TL</b>
<b>2013 Yılı Harcama Toplamı</b>	<b>: 69.391.728 TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme (%)</b>	<b>: 83</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme (%)</b>	<b>: 42</b>
<b>Biten Proje Sayısı</b>	<b>: 0</b>
<b>Devam Eden Proje Sayısı</b>	<b>: 3</b>
<b>İhale Aşamasındaki Proje Sayısı</b>	<b>: 0</b>
<b>Hiç Başlanamayan Proje Sayısı</b>	<b>: 0</b>

### **DİĞER KURUMSAL FAALİYETLERİMİZ**

Bölge Müdürlüğümüz Niğde İlimiz sınırlarında 56 km.lik demiryolu ana hat uzunluğunda Ulukışla, Gümüş ve Çiftehan İstasyonlarımız ve 125 personelimiz ile yolcu ve yük taşımacılığı hizmetlerini yürütmektedir. 2013 yılı içinde toplam 7.199 adet yolcu taşınarak 47.312 TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca 6.727 adet vagon ile 361.553 ton yük dolumu ve 136 adet vagon ile 6.356 ton yük boşaltımı yapılarak toplam 6.863 adet vagon ile 367.909 ton yük taşınması yapılmıştır.

## **TEİAŞ 11. İLETİM TESİSİ VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ**

### **YATIRIM ÇALIŞMALARI**

<b>Bor TM Yenileme</b>	
Başlama –Bitiş Tarihi	: 2010–2015
Proje Tutarı	: 4.000.000 TL
2012 Yılı dahil toplam Harcama(Önceki Yıllar Hariç)	: 2.000 TL
2013 Yılı Ödeneği	: 2.000 TL
2013 Yılı Harcaması	: 0 TL
Nakdi Gerçekleşme %	: 0
Fiziki Gerçekleşme %	: 0
<b>Projenin bugünkü durumu</b>	<b>: Proje çalışmaları devam ediyor.</b>

<b>TOPLAM PROJE SAYISI</b>	<b>: 1 ( BİR)</b>
<b>TOPLAM PROJE TUTARI</b>	<b>: 4.000.000 TL</b>
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	<b>: 2.000 TL.</b>
<b>TOPLAM YILI ÖDENEĞİ</b>	<b>: 2.000 TL</b>
<b>DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA</b>	<b>: 0 TL</b>
<b>NAKTİ GERÇEKLEŞME ( % )</b>	<b>: 0</b>
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME ( % )</b>	<b>: 0</b>
<b>BİTEN PROJE SAYISI</b>	<b>: 0</b>
<b>DEVAM EDEN PROJE SAYISI</b>	<b>: 0</b>
<b>İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI</b>	<b>: 0</b>
<b>BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI</b>	<b>: 1</b>

## NİĞDE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

### Tüketici Şikâyetleri

ÇALIŞMALAR	AÇIKLAMA	2013
TÜKETİCİ ŞİKÂyetLERİNİN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI	Mesafeli Sözleşmeler Abonelik Sözleşmeleri	339
	Tüketici Kred. Kredi Kartı Konut Finansm. Sözleşm.	5.827
	Taksitli Kampanyalı, Kapıdan Satışlar	131
	Turistik Devre Tatil, Paket Tur	3
	Ayıplı Mal ve Hizmetler	314
	<b>TOPLAM</b>	<b>6.614</b>
TÜKETİCİ ŞİKÂyetLERİNİN SONUÇLARINA GÖRE DAĞILIMI	Başvuru	6.614
	Tüketici Lehine Sonuçlanan	6.391
	Tüketici Aleyhine Sonuçlanan	223

2013 yılında tüketici şikâyetlerinde değişik konulara göre toplam 6.614 başvurunun; 6.391 adeti tüketici lehine, 223 adeti tüketici aleyhine sonuçlanmıştır.

### Ticaret İl Müdürlüğü Şirketler (Anonim Şirket - Limited Şirket)

AÇIKLAMA	2013
<b>LİMİTED ŞİRKET</b>	
Mevcut olan	2.810
Anasözleşme Değişikliği Yapılan	
Genel Kurul Toplantısı Yapılan	–
Tasfiye Haline Giren	
<b>ANONİM ŞİRKET</b>	
Mevcut olan	222
Anasözleşme Değişikliği İlanı Yapılan	
Genel Kurul Toplantısı Yapılan	24
<b>Tasfiye Haline Giren</b>	

**Esnaf Odaları - Kooperatifler**

## ESNAF VE SANATKAR ODALARI

Kuruluş	Adedi	Üye Sayısı
Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği	1	13.074
<b>Esnaf ve Sanatkar Odaları</b>	<b>28</b>	<b>2.694</b>

Kooperatifin Türü	Kooperatif Sayısı	Toplam Üye Sayısı
S.S.Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi	30	953
Tüketim Kooperatifi	5	505
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi	8	6.659
<b>TOPLAM</b>	<b>43</b>	<b>8.117</b>

## VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### YATIRIM ÇALIŞMALARI

#### Niğde İli Merkez İlçesi Afife Hanım Camii 2012-2013 Yılı Restorasyon İşi

Başlama-Bitiş Yılı	: 2012/...
Proje Tutarı	: 284.550,97 TL
<b>2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -</b>	
2013 Yılı Ödeneği	: 28.455,09 TL
2013 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: %10
Projenin Bugünkü Durumu	: Restorasyon işi devam etmektedir



#### 2-Niğde İli Merkez İlçesi Sıralı Camii 2012-2013 Yılı Restorasyon İşi

Başlama-Bitiş Yılı	: 2012/...
Proje Tutarı	: 156.683,55 TL
<b>2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -</b>	
2013 Yılı Ödeneği	: 15.668,35 TL
2013 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -



Fiziki Gerçekleşmesi : %10

Projenin Bugünkü Durumu :Restorasyon işi devam etmektedir.

**3-Niğde İli, Merkez Sungurbey Camii 2005 yılı proje temin işi**

Başlama-Bitiş Yılı : 2005/...

Proje Tutarı : 129.800,00 TL

**2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): 49.033,00 TL**

2013 Yılı Ödeneği : 80.767,00 TL


2013 Yılı Harcaması : -

Nakdi Gerçekleşmesi : %42

Fiziki Gerçekleşmesi : %42

Projenin Bugünkü Durumu : Projesi Nevşehir Kültür

Varlıklarını Koruma Kurulu kararına istinaden revize edilmektedir.



**4-Niğde İli, Merkez, Sungurbey Camii Jeofizik Çalışmaları, Malzeme Analizi ve Mevcut Taşıyıcı ve Örtü Sistemi Güçlendirme raporu ile Güçlendirme Uygulama Projesinin Restorasyon Projesiyle Birlikte Değerlendirerek Hazırlaması 2012 Yılı Hizmet Alım İşİ.**

Başlama-Bitiş Yılı : 2012/...

Proje Tutarı : 51.000,00 TL

**2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -**

2013 Yılı Ödeneği : 51.000,00 TL

2013 Yılı Harcaması : -

Nakdi Gerçekleşmesi : -

Fiziki Gerçekleşmesi : %10

Projenin Bugünkü Durumu : Proje çalışmaları devam etmektedir. Koruma kurulu kararına istinaden revize edilmektedir.

**5-Niğde İli, Bor İlçesi, Yeni hamam 2007 yılı proje temin işi**

Başlama-Bitiş Yılı : 2007/...

Proje Tutarı : 28.000,00 TL

**2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): 7.000,00 TL**


2013 Yılı Ödeneği : 21.000,00 TL

2013 Yılı Harcaması :-

Nakdi Gerçekleşmesi : %25

Fiziki Gerçekleşmesi : %25

Projenin Bugünkü Durumu :Projesi Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Krl.beklmktd



**6-Niğde İli, Bor İlçesi, Yeni Hamam Üst Örtü cepheleri dışıda kalan kısmının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Elektrik Tesisatı ve Makine Tesisatı Projeleri 2010 Yılı Hizmet Alım İşi.**

Başlama-Bitiş Yılı : 2010/...

Proje Tutarı : 20.000,00 TL

**2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -**

2013 Yılı Ödeneği : 20.000,00 TL

2013 Yılı Harcaması :-

Nakdi Gerçekleşmesi :-

Fiziki Gerçekleşmesi : %25

Projenin Bugünkü Durumu : Proje çizilerek koruma kuruluna revize edilerek gönderilmiştir.

**7-Niğde İli, Merkez; Esenbey Türbesi; Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik Tesisatı ve Taşıyıcı Sistem Öneri Raporu 2011 yılı Hizmet Alım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı : 2011/...

Proje Tutarı :38.900,00 TL (pursantaj oranında)

**2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -**


2013 Yılı Ödeneği :38.900,00 TL (pursantaj oranında)

2013 Yılı Harcaması :-

Nakdi Gerçekleşmesi :-

Fiziki Gerçekleşmesi : %10

Projenin Bugünkü Durumu : Proje çizilerek koruma kuruluna gönderilmiştir.



**8-Niğde İli, Merkez, Burhan Mescidi; Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik Tesisatı ve Taşıyıcı Sistem Öneri Raporu 2011 yılı Hizmet Alım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı :2011/...

Proje Tutarı :38.900,00 TL (pursantaj oranında)

**2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -**

2013 Yılı Ödeneği :38.900,00 TL (pursantaj oranında)

2013 Yılı Harcaması :-

Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: %10
Projenin Bugünkü Durumu	: Proje çizilerek koruma kuruluna gönderilmiştir.

**9- Niğde İli, Merkez, Kütüplü Camii; Rölöve, Restitüsyon,Restorasyon, Elektrik Tesisatı ve Taşıyıcı Sistem Öneri Raporu 2011 yılı Hizmet Alım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı : 2011/...

Proje Tutarı :38.900,00 TL (pursantaj oranında)

**2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -**

2013 Yılı Ödeneği :38.900,00 TL (pursantaj oranında)

2013 Yılı Harcaması : -

Nakdi Gerçekleşmesi : -

Fiziki Gerçekleşmesi : %10

Projenin Bugünkü Durumu : Proje çizilerek koruma kuruluna gönderilmiştir.

**10- Niğde İli Merkez İlçesi Kişli Camii Restorasyon İşi**

Başlama-Bitiş Yılı : 2014/...

Proje Tutarı : 257.650,94 TL

**2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -**


2013 Yılı Ödeneği : 257.650,94 TL

2013 Yılı Harcaması : -

Nakdi Gerçekleşmesi : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Bugünkü Durumu : Sözleşme aşamasındadır.



**11-Niğde İli Bor İlçesi Sokubaşı (Karabiber) Mescidi Restorasyon İşi (Programda)**

Başlama-Bitiş Yılı : .../...

Proje Tutarı : -

**2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -**

2013 Yılı Ödeneği : -

2013 Yılı Harcaması : -

Nakdi Gerçekleşmesi : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Bugünkü Durumu : Yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir.

**12-Niğde İli, Merkez, Saruhan Basit 2013 yılı Onarım İşi.**

Başlama-Bitiş Yılı : 2013/...

Proje Tutarı : 8.500,00 TL

**2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -**

2013 Yılı Ödeneği : 8.500,00 TL

2013 Yılı Harcaması : -

Nakdi Gerçekleşmesi : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Bugünkü Durumu : Onarım işi sözleşmesi yapılmış ancak çalışılmayan günlere denk geldiğinden imalatlar yapılamamaktadır. Hava şartları

elverdiğinde imalatlar  
gerçekleştirilecektir.

### **13-Niğde İli Bor İlçesi Yahyabaran Camii Proje Temin İşi**

Başlama-Bitiş Yılı : 2013/2013

Proje Tutarı : 5.900,00 TL

#### **2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -**


2013 Yılı Ödeneği : 5.900,00 TL

2013 Yılı Harcaması : 5.900,00 TL

Nakdi Gerçekleşmesi : %100

Fiziki Gerçekleşmesi : %100

Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı.



### **14-Niğde İli Bor İlçesi Yahyabaran Camii 2014 yılı Basit Onarım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı : .../...

Proje Tutarı : 5.400,00 TL

#### **2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.):-**

2013 Yılı Ödeneği : 5.400,00 TL

2013 Yılı Harcaması :-

Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: Sözleşme aşamasındadır.

#### 15-Niğde İli Merkez İlçesi Kilise Camii Proje Temin İşi

Başlama-Bitiş Yılı	: .../...
Proje Tutarı	: 68.900,61 TL

#### 2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -

2013 Yılı Ödeneği	: 68.900,61 TL
2013 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: İhale iptal edilmiş olup doğrudan temin ile yapılmak üzere çalışmalar devam etmektedir.

#### 16-Niğde İli Bor İlçesi Karakaya Camii Proje Temin İşi (Programda)

Başlama-Bitiş Yılı	: .../...
Proje Tutarı	: -

#### 2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -

2013 Yılı Ödeneği	: -
2013 Yılı Harcaması	: -
Nakdi Gerçekleşmesi	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Bugünkü Durumu	: yaklaşık maliyetlerin hazırlanmasını müteakip en kısa sürede ihaleye çıkılacaktır.

**17-Niğde İli Merkez İlçesi Sungurbey Camii Restorasyon İşi (Programda)**

Başlama-Bitiş Yılı : .../...

Proje Tutarı :-

**2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -**

2013 Yılı Ödeneği :-

2013 Yılı Harcaması :-

Nakdi Gerçekleşmesi :-

Fiziki Gerçekleşmesi :-

Projenin Bugünkü Durumu : Projelerinin tasdikini müteakip ihalesi yapılacak.



**18-Niğde İli Bor İlçesi Yenihamam Restorasyon İşi (Programda)**

Başlama-Bitiş Yılı : .../...

Proje Tutarı :-

**2012 Yılı Dahil Toplam Harcama (Önceki Yıllar Harc.): -**

2013 Yılı Ödeneği :-

2013 Yılı Harcaması :-

Nakdi Gerçekleşmesi :-

Fiziki Gerçekleşmesi :-

Projenin Bugünkü Durumu : Bahse konu eserin projelerin NKVKK'un tasdikini müteakip yaklaşık maliyeti hazırlanarak ihaleye çıkılacaktır



## **YAZI İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ**

### **Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri**

3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanununun 22. Maddesi, İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 7/c ve d maddesi, Bakanlık Makamı'nın 08.01.2002 tarihli olurları ile yürürlüğe konulan "Bakanlığımız Taşra Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşların Hizmet İçi Eğitim Planı" çerçevesinde 2013 yılı 1. Altı Aylık Eğitim Programı 10.06.2013 – 14.06.2013 tarihleri arasında düzenlenen eğitimlere 39 personel katılmıştır. 2. Altı Aylık Eğitim Programı 02.12.2013 – 06.12.2013 tarihleri arasında düzenlenmiş ve bu eğitimlere toplam 28 personel katılmıştır.

### **Evrak Akış faaliyetleri**

Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Şefliği'nce 2013 yılı içerisinde gelen evrak, gizli evrak ve dilekçe olmak üzere 28.451 evrakın elektronik ortamda kaydı yapılarak ilgili birimlere havale ve dağıtım gerçekleştirilmiştir. Valiliğimiz birimlerince hazırlanan 6.055 adet giden evrakın postalama ve dağıtım işleri yapılmıştır. İl Yazı İşleri Müdürlüğü İşlemler ve Destek Hizmetleri Şefliği'ne 2013 yılı içerisinde toplam 2089 evrak gelmiş ve işlem görmüştür. 1138 giden evrak onaylanarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir.

### **Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Yapılan Faaliyetler**

Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince Taşınır Kayıt İşlemleri'nin 01.01.2013 tarihinden itibaren KBS sisteminde oluşturulan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi üzerinden yapılacağı bildirilmiştir.

Valiliğimiz Taşınır Konsolide Görevlisi, 03–05 Aralık 2012 tarihleri arasında, Antalya'da düzenlenen 81. Dönem Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemleri Kursuna katılmıştır. Kursu katılan görevli tarafından, almış olduğu eğitim kapsamında, ilimizdeki Kaymakamlık ve İçişleri Dairelerinde görevli Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 12 personele 24.12.2012 tarihinde eğitim vermiştir.

### **Tanıtıcı Bayrakların İznine ve Tescil İşlemlerine Ait İşlemler**

Tanıtıcı Bayrakların İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelik hükümlerince, Niğde Valiliği Tanıtıcı Bayrak İnceleme Kurulunun 19.09.2013 tarihinde yapılan toplantısı ile Valiliğimize başvuru yapan, ilimizde faaliyet gösteren, 11 adet firmanın tanıtıcı bayraklarının tescil işlemi gerçekleştirilmiştir.

## KREDİ VE YURLAR KURUMU ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

### Niğde 500 Öğrencilik Yurt Binası Projesi



Başlama-Bitiş Yılı	2012-2013
Proje Tutarı	12.000.000
Önceki Yıllar Harcaması (2012)	2.453.000
2013 Yılı Ödeneği	3.290.000
2013 Yılı Harcaması	3.290.000
Nakdi Gerçekleşmesi	% 100
Fiziki Gerçekleşmesi	% 99
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Yurt inşaatı tamamlanmış olup, iskan ruhsatı alınması işlemlerinden sonra TOKİ tarafından kurumumuza teslim edilecektir.</b>

### NİĞDE YURT MÜDÜRLÜĞÜ YURT KAPASİTE DURUMU

	BLOK ADI	CİNSİYET	KAPASİTE	ODA DURUMU
1.	A BLOK	Kız	272	4 ve 6 kişilik
2.	B BLOK	Kız	152	4 kişilik
3.	C BLOK	Erkek	342	6 ve 8 kişilik
4.	D BLOK	Kız	700	6 ve 8 kişilik
5.	G (SABANCI) BLOK	Kız	480	6 ve 8 kişilik
6.	E BLOK	Erkek	324	6 kişilik
7.	F BLOK	Erkek	324	6 kişilik

**KURUMSAL FAALİYETLER**

Niğde Ertuğrulgazi Yurdu C –D Blok zemin, kapı, pencere ile D Blok ve Sabancı Blok kazan dairesi onarımı, Sabancı Blok mutfak onarımı, sosyal tesisler zemin ve tavan onarımı.

<b>Başlama-Bitiş Yılı</b>	<b>2013-2013</b>
Proje Tutarı (KDV DAHİL)	837.800
İhale Bedeli (KDV DAHİL)	433.977
2013 Yılı Harcaması	433.977
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşmesi	%100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Proje Tamamlanmıştır.</b>

**MİLLİ PİYANGO YURT MÜDÜRLÜĞÜ**

Müdürlüğümüz A – B Kız Blokları olmak üzere 580 kapasiteye sahiptir. Öğrenci odaları baza sisteminde olup, %100 kapasite ile hizmet etmektedir. Milli Piyango Yurdu ve Bor Yurdu Mutfak, Lokanta ve Kantin Zemin Kaplama ve Asma Tavan Yenilenmesi, Bor Yurdu Merkez Kampus ve C Blok Bahçesine, Yangın Hattı Çekilmesi ve Yangın Hidratları Takılması ve Basketbol Sahası Onarımı

gerçekleştirilmiştir.

<b>Başlama-Bitiş Yılı</b>	<b>2013-2013</b>
Proje Tutarı (KDV DAHİL)	719.800,00-TL
İhale Bedeli (KDV DAHİL)	417.956,00-TL
2013 Yılı Harcaması	456.183,35-TL
Nakdi Gerçekleşmesi	%100
Fiziki Gerçekleşmesi	%100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Milli Piyango ve Bor Yurtlarındaki Mutfak, lokanta ve kantin zemin kaplama ve asma tavan yenilenmesi, Bor Yurdu merkez kampusu ve C blok bahçesine yangın hattı çekilmesi, yangın hidratları takılması ve basketbol sahası yapımı tamamlandı.</b>



## **BOR YURT MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL FAALİYETLER**

Bor Yurt Müdürlüğü olarak Fatih Mahallesi Yüksek okullar caddesi no 4 de bulunan A-B Kız blokları ve Ahmet Kuddusi Mahallesi no 12 Bor adresinde bulunan erkek bloğuyla hizmete devam etmektedir. 2013–2014 Öğretim dönemi itibariyle barınma; kız bloklarında (A-B) karyola sistemiyle A blok 184, B blok 192 kız öğrenci C blok 196 kapasiteyle hizmet vermektedir. 31.12.2012 tarihi itibariyle 194 erkek, 343 kız toplam 537 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Yurdumuz % 95 doluluk oranıyla hizmet vermektedir.

### **MERKEZ KAMPÜS VE C BLOK DOĞALGAZ DÜNYÜŞÜMÜ PROJESİ**

Başlama-Bitiş Yılı	2013–2014
Proje Tutarı ( KDV DAHİL)	468.863,81.- TL
İhale Bedeli ( KDV DAHİL)	412.212,00-TL
2013 Yılı Harcaması	137.994,13.-TL
Nakdi Gerçekleşmesi	% 33,47
Fiziki Gerçekleşmesi	% 51
Projenin Bugünkü Durumu	Müdürlüğümüz merkez blok ile C blok doğal gaz iç tesisat ve kazan montajları yapıldı. Merkez yurdun servis istasyonu kuruldu, Kapadokya gaz tarafından servis hatlarının döşenmesi sonrası 2014 Temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır.

## **İLLER BANKASI 2013 NİĞDE İLİ YATIRIMLAR VE FAALİYETLER**

### **Kemerhisar Kanalizasyon Kesin Projesi Hizmet Alım İşi**

<b>Başlama-Bitiş Yılı</b>	<b>2013-2013</b>
<b>Proje Tutarı</b>	<b>58.745</b>
<b>2013 Yılı Ödeneği</b>	<b>37.715</b>
<b>2013 Yılı Harcaması</b>	<b>24.477</b>
<b>Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi</b>	<b>% 65</b>
<b>Fiziki Gerçekleşmesi</b>	<b>% 70</b>
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>C Etapı çalışmaları devam ediyor.</b>

### **Alay-Kiledere-Bağlama Grup Kanalizasyon Projesi Hizmet Alım İşi**

<b>Başlama-Bitiş Yılı</b>	<b>2013-2013</b>
<b>Proje Tutarı</b>	<b>127.941</b>
<b>2013 Yılı Ödeneği</b>	<b>82.140</b>
<b>2013 Yılı Harcaması</b>	<b>0</b>
<b>Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi</b>	<b>% 0</b>
<b>Fiziki Gerçekleşmesi</b>	<b>% 30</b>
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>B Etapı çalışmaları devam ediyor.</b>

### **Aktaş Kanalizasyon Kesin Projesi Hizmet Alım İşi**

<b>Başlama-Bitiş Yılı</b>	<b>2013-2014</b>
<b>Proje Tutarı</b>	<b>63.472</b>
<b>2013 Yılı Ödeneği</b>	<b>40.750</b>
<b>2013 Yılı Harcaması</b>	<b>0</b>
<b>Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi</b>	<b>% 0</b>
<b>Fiziki Gerçekleşmesi</b>	<b>% 25</b>
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>Sözleşmesi yapıldı işe başlandı.</b>

**Azatlı Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2011-2013
Proje Tutarı	5.000.000
2013 Yılı Ödeneği	1.301.031
2013 Yılı Harcaması	1.794.260
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 138
Fiziki Gerçekleşmesi	% 90
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>İşin yapımı devam ediyor</b>

**Edikli Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2011-2013
Proje Tutarı	7.600.000
2013 Yılı Ödeneği	2.079.420
2013 Yılı Harcaması	1.103.588
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 53
Fiziki Gerçekleşmesi	% 95
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>İşin yapımı tamamlandı, geçici kabul aşamasında</b>

**Bahçeli Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2012-2013
Proje Tutarı	5.000.000
2013 Yılı Ödeneği	1.750.629
2013 Yılı Harcaması	1745.244
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 100
<b>Fiziki Gerçekleşmesi</b>	<b>% 100</b>

**Bademdere Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2012-2014
Proje Tutarı	3.764.881
2013 Yılı Ödeneği	1.132.061
2013 Yılı Harcaması	731.154
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 65
Fiziki Gerçekleşmesi	% 25
Projenin Bugünkü Durumu	İşin yapımı devam ediyor.

**Karakapı Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2012-2013
Proje Tutarı	3.374.410
2013 Yılı Ödeneği	1.580.728
2013 Yılı Harcaması	1.118.164
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 71
Fiziki Gerçekleşmesi	% 57
Projenin Bugünkü Durumu	İşin yapımı devam ediyor.

**Konaklı Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2012-2014
Proje Tutarı	4.235.669
2013 Yılı Ödeneği	2.314.180
2013 Yılı Harcaması	2.444.913
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 106
Fiziki Gerçekleşmesi	% 90
Projenin Bugünkü Durumu	İşin yapımı devam ediyor.

**Divarlı ve Bozköy Grup Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2012-2014
Proje Tutarı	7.562.316
2013 Yılı Ödeneği	3.304.840
2013 Yılı Harcaması	3.571.335
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 108
Fiziki Gerçekleşmesi	% 65
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>İşin yapımı devam ediyor.</b>

**Yeşilgölcük Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2012-2014
Proje Tutarı	8.585.321
2013 Yılı Ödeneği	3.013.458
2013 Yılı Harcaması	1.933.444
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 64
Fiziki Gerçekleşmesi	% 26
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>İşin yapımı devam ediyor.</b>

**Ovacık Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2012-2013
Proje Tutarı	1.980.119
2013 Yılı Ödeneği	1.114.960
2013 Yılı Harcaması	1.876.480
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 137
Fiziki Gerçekleşmesi	% 100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>İşin yapımı tamamlandı</b>



**Kızılca Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2013-2013
Proje Tutarı	2.107.319
2013 Yılı Ödeneği	1.352.927
2013 Yılı Harcaması	1.388.444
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 103
Fiziki Gerçekleşmesi	% 95
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>İş bitti geçici kabul aşamasında.</b>

**Yıldıztepe Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2013-2014
Proje Tutarı	2.871.183
2013 Yılı Ödeneği	1.294.382
2013 Yılı Harcaması	884.090
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 68
Fiziki Gerçekleşmesi	% 42
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>İşin yapımı devam ediyor.</b>

**Karaatlı Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2013-2015
Proje Tutarı	5.376.815
2013 Yılı Ödeneği	690.997
2013 Yılı Harcaması	323.704
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 47
Fiziki Gerçekleşmesi	% 15
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>İşin yapımı devam ediyor.</b>

**Karakapı İçmesuyu Kesin Projesi Hizmet Alım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2013-2013
Proje Tutarı	61.946
2013 Yılı Ödeneği	39.770
2013 Yılı Harcaması	14.079
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 35
Fiziki Gerçekleşmesi	% 95
Projenin Bugünkü Durumu	İşin yapımı devam ediyor.

**Konaklı İçmesuyu Kesin Projesi Hizmet Alım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2013-2013
Proje Tutarı	56.720
2013 Yılı Ödeneği	36.415
2013 Yılı Harcaması	12.891
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 35
Fiziki Gerçekleşmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	İş bitti, proje onaylandı.

**Bahçeli İçmesuyu Kesin Projesi Hizmet Alım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2013-2013
Proje Tutarı	50.083
2013 Yılı Ödeneği	32.154
2013 Yılı Harcaması	37.016
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 115
Fiziki Gerçekleşmesi	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	İş bitti, proje onaylandı.

**Kemerhisar İçmesuyu Kesin Projesi Hizmet Alım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2013-2014
Proje Tutarı	53.504
2013 Yılı Ödeneği	34.350
2013 Yılı Harcaması	0
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 0
Fiziki Gerçekleşmesi	% 40
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>İşin yapımı devam ediyor.</b>

**Çukurkuyu İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2012-2013
Proje Tutarı	346.170
2013 Yılı Ödeneği	179.979
2013 Yılı Harcaması	259.225
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 144
Fiziki Gerçekleşmesi	% 100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>İş bitti, geçici kabulü yapıldı</b>

**Bağlama İçmesuyu Deposu Yapım İşi**

Başlama-Bitiş Yılı	2013-2013
Proje Tutarı	242.207
2013 Yılı Ödeneği	155.500
2013 Yılı Harcaması	170.908
Yıl İçi Nakdi Gerçekleşmesi	% 110
Fiziki Gerçekleşmesi	% 100
<b>Projenin Bugünkü Durumu</b>	<b>İş bitti, geçici kabulü yapıldı.</b>

Toplam Proje Sayısı	21
Toplam Proje Tutarı	58.518.822
Projelerin Önceki Yıllar Harcaması (Toplam)	4.902.876
Toplam Yılı Ödeneği	21.568.386
2013 Yılı Harcama Toplamı	19.433.416
Nakdi Gerçekleşme (%)	% 90
Biten Proje Sayısı	4
Devam Eden Proje Sayısı	17
İhale Aşamasındaki Proje Sayısı	0
Hiç Başlanmayan Proje Sayısı	0