



# İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



## 2016 YILINDAN DEVAM EDEN YATIRIMLAR

SN	Yeni Yapılan Okullar	Derslik Sayısı	Proje Bedeli (KDV)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama
1	Çiftlik Azatlı Kasabasına İlkokul Yapımı	6	837.800	18.09.2015	Geçici Kabul Aşamasında	
2	Çiftlik Bozköy Kas. İmam Hatip O.O yapımı	12	1.498.600	18.09.2015	Geçici Kabul Aşamasında	
3	Merkez Sarıköprü Mah. (Bor Yolu) Okul Yapımı	24	5.255.419	06.01.2016	15.04.2017	Geçici Kabul Aşamasında
4	Kumluca Mah. (Hastane Karşısı) Okul Yapımı	24	4.902.891	06.01.2016	15.04.2017	Geçici Kabul Aşamasında
5	Merkez Zahide Sefer İlkokulu Yapımı	24	5.257.656	07.01.2016	15.04.2017	Geçici Kabul Aşamasında
6	Bor Merkez Dink Mah. Okul Yapımı (Zafer İlkokulu)	18	1.624.860	13.01.2016	18.04.2017	Bitti
7	Bor Merkeze İmam Hatip O.O. Yapımı	24	2.693.940	Devam Ediyor		
8	Bor Çukurkuyu Kas. 12 Derslikli Okul ve Spor Salonu Yapımı	12	5.546.000	10.10.2016	10.10.2017	Devam Ediyor
<b>TOPLAM</b>		<b>144</b>	<b>27.617.166</b>			



# İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



## 2016 YILI DEVLET YATIRIM PROGRAMINA ALINAN PROJELER

S N	İşin Adı	Proje Bedeli	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama
1	Merkez 32 Derslikli Mesleki ve Teknik A.L. Binası, 200 Öğrencili Pansiyon ve 2 Atölye Binası Yapımı	22.500.000			İhale aşamasında
2	Merkez 32 Derslikli İmam Hatip Lisesi, Spor Salonu Yapımı	8.661.200			İhale 20.04.2017 tarihinde yapılacak
<b>TOPLAM</b>		<b>31.161.200</b>			



# İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



## 2017 YILI DEVLET YATIRIM PROGRAMINA ALINAN PROJELER

SN	İşin Adı	Proje Bedeli	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama
1	Merkeze Halk Eğitim Binası Yapımı	8.500.000	Proje Çalışmaları Devam Etmektedir.		
2	Merkez Bilim ve Sanat Merkezi Yapımı	8.500.000	Proje Çalışmaları Devam Etmektedir.		
	<b>TOPLAM</b>	<b>17.000.000</b>			