



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BOR 75 YATAKLI DEVLET HASTANESİ



15.04.2014 tarihinde TOKİ tarafından yapılan ihale, Kemal İnşaat uhdesinde, 650 günde tamamlanmak üzere ihale edilmiştir. 12.08.2014 tarihinde yer teslimi yapılmış olup; yapım işi devam etmektedir. Şu an itibarıyla yaşanan sorun bulunmamaktadır. Yüklenici firma tarafından süre bitim tarihinden itibaren çatı yapılması gerekçesi ile süre uzatımı talep edilmiş olup; TOKİ'den gelen 06/10/2016 tarih ve 36961 sayılı yazı ile 150 gün süre uzatımı verildiği, İlimizde de 15 Aralık / 1 Nisan tarihleri arası çalışılmayacak sezon olduğu için iş bitim tarihi TOKİ tarafından 03/05/2017 olarak belirlenmiştir.



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



BOR 75 YATAKLI DEVLET HASTANESİ



ARSA BİLGİLERİ	:
ARSA ALANI	:17016 m ²
OTURUM ALANI	:5100 m ²
KAPALI ALAN	:20000 m ²
YATAK B. KAPALI ALAN	:266 m ²

YATAK SAYISI	:75
YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI	:5
DİYALİZ YATAK SAYISI	:5
AMELİYATHANE SAYISI	:2
DOĞUMHANE SAYISI	:1



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ





İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ





İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ





İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ





İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ





İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

