



# DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



## ÇAMARDI BADEMDERE GÖLETİ VE SULAMASI

Gövde Tipi	Kil Çekirdekli kum çakıl dolgu
Yükseklği (Talvg.-Tml.)	31,64 m-35 m
Depolama Hacmi	648 000 m <sup>3</sup>
Gövde Hacmi	239 084 m <sup>3</sup>
Sulama Alanı	172 ha
İhale Tarihi	10.07.2015
Sözleşme Tarihi	03.08.2015
İhale Bedeli	4.197.000 TL
İşe Başlama Tarihi	12.08.2015
Son İş Bitim Tarihi	03.03.2018
Yüklenici	Faik SINANMIŞ
<b><u>2017 YILI</u></b>	
2017 Yılı Ödeneği	750. 000 TL
2017 Yılı Harcaması	1.123.696
2017 Yılı Öd. İhtiyacı	2.750.000 TL
Parasal Gerçek. (%)	53
Fiziki Gerçek. (%)	53

### **AÇIKLAMA:**

- Dolusavak, dipsavak ve gövde sıyırma kazısı, enjeksiyon imalatı ve kaplama betonları, dolusavak beton imalatı tamamlanmıştır. Gövde dolgusuna başlanacaktır. Ø355 iletim hattı çelik boru imalatlarına başlanacaktır.



# DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



T.C.  
Niğde Valiliği

## ÇAMARDI BADEMDERE GÖLETİ VE SULAMASI



17.08.2016 11:35