



# NİĞDE-TEPEKÖY-ÇİFTLİK YOLU





# NİĞDE-TEPEKÖY-ÇİFTLİK YOLU





## NİĞDE-TEPEKÖY-ÇİFTLİK YOLU



Toplam **33,5 km** uzunluğunda **TY** standardındaki yolun ihalesi **20.08.2013** tarihinde **27.445.000- TL** ihale bedeli ile yapılmıştır. Yolun yapım çalışmaları **18.11.2013** tarihinde başlatılmış olup, planlanan iş bitiş tarihi **31.12.2018**'dir. Yolun **km**'si sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak, trafiğe açılmıştır.

İşin proje tutarı **(UYF) 35.315.000- TL** 'dir. **2016** yılında **(UYF) 7.929.000- TL** olmak üzere, başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcaması **21.214.000- TL** dir. Nakdi gerçekleşme oranı **%60** ve fiziki gerçekleşme oranı **%67** dir. Kalan işin proje tutarı **(UYF) 14.101.000- TL** dir.

**2017** yılı program ödeneği **3.758.000- TL** olup, **9.800.000- TL** harcanarak yolun **3,5 km**'sinin **TY-SK** standardında tamamlanması hedeflenmiştir. **2017** yılında **300.000- TL** harcanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

**18,6 km**'lik kesim için ikmal ihalesi yapılmış olup, proje bedeli **22.500.000- TL**'dir.