



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



BOR GENÇLİK MERKEZİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ AÇIK SPOR TESİSLERİ

SÖZLEŞME BEDELİ	: 460.000,00TL
TOPLAM PROJE MALİYETİ:	616.969,00TL
NAKİT HARCAMA	: 373.836,00TL
GÖNDERİLEN ÖDENEK	: 650.000,00TL
YER TESLİMİ	: Yapıldı
SÖZLEŞME TARİHİ	: 22.10.2015
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	: 23.04.2017

İNŞAAT DEVAM ETMEKTE OLUP FİZİKİ GERÇEKLEŞME %80 SEVİYELERİNDEDİR.

