



30 YATAKLI ULUKIŞLA DEVLET HASTANESİ



24.03.2014 tarihinde TOKİ tarafından yapılan ihale Septioğlu İnşaat firması uhdesinde, 550 günde tamamlanmak üzere ihale edilmiştir. 17.05.2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Firmanın talebi üzerine 2 ay süre uzatımı verilmiş, İlimizde 15 Aralık / 1 Nisan tarihleri arası çalışılmayacak sezon olduğu için iş bitim tarihi TOKİ tarafından 02/05/2016 olarak belirlenmiştir. Yüklenici firma tarafından yeniden TOKİ'den 74 gün süre uzatımı talep edilmiş olup; TOKİ tarafından 15/07/2016 tarihine kadar (74 gün) süre uzatımı verildiği bildirilmiştir. Verilen süre tamamlandığı halde, iş bitimi gerçekleştirilememiştir. TOKİ tarafından oluşturulan komisyon 06/02/2017 tarihinde inşaat mahalline gelmiş olup; incelemelerini yaparak geri dönmüştür. Yine TOKİ ile yapılan telefon görüşmesinde yüklenici firmanın bu işi tamamlayamayacağı, firma adına başka yüklenicilere yaptırılacağı ve yapım işinin Haziran ayı sonuna kadar tamamlanarak geçici kabulünün yapılacağı bildirilmiştir.



30 YATAKLI ULUKIŞLA DEVLET HASTANESİ



ARSA BİLGİLERİ	:	YATAK SAYISI	:30
ARSA ALANI	:9531 m2	YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI	:2
OTURUM ALANI	:1580 m2	DİYALİZ YATAK SAYISI	:5
KAPALI ALAN	:5500 m2	AMELİYATHANE SAYISI	:2
YATAK B. KAPALI ALAN	:183 m2	DOĞUMHANE SAYISI	:1



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ





İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ





İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ





İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

