



NIĞDE-TEPEKÖY-ÇİFTLİK YOLU





NİĞDE-TEPEKÖY-ÇİFTLİK YOLU





NİĞDE-TEPEKÖY-ÇİFTLİK YOLU



Toplam **33,5 km** uzunluğunda **TY** standardındaki yolun ihalesi **20.08.2013** tarihinde **27.445.000- TL** ihale bedeli ile yapılmıştır. Yolun yapım çalışmaları **18.11.2013** tarihinde başlatılmış olup, planlanan iş bitiş tarihi **31.12.2018**'dir. Yolun **6,5 km**'si sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak, trafiğe açılmıştır.

İşin proje tutarı **(UYF) 35.315.000- TL** 'dir. **2016** yılı sonu harcaması **(UYF) 7.929.000- TL** olmak üzere, başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcaması **20.914.000- TL** dir. Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı **%59** dur. Kalan işin proje tutarı **(UYF) 14.401.000- TL** dir.

2017 yılı program ödeneği **3.758.000- TL** olup, **9.800.000- TL** harcanarak yolun **3,5 km**'sinin **TY-SK** standardında tamamlanması hedeflenmiştir.

Çalışmalara **yıl içerisinde** devam edilecektir.