



İL BANK KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞLERİ

PROJENİN ADI	Karaatlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşİ
YERİ	Karaatlı
BAŞLAMA TARİHİ	2017
BİTİŞ TARİHİ	2018
PROJE BEDELİ	6.645.553
İHALE BEDELİ	4.266.534
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	3.820.719
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	181.521
2018 YILI HARCAMA	5.749.988
AÇIKLAMA	İş devam ediyor, fiziki gerçekleşme %97



İL BANK KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



KARAATLI ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ

