



# ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



T.C.  
Niğde Valiliği

## İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ek Blok İnş.

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	2018 YILI ÖDENEĞİ (TL)	İHALE BEDELİ	DÖNEM SONUNA KADAR	
							NAKİT HARCAMA	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
		1994H032370	İİBF Ek Blok İnş.	Niğde	3.000.000 (+13.238.000)	11.452.000	16.015.448,34	99

**9.0000 m2 İİB Fakültesi Ek Blok Yapım İşi 04.10.2017 tarihinde ihale edilerek, 11.452.000,00 TL ANAHTAR TESLİMİ SÖZLEŞME 10.11.2017 TARİHİNDE İMZA EDİLMİŞ VE 14.11.2017 TARİHİNDE YER TESLİMİ YAPILARAK İŞE BAŞLANMIŞTIR.**

Betonarme Karkas ve Kaba inşaat çalışmaları tamamlanmış olup, ince imalatlar devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 2.000.000,00 TL Ek ödenek temin edilmiştir.

**Kabul çalışmaları devam etmektedir.**

