



30 YATAKLI ULUKIŞLA DEVLET HASTANESİ



•Niğde Ulukışla 30 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İşi; yüklenici Septioğlu İnşaat tarafından süresinde tamamlanmamış olup 14.04.2017 tarihinde namı hesap usulü ile Flaş İnşaat bünyesine 1.396.000 TL bedel ile dahil edilmiştir ve bu bedel üzerinden yükümlülüğü sağlanan işin %40'lık kısmı tamamlanmıştır. Söz konusu firmanın işi tamamlayamayacağı TOKİ tarafından değerlendirilmiş olup; sözleşmesi 18.09.2017 tarihinde fesh edilmiştir. Septioğlu firması ile imzalanan sözleşmeye bağlı kalmak şartıyla yeniden Dicle Grup İnşaat firması ile 28/09/2017 tarihinde 1.185.000 TL bedel ile 60 günde tamamlanmak üzere (26/11/2017) septioğlu firması Nam_1 hesabına ihale edilmiştir. 26.12.2017 tarihinde Geçici Kabulü yapılmış olup; Bakanlığımız S.Y.G.M. İnş.Uyg.Dair.Bşk. alınan 04/01/2018 tarih ve E.60 sayılı yazıda, hastane inşaatının teslim alınması istenilmiş olup; teslim alma komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. 19.01.2018 tarihinde binaya taşınılarak hizmet vermeye başlanılmıştır.



30 YATAKLI ULUKIŞLA DEVLET HASTANESİ



ARSA BİLGİLERİ	:	YATAK SAYISI	:30
ARSA ALANI	:9531 m2	YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI	:2
OTURUM ALANI	:1580 m2	DİYALİZ YATAK SAYISI	:5
KAPALI ALAN	:5500 m2	AMELİYATHANE SAYISI	:2
YATAK B. KAPALI ALAN	:183 m2	DOĞUMHANE SAYISI	:1



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ





İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ





İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ





İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

