




NEVŞEHİR KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI



Toplam **148 m** uzunluğunda **4 adet** köprüden oluşan Nevşehir Köprülü Kavşağının ihalesi **27.11.2014** tarihinde **13.287.000- TL** ihale bedeli ile yapılmıştır. Köprünün yapım çalışmaları **02.02.2015** tarihinde başlatılmış olup, **2016** yılında tamamlanan köprüler **2018** yılında trafiğe açılarak, çalışmalar tamamlanmıştır.

İşin proje tutarı **(UYF) 18.588.000- TL**'dir. **2017** yılında **(UYF) 5.650.000- TL** olmak üzere, başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcaması **18.388.000- TL** olup, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı **%100** 'dür.

2018 yılı program ödeneği **1.000.000- TL** olup, **1.704.000- TL** harcanarak köprülü kavşağın ikincil işleri ile bağlantı yollarının tamamlanması ve trafiğe açılması hedeflenmektedir.

2018 yılında **2.070.000- TL** harcanmış olup, köprülü kavşak trafiğe açılarak geçici kabulü yapılmıştır.



NEVŞEHİR KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI





NEVŞEHİR KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI

