



# DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



## BOR KEMERHİSAR GÖKBEZ GÖLETİ VE SULAMASI

Gövde Tipi		Kil çekirdekli kaya dolgu
Yükseklığı (Talvg.)		33.5 m
Depolama Hacmi		690 000 m <sup>3</sup>
Gövde Hacmi		287 100 m <sup>3</sup>
Sulama Alanı		129 ha
İhale Tarihi		02.08.2016
Sözleşme Tarihi		27.10.2016
İhale Bedeli		6 794 000 TL
İşe Başlama Tarihi		26.10.2016
Son İş Bitim Tarihi	Yüklenici	16.10.2018
<b><u>2017 YILI</u></b>		Ali Nafi İner İnş. .
2017 Yılı Ödeneği		600 000 TL
2017 Yılı Harcaması		780 233 TL
2017 Yılı Öd. İhtiyacı		-
Parasal Gerçek. (%)		-
Fiziki Gerçek. (%)		5

### **AÇIKLAMA:**

Gölet ulaşım yollarında çalışmalar başlatılmıştır. Gölet gövdesi sıyırma kazıları devam etmektedir.



# DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



## BOR KEMERHİSAR GÖKBEZ GÖLETİ VE SULAMASI

