



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



MERKEZ YAĞDAN MAHALLESİ 24 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIMI

Proje Adı	Merkez Yağdan Mah. 24 Derslikli İlkokul Yapımı (Zahide Sefer)
Proje Bedeli	5.257.656
Başlama Tarihi	07.01.2016
Bitiş Tarihi	15.04.2017
Fiziki Gerçekleşme	% 85
AÇIKLAMA	Devam ediyor



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



MERKEZ YAĞDAN MAHALLESİ 24 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIMI

