



BOR GENÇLİK MERKEZİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ AÇIK SPOR TESİSLERİ

TOPLAM PROJE MALİYETİ:	542.800,00 TL
SÖZLEŞME BEDELİ :	542.800,00 TL
GÖNDERİLEN ÖDENEK:	31.641,06 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA:	320.200,00 TL
DÖNEM HARCAMASI:	351.841,06 TL
SÖZLEŞME TARİHİ:	22.10.2015
İŞİN BİTİŞ TARİHİ:	23.04.2017

Geçici Kabulü Beklenmektedir.





GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



BOR GENÇLİK MERKEZİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ AÇIK SPOR TESİSLERİ

