



# DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



## BOR KEMERHİSAR GÖKBEZ GÖLETİ VE SULAMASI



Gövde Tipi	Kil çekirdekli kaya dolgu
Yükseklği (Temel)	34 m
Depolama Hacmi	854 000 m <sup>3</sup>
Gövde Hacmi	287 000 m <sup>3</sup>
Sulama Alanı	129 ha
İhale Tarihi	02.08.2016
Sözleşme Tarihi	27.10.2016
İhale Bedeli	6 794 000 TL
İşe Başlama Tarihi	07.11.2016
Son İş Bitim Tarihi	16.11.2018
Yüklenici	Ali Nafi İner İnş. .
<b><u>2018 YILI</u></b>	
2018 Yılı Ödeneği	6 600 000 TL
2018 Yılı Keşif	3.642.000TL
2018 Yılı Ödeneği	2.514.120 TL
2018 Yılı Harcaması	2.514.120 TL
Parasal Gerçek. (%)	43
Fiziki Gerçek. (%)	47

### **ACIKLAMA:**

- Gölet ulaşım yollarında ve malzeme yollarında iyileştirme işleri, gölet gövdesi sıyırma kazıları, dipsavak kondivi cebri boru imalatı, enjeksiyon imatları, batardo dolgusu (riprap hariç) tamamlanmıştır.
- Gövde dolgusu % 20 seviyesinde devam etmektedir.



# DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



## BOR KEMERHİSAR GÖKBEZ GÖLETİ VE SULAMASI

