



NİĞDE ULUKIŞLA HANDERESİ BARAJI VE SÜLAMASI İKMALİ



Gövde Tipi	Kil Çekirdekli kaya dolgu
Yükseklği (Talvg.-Tml.)	35 m - 37 m
Depolama Hacmi	1 413 000 m ³
Gövde Hacmi	475 841 m ³
Sulama Alanı	398 ha
İhale Tarihi	07.06.2018
Sözleşme Tarihi	06.07.2018
İhale Bedeli	1 868 000 TL
İşe Başlama Tarihi	16.07.2018
Son İş Bitim Tarihi	01.07.2019
Yüklenici	Hacı İbrahim AKTÜRK
2018 YILI	
2018 Yılı Söz. Öden.	-
2018 Yılı Keşfi	-
2018 Yılı Ödeneği	-
2018 Yılı Harcaması	-
2018 Yılı Öd. İhtiyacı	-
Parasal Gerçek. (%)	-
Fiziki Gerçek. (%)	2 (80)

AÇIKLAMA:

- **Gövde tamamlanmıştır.**
- İkmal ihalesi yapılmış olup, ödenek yetersizliğinden işe başlanmamıştır.

- Sulaması inşaat ve malzeme alım sözleşmesi **11.07.2018** tarihinde yapılmış olup, boru üretim izni verilmemiştir.



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ULUKIŞLA HANDERESİ GÖLETİ VE SULAMASI



Yükseklik :37 m (temelden)

Depolama Hacmi: 1 413 000 m³



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ULUKIŞLA HANDERESİ GÖLETİ VE SULAMASI



T.C.
Niğde Valiliği



Yükseklik :37 m (temelden)

Depolama Hacmi: 1 413 000 m³